

اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملق  
بخصوص :- القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤,١٥ كم  
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم ( ١٤٩٢ ) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تميه طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم ( ١ ) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه  
صور و باقي المرفقات  
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/٠٥/١٥

مرفقات : ( )

اصلين المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر استلام الموقع

خطاب المحملات



طارق يوسف الجزار

مستخلص

اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملق  
بخصوص :- القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤,١٥ كم  
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم ( ١٤٩٢ ) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و  
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد ( ٢ ) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- لا يوجد محملات في هذا العقد
- ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/١٥  
مرفقات: ( )

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس  
طارق يوسف الجزار

مستخلص

مستخلص

محضر إستلام موقع

بخصوص : عملية إستكمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة/ أبو صير الملق بطول ٤,١٥ كم

تنفيذ: شركة الفارس للمقاولات العمومية ( شركة فارس سيد محمد سليمان)


عقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٩٢)

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ تم الاتحاد بين جهة الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة وبعد المرور على الطريق بالعملية عالية تبين أنه لا توجد عوائق تمنع البدء في تنفيذ أعمال العقد عالية ويعتبر يوم ٢٠٢٤/٥/١٢ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ.

وقد تحرر هذا المحضر للعمل وتوقيع الحضور الهيئة

التوقيع:

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان  مدير عام إدارة المشروعات

٢- السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ  مدير إدارة المشروعات

٣- السيد المهندس / محمود سعيد عبدالعال  مهندس الشركة

تحريراً في: ٢٠٢٤/٥/١٢

س/ك

لعمري  
رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس



٣٥٨٤

اصال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / ابوصير / الملق القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بنى سويف  
بطول ٤,١٥ كم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة فارم سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

### بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم ( ١ )

من ٢٠٢٤/٠٥/١٢ الي ٢٠٢٤/٠٥/١٥

| بند | نوع الاعمال                                                                                 | الوحدة | لكمية السابقة | الكمية خلال المدة | الاجمالي | الموقع |     | الملاحظات |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------|--------|-----|-----------|
|     |                                                                                             |        |               |                   |          | من     | الي |           |
| 1   | اصال توريد وتشغيل قربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات مسك ٢٥ سم مسافة قتل ٧٥ كم              | م ٢    | ٠.٠٠          | ٣,٠٠٠.٠٠          | ٣,٠٠٠.٠٠ |        |     |           |
| 2   | اصال توريد واركة لسطح السبارة بالمرصع على نقل نقي لتكوير خارج الموقع مسافة قتل ١٠ كم        | م ٣    | ٠.٠٠          | ٣,٠٠٠.٠٠          | ٣,٠٠٠.٠٠ |        |     |           |
| 3   | تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع                                           | م ٣    | ٠.٠٠          | ١,٣٠٠.٠٠          | ١,٣٠٠.٠٠ |        |     |           |
| 4   | اصال توريد وغرس خطة اسس من الاموار الصلبة المشبعة بنقي تكوير لكتلات مسافة قتل ١٠٠ كم        | م . ط  | ٠.٠٠          | ٨,٧٠٠.٠٠          | ٨,٧٠٠.٠٠ |        |     |           |
| 5   | اصال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30                            | م ٢    | ٠.٠٠          | ٠.٠٠              | ٠.٠٠     |        |     |           |
| 6   | اصال قشاد طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية بسك ١ سم بعد ذلك ومراسات قبة الدقة للمطرق والقماري | م ٢    | ٠.٠٠          | ٠.٠٠              | ٠.٠٠     |        |     |           |
| 7   |                                                                                             | م ٢    | ٠.٠٠          | ٠.٠٠              | ٠.٠٠     |        |     |           |
| 8   |                                                                                             | م ٢    | ٠.٠٠          | ٠.٠٠              | ٠.٠٠     |        |     |           |

مهندس المشروع

مهندس الشركة



\* إدارة المشروع \*

العقد رقم (١٤١٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٥/١٢ الى ٢٠٢٤/٠٥/١٥

إعمال رفع كفاءة طريق نمو / عزية حميدة / أبو صير / المثلث القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول 1.1 كم ضمن المرحلة الأولى  
المبادرة الرئيسية حياة كريمة

شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (١) جاري

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | قيمة العقد بعد المفاوضات |
| ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | قيمة المقايضة            |
| ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | المحالة                  |
| ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | قيمة امر الاسناد         |

| رقم<br>الصفحة                                                                                | نوع العمل                                                                                                   | كميات لكل<br>المتري / المربعة /<br>الخطية | الوقت<br>بجنيه | مقدار العمل السابق<br>اجراؤه | مقدار العمل الجديد<br>في هذا العقد | جملة مقدار العمل<br>التي تمت إلى الآن<br>بجنيه | معدل صرفها<br>بجنيه | قيمة الأصل التي تمت إلى<br>الآن | إستطاع أو عجز | بقي بعد الإستطاع | الملاحظات                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                             |                                           |                |                              |                                    |                                                |                     |                                 |               |                  |                                                                                                                |
| ١                                                                                            | أصل توريد وتشغيل اترية صالحة للزدم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم                            | ٣,٥٠٠,٠٠٠                                 | ١٤٠,٣٥         | ٢م                           | ٠,٠٠٠                              | ٣,٠٠٠,٠٠٠                                      | ٠,٠٠٠               | ٤٢١,٠٥٠,٠٠٠                     | ٢,١٠٥,٢٥      | ٤١٨,٩٤٤,٧٥       | ١- يراعى تطبيق نصوص العقد                                                                                      |
| ٢                                                                                            | أصل تكسير وزقة السطحات المنهارة بألرصف الحلى ونقل نتج التكسير خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم                 | ٣,٠٠٠,٠٠٠                                 | ٧٠,٩٠          | ٣م                           | ٠,٠٠٠                              | ٣,٠٠٠,٠٠٠                                      | ٠,٠٠٠               | ٢١٢,٧٠٠,٠٠٠                     | ١,٠٦٣,٥٠      | ٢١١,٦٣٦,٥٠       | ٢- مهنسي الشركة وإرفيق العمل متواجدين                                                                          |
| ٣                                                                                            | تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للزدم خارج الموقع                                                           | ١,٣٠٣,٠٠٠                                 | ٥٠,٠٠٠         | ٣م                           | ٠,٠٠٠                              | ١,٣٠٠,٠٠٠                                      | ٠,٠٠٠               | ٦٥,٠٠٠,٠٠٠                      | ٣٢٥,٠٠        | ٦٤,٦٧٥,٠٠        | ٣- المعمل متواجد و مهنسي المعمل متواجدين                                                                       |
| ٤                                                                                            | أصل توريد وفرش طبقة اسفل من الأحجار الصلبة المترجعة نتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم                   | ٩,٠٠٠,٠٠٠                                 | ٣١٤,٠٠         | م. ط                         | ٠,٠٠٠                              | ٨,٧٠٠,٠٠٠                                      | ٠,٠٠٠               | ٢,٧٣١,٨٠٠,٠٠٠                   | ١٣,٦٥٩,٠٠     | ٢,٧١٨,١٤١,٠٠     | ٤- لوحات للمشروع متواجدة                                                                                       |
| ٥                                                                                            | أصل توريد ورش طبقة تشريب من البيثومين السائل متوسط التغطاير MC30                                            | ٢٢,١٥٣,٠٠٠                                | ٣٥,٦٠          | ٢م                           | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠                                          | ٠,٠٠٠               | ٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠            | ٥- الكرفان متواجد و مكتب الإشراف متواجد                                                                        |
| ٦                                                                                            | أصل إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري        | ٢٢,١٥٣,٠٠٠                                | ٢٠٩,٠٠         | ٢م                           | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠                                          | ٠,٠٠٠               | ٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠            | ٦- وسائل تأمين وسلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة                                          |
| ٧                                                                                            | البرنامج الزمني وبرنامج التسليمات الفنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنية و اللاسوييه و الشهرية متواجدة | ٠,٠٠٠                                     | ٠,٠٠٠          | ٢م                           | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠                                          | ٠,٠٠٠               | ٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠            | ٧- البرنامج الزمني وبرنامج التسليمات الفنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنية و اللاسوييه و الشهرية متواجدة |
| فقط ثلاثة ملايين و أربعمائة وثلاثة عشر ألفا و ثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيه مصري و ٢٥ قرش لاغير |                                                                                                             |                                           |                |                              |                                    |                                                |                     |                                 |               |                  |                                                                                                                |
|                                                                                              |                                                                                                             |                                           |                |                              |                                    |                                                | ٠,٠٠٠               | ٣,٤٣٠,٥٥٠,٠٠٠                   | ١٧,١٥٢,٧٥     | ٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥     | خمس ٠,٠٠٠ % بنأى على مقايضة العقد                                                                              |

تحریر الفی: ۱۵/۰۵/۲۰۲۱

روحي فوجد على صفة ..

القضايا: ٢٠١٢ - ٢٠١٣  
٢٢٢ - ٨٩٩ - ٢٢٢

مهندس المشروع :  
مدير إدارة المشاريع :

الفرحة بكنتك ..

امداد

ملاحقه -

مهندس / مصطفیٰ محمد  
مدير عام الزراعة

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وأمامها

• • •

سبق صرفها الي المقاول  
المحاسب /

بدفع للمطاول مبلغ ٢,٤١٣,٣٩٧.٦٥ على الحساب نهائيا

مهندسی

رئيس الإدارة العامة



4014

2. Small pond

1. *Spizella monticola*

وَقَدْ وَصَّيْتُ الْقَسِيْمَ :

پیشہ ورانہ تعلیم

2. *ملاحظات*

[illegible]

| ملاحظات                          | مبلغ       | نسبة |
|----------------------------------|------------|------|
| رسم النسخة                       | ١٧٠,٦٦٩,٨٦ | ٥%   |
| أرباح ربح من التصنيع الخاص       | ٧٨,٤١٧,٣١  | ٥%   |
| علاوة غير منتظمة ضريبة           | ٣٢,٥٠٨,٥٥  | ٥%   |
| تكاليف تجارب معمل الإدارة العامة | ٠,٠٠       | ١٥%  |
| مصاريف إدارية                    | ٠,٠٠       | ١٥%  |
| مصاريف قيمة مضنقة                | ٠,٠٠       | ١٤%  |
| مهن هندسية                       | ١٣,٤٥٤,٣٧  |      |
| تصنيع                            | ٠,٠٠       |      |
| تنمية                            | ٠,٠٠       |      |
| يعطي مبلغ                        | ٠,٠٠       |      |
| يعطي مبلغ                        | ٠,٠٠       |      |
| سيولة العوائد                    | ٠,٠٠       |      |
|                                  | ٠,٠٠       |      |

تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٤/٠٩/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين: ٢٠٢٤/١١/١٢  
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع التبعات والتكاليف المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رو جمع حاصله،