

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /

السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ كوبري ميناء الأدبية (اتجاه السخنة)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢.

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٨) جاري للعملية
عاليه.

بمبلغ: ٧,٢٩٦,١٣٣.٥٣ جنيهاً (فقط سبعة مليون ومائتان وستة وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً
وثلاثة وخمسون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٥/٠٩



مهندس /

أحمد الطحسان

✓ ✓ ✓

إثنين صفر ١٢٩٠ هـ


إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢٠

(1)

المختتم ذو التاريخ

(۶) استقامت



٢٠٢٢/١١/٢ بتاريخ - ٢٠٢٣/٠٢/١٦
 المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
 الهيئة العامة للطرق والكبارى
 وزارة النقل

بخصوص مشروع : (كوبرى ميناء الاديه - اتجاه السخنه)

تاريخ التعاقد	٢٠٢٢/١/٢
تاريخ أمر الإسناد	٢٠٢٢/٠٩/٠٥
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١٢/٠٥
تاريخ المفاوضة	٢٠٢٢/٠١/٠٦

اجمالی فروق اسعار عن مستخلصات جاریہ ارقام (۸)

ملاحظات	الإجمالي	تاريخ المستخلص	رقم المستخلص
	٧,٢٩٦,١٣٣,٥٣	٢٠٢٤/١١/١٣	٨
	٧,٢٩٦,١٣٣,٥٣		الإجمالي

عن الهيئة

م/ محمد سامي عباد
مدير مشروع الهيئة

م/محمد سليمان
مهندس الهيئة

المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقل
الاستشاري

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى



قطاع الكباري
للطرق والنيل العامة
شركة



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ كوبرى ميناء الادبية اتجاه السخنة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥ - بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢

بخصوص مشروع : (كوبرى ميناء الادبية - اتجاه السخنة)

فروق أسعار عن مستخلص (٨) جارى

٤٣١,٨	الرقم القياسي لتحديد التسليم عند تاريخ امر الاسناد
٢٣٢,٦	الرقم القياسي للاسمنت عند تاريخ امر الاسناد
٤٣٣,٢	الرقم القياسي لتحديد القطاعات عند تاريخ امر الاسناد
٣٥٣,٦	الرقم القياسي للسولار عند تاريخ امر الاسناد
٥٦٦,٠	الرقم القياسي للأسفلت عند تاريخ امر الاسناد

تاريخ امر
الاسناد
٢٠٢٢/٩/٥

رقم المستخلص	التاريخ	الفترة	رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	الكمية خلال المدة	المستخلص فترات	عدد الأيام	التسليم حديد	الاسمنت	القطاعات حديد	السولار	الاسفلت	وزن التسليم	وزن الاسمنت	وزن حديد القطاعات	وزن السولار	وزن الاسفلت	كمية الاعمال خلال المدة	معامل التكلفة الثانية	النسبة	فرق السعر	
٨	٢٠٢٤/١١/١٣	من ٢٠٢٤/١٠/١٦ حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣	١١	بالمتر المكعب خرساته عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه	م٣	١٥٧٥	٤٥	١٦	٢٩	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٢٤,٨٣	٠,٦٢	٠,٤١	١٦,٠٣٣,٢
			١١	بالمتر المكعب خرساته عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه	م٣	١٥٧٥	٤٥	١٣	٢٩	٠,٠٠	٥٣١,٩٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٢٠,١٧	٠,٦٢	٠,٤٤	١٣,٨٤١,٦
			١٣-أ	بالمتر المكعب خرساته مسلحه للاعمده والاكتاف حتى ٦ م	م٣	٢٨٣٥	٢٠	١٦	٢٩	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	١١,٠٣	٠,٦٧	٠,٣٥	١١,٠٦٩,٣
			١٣-أ	بالمتر المكعب خرساته مسلحه للاعمده والاكتاف حتى ٦ م	م٣	٢٨٣٥	٢٠	١٣	٢٩	٠,٠٠	٥٣١,٩٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٨,٩٧	٠,٦٧	٠,٣٨	٩,٥٣٦,١
			١٥-ب	بالمتر المكعب خرساته مسلحه لزوم خرساة القطاع الصندوقى اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ محتوى اسمنتى ٤٥٠ كجم/م ^٣ ارتفاع أعلى من ٦ م	م٣	٣١٩٨	١٦٥٠	١٦	٢٩	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٩١٠,٣٤	٠,٦٩	٠,٣٣	٩٦٤,٠٣٤,٠
			١٥-ب	بالمتر المكعب خرساته مسلحه لزوم خرساة القطاع الصندوقى اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ محتوى اسمنتى ٤٥٠ كجم/م ^٣ ارتفاع أعلى من ٦ م	م٣	٣١٩٨	١٦٥٠	١٣	٢٩	٠,٠٠	٥٣١,٩٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٧٣٩,٦٦	٠,٦٩	٠,٣٥	٨٢٩,٦٣٢,١
			١٥-ج	علاوه نتيجة زياده اجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢	م٣	٧٥	١٦٥٠	١٦	٢٩	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٣٤	٠,٧٩	٠,٢٦	١٧,٤٦٢,٩
			١٥-ج	علاوه نتيجة زياده اجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢	م٣	٧٥	١٦٥٠	١٣	٢٩	٠,٠٠	٥٣١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٩,٦٦	٠,٧٩	٠,٢٨	١٥,٢٧٥,٧
			١٦-أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٦٠/٤٠) طول ١٢ م	طن	٢٧٥٠٠	٢٠٠	١٦	٢٩	١,٠٥٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	١١٠,٣٤	٠,٣٠	٠,٩٨	٢,٩٨١,٦١٣,٩
			١٦-أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٦٠/٤٠) طول ١٢ م	طن	٢٧٥٠٠	٢٠٠	١٣	٢٩	١,٠٥٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٨٩,٦٦	٠,٣٠	٠,٩٨	٢,٤٢٢,٥٦١,٣
			٢١	بالمتر المسطح اعمال دهانات بمواد مقاومه للكرينه	م٢	١٠٠	٤٠٠٠	١٦	٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٢٢٠,٦٩٠	٠,٩٥	٠,٠٤	٨,٣١٦,٤
			٢١	بالمتر المسطح اعمال دهانات بمواد مقاومه للكرينه	م٢	١٠٠	٤٠٠٠	١٣	٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	١٧٩٣,١٠	٠,٩٥	٠,٠٤	٦,٧٥٧,١
الاجمالى					فقط: قدره سبعة مليون ومائتان وستة وتسعون الفا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيها و خمسون قرشا لا غير																		٧,٢٩٦,١٣٣,٥٣	



عن الهيئة
مدير المشروعات
م/ محمد شحات

مهندس الهيئة
م/ محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

الاستشارى
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل

