

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتمتع	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المصاحي للمرافق و المعترضات .	١٠٢٥	١٣	م.ط	٤٣٧	٠	٤٣٧	جاري ٢	%٩٥	٥,٣٩٦,٩٥		٥,٣٩٦,٩٥	المعدات متواجدة
٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري.	٣٢٨	٤٥٠	م.ط	٢٨٧	٠	٢٨٧	جاري ٢	%٩٥	١٢٢,٦٩٢,٥٠		١٢٢,٦٩٢,٥٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعنق المطلوب للكشف عن المرافق العامة للقادياها الخ .	٩٤٠	١٢٠	م.م	٥٨٨	٠	٥٨٨	جاري ٢	%٩٥	٦٧,٠٣٢,٠٠		٦٧,٠٣٢,٠٠	المكاتب متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل الخ .	٧٥٠	٧٠	م.م	٤٦	٠	٤٦	جاري ٢	%٩٥	٣,٠٥٩,٠٠		٣,٠٥٩,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوية للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس الخ .	٢٣٥٠	١٠٠	م.م	٢,١٦٨	٠	٢,١٦٨	جاري ٢	%٩٥	٢٠٥,٩٦٠,٠٠		٢٠٥,٩٦٠,٠٠	المهندسون والعامل متواجدون
١٤	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر اتربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها للأساسات حول جسم الكوبري.	٣٧٥٠	٥٥	م.م	٢,٢٦٧	٠	٢,٢٦٧	جاري ٢	%٩٥	١١٨,٤٥٠,٧٥		١١٨,٤٥٠,٧٥	البرنامج الزمني متواجد
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٣ الخ .	١٥٥٠	٥,٤٠٠	م.ط	١,٤٨٢	٠	١,٤٨٢	جاري ٢	%٩٥	٧,٦٠٢,٦٦٠,٠٠		٧,٦٠٢,٦٦٠,٠٠	التجهيزات الموقعية و مكاتب الاستشاري متواجدة
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية والحوالط السائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ .	١٩٠	٢,١٠٠	م.م	٦١	٠	٦١	جاري ٢	%٩٥	١٢١,٦٩٥,٠٠		١٢١,٦٩٥,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمعدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح.	١٦٠٠	٢,٨٥٠	م.م	١,٣٨٧	٠	١,٣٨٧	جاري ٢	%٩٥	٣,٧٥٥,٣٠٢,٥٠		٣,٧٥٥,٣٠٢,٥٠	يتم مراجعة الميارات المحملة بمعرفة الادارة العامة للمركبات
	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ٢ و زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ٣	١٦٠٠	٢٥٠	م.م	١,٣٨٧	٠	١,٣٨٧	جاري ٢	%٩٥	٣٢٩,٤١٢,٥٠		٣٢٩,٤١٢,٥٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ الخ ، (ارتفاع حتى ٦ متر) .	٥٥٠	٣,٧٠٠	م.م	٤٧٩	٠	٤٧٩	جاري ٢	%٩٥	١,٦٨٣,٦٨٥,٠٠		١,٦٨٣,٦٨٥,٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر												
٢١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ الخ .	٤٦٨	٣,٩٠٠	م.م	٢٨٤	٠	٢٨٤	جاري ٢	%٩٥	١,٠٥٢,٢٢٠,٠٠		١,٠٥٢,٢٢٠,٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر												
الاجمالي													
							١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠			١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠	٠,٠٠	١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠	

يتمتع ،
رئيس الإدارة المركزية
للبنية التحتية
"البحريرة - كفر الشيخ"
مهندس / مجدي عبد السلام عاقر
٥٠٩٢٥

المحاسب /

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٥

تحريراً في سنة ٢٠٢٥

قروش
جنيه
ادفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يتمتع ،

٢ / ١

مدير المشروع
المهندس / أحمد أبو ذكيقة
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كارم إمام

مهندس الهيئة
المهندس / أحمد الشاعر

مهندس الاستشاري
المهندس / جمال عبد الحميد
مهندس / محمد ربيع
مهندس / حازم محمد ربيع

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
المهندس / وليد العدة
مهندس المكتب الفني
مهندس / حازم محمد ربيع

الشركة المتخذة : جاما للبنية التحتية

في المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٤ / ٢٥٢٠

مستخلص جاري رقم (٢) بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥

عقد رقم : ١٤٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	ادار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيته	جنيته	جنيته	
	اجمالي ما سبق												
٢٢	بالمتر المكعب احمال خرسانة مملحة Fair face لزوم الجزء العلوي للتكويري (box section) شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ١٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ الخ .	٤٢٥٠	٤٠٠٥٠	م ^٣	-	٤٢١	٤٢١	جاري ٢	%٩٥	١,٦١٩,٧٩٧,٥٠		١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠	
	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والىجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيته / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او التخصان.	٤٢٥٠	١٢٥	م ^٣	-	٤٢١	٤٢١	جاري ٢	%٩٥	٤٩,٩٩٣,٧٥			
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقا لمتطلبات التصميم												
٢٣	بالطن توريد و تركيب و رس حديد التسليح (٦٠/٤٠) أطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء..... الخ .	٢٩٥٠	٤٤,٠٠٠	طن	٦٢٢	٢٣٩	٨٦١	جاري ٢	%٩٥	٣٥,٩٨٩,٨٠٠,٠٠			
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا الخ .	٢٥٠٠	٦٠	م ^٢	٧١٥	-	٧١٥	جاري ٢	%٩٥	٤٠,٧٥٥,٠٠			
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبورين طبقا للمواصفات والإشرافات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليستيرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبورين و الصلب العالي المقاومة الخ .												
	١- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوابض	١٣	٥٧,٥٠٠	عدد		٢	٢	جاري ٢	%٩٥	١٠٩,٢٥٠,٠٠			
	٢- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوابض	٨	١٠٧,٥٠٠	عدد	٤	-	٤	جاري ٢	%٩٥	٤٠٨,٥٠٠,٠٠			
	٣- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلي من ٥٥٠ طن بجوابض	٨	٢١٠,٠٠٠	عدد	٢	-	٢	جاري ٢	%٩٥	٣٩٩,٠٠٠,٠٠			
٣٧	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية المصلح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي)الخ	٩٢٠٠	٢٣	م ^٣	٩٣٢	-	٩٣٢	جاري ٢	%٩٥	٢٠,٣٦٤,٢٠			
الاجمالي													
اجمالي ما سبق صرفه													
اجمالي المخلص													
										٥٣,٧٠٥,٠٢٧		٥٣,٧٠٥,٠٢٧	
										٤٩,٩٣٥,٧٨٥,٤٠			
										١١,٧٦٩,٢٤١			

فقط احد عشر مليوناً وسبعمائة وتسعون ألفاً ومئتان وواحد وأربعون لا غير

فقط اهد عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وستون ألفاً ومئتان وواحد وأربعون لا غير

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

"المنطقة الثالثة عشر"

البصرة - كفر الشيخ

فدس / مجدی عبد السلام عامر

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمت من

تحريراً في سنة ٢٠٢٥

تحريراً في سنة ٢٠٢٥

قرش

يدفع إلى المفاوض مبلغ ...

..... ملاحظة : القدرات

5 / 5

مدير المشروع

المهندس / أحمد أبو ذيفه

100

طريق الإدارة والمختبرات

مهندس (کارم امام

[Signature]

مهندس الهيئة

المهندس / أحمد الشاء

Journal of Management Education 35(1)

فصل فی فضائل

عن الشركة المتقدمة

مدير المبنى و ٤

58-127103 92-724

المهندس/ وليد العمد

20

مهندس المكتب الفني

المهندس / حازم محمد ربيع

تحت امر اقدس جسکے منسوبہ سے
میر میر

۱۲۰۰ھ رضا

