

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 577 / 2022 / 2023

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

3 / 1

مستخلص رقم (25) من بدء العملية إلى 30 /ابريل/ 2025

رقم البند	نوع العمل	اللغات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبر														ملاحظات
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية														
67-أ	أعمال نظام تاريض Earthing - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع 70 مم2 شامل أعمال اللحام	0	304	م.ط	5000	50	0	50	جاري	15,200 ج.م.	0	0	15,200 ج.م.	1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعي متواجد. 2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
67-ج	أعمال نظام تاريض Earthing -بالعدد Double plate U clamp	0	712.50	عدد	2000	160	0	160	جاري	114,000 ج.م.	0	0	114,000 ج.م.	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة . 4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
67-د	أعمال نظام تاريض Earthing -بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L,M	0	2090	عدد	500	90	0	90	جاري	188,100 ج.م.	0	0	188,100 ج.م.	5- لوحات المشروع متواجدة . 6- البرنامج الزمنى متواجد .
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية														7- التقرير المبدئى متواجد .
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة 95 % لحين المفارضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (1)														
301,435 ج.م.														

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريراً في / /
المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
ملاحظة الفئات :
قرش جنيه
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / محمد محمد
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلى
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

مستخلص رقم (25) من بدء العملية إلى 30 /ابريل/ 2025

2 / 3

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكباري														
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة														
1	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري	0	85	م	3	225	200	0	200	17,000.0 ج.م.	0	0.00	0	17,000.000 ج.م.
2	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برودرات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	15	م.ط		260	220	0	220	3,300.0 ج.م.	0	0.00	0	3,300.000 ج.م.
3	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو إنترلوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	80	م	2	850	592	0	592	47,360.0 ج.م.	0	0.00	0	47,360.000 ج.م.
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	121	م	3	103	88	0	88	10,648.0 ج.م.	0	0.00	0	10,648.000 ج.م.
7	بالمتر مكعب ونقل هيكل معنوية تشمل على (مفلتات وحواجز اصعد - اعلاات - لوحات استرشادية...الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمتطلبات المالك	0	3216	طن	طن	3	2.50	0	2.50	8,040.0 ج.م.	0	0.00	0	8,040.000 ج.م.
8	بالمتر الطولي أعمال تحوية مروورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	0	1433	م.ط	م.ط	70	70	0	70	100,310.0 ج.م.	0	0.00	0	100,310.000 ج.م.
9	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المروورية طبقا لتعليمات جهاز الإشراف و الإدارة العامة للمرور .	0	1433	م.ط	م.ط	70	70	0	70	100,310.0 ج.م.	0	0.00	0	100,310.000 ج.م.
22	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	805	م.ط	م.ط	5950	5921	0	5921	4,766,405.0 ج.م.	0	0.00	0	4,766,405.000 ج.م.
24	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية	0	100	م	3	11003	10989	0	10989	1,098,900.0 ج.م.	0	0.00	0	1,098,900.000 ج.م.
25	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالصق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	101	م	3	39285	39284	0	39284	3,967,684.0 ج.م.	0	0.00	0	3,967,684.000 ج.م.
28	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	0	50	م	3	16000	2100	0	2100	105,000.0 ج.م.	0	0.00	0	105,000.000 ج.م.
30	بالعد نقل خارجي وتركيب وفك مائكية الخوازيق الى الموقع ثم فتحها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	0	150557	عدد	عدد	7	7	0	7	1,053,899.0 ج.م.	0	0.00	0	1,053,899.000 ج.م.
31	بالعد نقل داخلي وتركيب وفك مائكية الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	0	50762	عدد	عدد	10	10	0	10	507,620.0 ج.م.	0	0.00	0	507,620.000 ج.م.
32	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	6343	م.ط	م.ط	47900	47694	0	47694	302,523,042.0 ج.م.	0	0.00	0	302,523,042.000 ج.م.
32	علاوة اجهاد تربة أكبر من 401 كجم/سم2 و أقل من 600 كجم/سم2 و r _{qd} أقل من 20%	0	5037	م.ط	م.ط	4	3.50	0.0	3.50	17,629.50 ج.م.	0	0.00	0	17,629.500 ج.م.
36	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر 120 سم حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الانواع المعنوية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البيلوكات الخرسانية.....	0	652413	عدد	عدد	6	6	0	6	3,914,478.0 ج.م.	0	0.00	0	3,914,478.000 ج.م.
38	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة 10% من إجمالي عدد الخوازيق													
38	قطر 120 سم باستخدام مواسير مختلفة	0	117085	عدد	عدد	26	26	0	26	3,044,210.0 ج.م.	0	0.00	0	3,044,210.000 ج.م.
38	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	0	50976	عدد	عدد	98	98	0	98	4,995,648.0 ج.م.	0	0.00	0	4,995,648.000 ج.م.
39	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	0	1813	م	3	1166	1152	0	1152	2,088,576.0 ج.م.	0	0.00	0	2,088,576.000 ج.م.
40	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	0	3325	م	3	34620	34619	0	34619	115,108,175.0 ج.م.	0	0.00	0	115,108,175.000 ج.م.
40	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	0	504	م	3	34620	20500	0	20500	10,332,000.0 ج.م.	0	0.00	0	10,332,000.000 ج.م.
41	بالمتر المكعب اصال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد و التيجان و الأكفاف													
**	ارتفاع حتى 12 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتناج	0	4418	م	3	900	825	0	825	3,644,850.0 ج.م.	0	0.00	0	3,644,850.000 ج.م.
***	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتناج	0	4620	م	3	6300	6052	0	6052	27,960,240.0 ج.م.	0	0.00	0	27,960,240.000 ج.م.
أ	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتناج	0	4821	م	3	19100	18532	0	18532	89,342,772.0 ج.م.	0	0.00	0	89,342,772.000 ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (2)														
										574,758,096.50 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	574,758,096.50 ج.م.

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../.....
المحاسب /.....
على الحساب /
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
ملاحظة الفئات :
جنيه قرش

الهيئة العامة للطرق والكباري- مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م /
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي

التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

مستخلص رقم (25) من بدء العملية إلى 30 /ابريل/ 2025

3 / 3

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاضلة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع							
		قرش	جنيه							قرش	جنيه						
أولاً : أعمال الكبارى																	
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة																	
42	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر	0	9371	3م	16800	11478	342	11820	0	جارى	110,765,220 ج.م.	0	27,691,305.00 ج.م.	0	83,073,915.00 ج.م.	1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.	
42-أ	ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتى منسوب الركيزه	0	9371	3م	16800	11478	342	11820	0	جارى	110,765,220 ج.م.	0	27,691,305.00 ج.م.	0	83,073,915.00 ج.م.	2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .	
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	0	4125	3م	19500	741	0	741	0	جارى	3,056,625.00 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	3,056,625.00 ج.م.	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .	
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	0	4125	3م	19500	741	0	741	0	جارى	3,056,625.00 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	3,056,625.00 ج.م.	4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .	
44	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع اعلى من 12 م	6354	م.ط	6000	2214	143	2357	0	جاري	14,976,378 ج.م.	0	5,990,551.20 ج.م.	0	8,985,826.80 ج.م.	5- لوحات المشروع متواجدة .		
45	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR	0	30205	طن	24440	17576	94	17670	0	جارى	533,722,350 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	533,722,350 ج.م.	6- البرنامج الزمنى متواجد .	
46	بالطن توريد وتشغيل وتركيب شد وحقق كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولي للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength I860 MPA with diameter 15.7mm	0	96389	طن	870	335	239	574	0	جارى	55,327,286 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	55,327,286 ج.م.	7- التقرير المبدئى متواجد .	
49	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البوتومين والدهان وجهان على البارء	0	63	2م	30082	24037	0	24037	0	جارى	1,514,331 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	1,514,331 ج.م.	8- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .	
55	بالعدد توريد وتركيب ركنز spherical حتى حمولة من 750 طن الي 1000 طن	0	900000	عدد	119	70	3	73	0	جارى	65,700,000 ج.م.	0	3,285,000.00 ج.م.	0	62,415,000 ج.م.	9- وثيقة التأمين سارية .	
55-أ	Fixed Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	70	3	73	0	جارى	65,700,000 ج.م.	0	3,285,000.00 ج.م.	0	62,415,000 ج.م.	10- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.	
55-ب	Guided Spherical Bearing	0	900000	عدد	238	150	4	154	0	جارى	138,600,000 ج.م.	0	6,930,000.00 ج.م.	0	131,670,000 ج.م.		
55-ج	Free Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	80	2	82	0	جارى	73,800,000 ج.م.	0	3,690,000.00 ج.م.	0	70,110,000 ج.م.		
إجمالي الأعمال والأسعار النهائية بعد المفاضلة (3)												949,875,333.80 ج.م.	0	47,586,856.20 ج.م.	0	997,462,190.00 ج.م.	
إجمالي قيمة المستخلص (3 + 2 + 1)												1,524,934,865.30 ج.م.	0	47,586,856.20 ج.م.	0	1,572,521,721.50 ج.م.	
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (24)												1,461,414,789.60 ج.م.	0				
القيمة الحالية للمستخلص (جارى 25)												63,520,075.70 ج.م.	0				

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../.....
المحاسب /
على الحساب / نهانيا
غير الواردة بذك الشروط و اعتمدت من
يعتمد ..
قرش جنيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى- مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / محمد محمد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلى
التوقيع :



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٢٥) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٠/٥/٢٠٢٠
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

يعتمد...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحقة الاولى المركزية
قسم المحرقات العامة
رقم الصادر / ٢٤٩٢
عدد المرفقات / ٥
التاريخ / ٥ / ٢٠٢٠
الرقم /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

ايحاء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين- مطروح- الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقته

رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفصل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


تحريرا فى : ٢٠/٥/٢٠٢٥
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



س

