

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

وزارة النقل

اللجنة العامة للطرق والجسور  
والنقل البري

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات  
تحية طيبة وبعد،،،،،،

بالإشارة إلى عملية / إنشاء كوبري الوراق على النيل ( القوس الداخلي ) من كم صفر حتى كم ٤٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .  
نشرف بأن نرافق لسيادتكم طيبة عد ( ٥ ) نسخ أصل لمستخلص الأعمال رقم ( ٧ ) جاري - بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٥م - بقيمة ( ١٥٣,٤٩٨,٥٦٠ ) جنيه .  
فقط ستة وخمسون مليون واربعمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وثلاثة وخمسون جنيهًا و٠٠ قرشا لا غير .  
ومرفق أيضاً حصر الأعمال وإستماراة ٥٠ ع.ح وشهادة الاعمال .  
برجاء التفضل بالإحاطة والتنسيق باللازم .  
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

#### المرفقات

\* مستخلص الأعمال رقم ( ٧ ) جاري .

\* حصر الأعمال .

\* إستماراة ٥٠ ع.ح .


\* شهادة الاعمال .

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /

مشيرة السيد عبد الله



**إسماءة لاعتماد المصرف**

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)  
شركة حسن علام للإنشاءات  
الطلبات طيبة . أو :

مصلحة	قسم	المبلغ المستحق إلى	بيانات الفواتير			رقم
			رقم	التاريخ	جنية	
		بموجب			٥٦,٩٧,٦٣,٠٠	

صار مراجعته وجد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على ..... ]  
شيك على البنك المركزي في ..... ]  
شيك على الخارج - صاحب الحق أو :  
يسحب باسم ..... شركه حسن علام للإنشاءات  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

٢٤٩٨١٥٣



٢٤٩٨١٥٣  
٥٦,٩٧,٦٣,٠٠

فقط ستة وخمسون مليون وستمائة ألف وستمائة وثلاثة وثلاثين قرشاً غير  
تفيد في السجل برقم ..... (ب) الكاتب المنوط .....

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري و نوع الخصم								الختم ذو التاريخ
	بيانات		نوع الخصم						
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش			
	مستخلص جاري (٧) عن عملية انشاء كوبرى الوراق على النيل (القوس الداخلي ) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تتفيد شركة حسن علام للإنشاءات .								
	إجمالي الأصل								
	بيانات الاستقطاعات								
دمنة توقيع		جنية	قرش						
قرش .....	جنية .....	قرش .....	جنية .....	قرش .....	رسم الدمنة .....				
صافي القيمة المطلوب صرفها									
	..... علامة .....								
	..... في ..... سنة ٢٠								
الإمضاء .....	(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : .....								
الإمضاء .....	(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : .....								
الإمضاء .....	جارى ..... بتاريخ .....								
	بتاريخ .....								

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....  
علامات المراجعة ورئيس المصلحة (ج)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم .....

الختم ذو التاريخ

روج في ..... سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك .....  
إذن صرف .....

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ..... سنة ٢٠ ..... بمبلغ .....

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح" ) .....  
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : .....	رقم .....	شيك ..... إذن صرف .....	سحب .....	الختم ذو التاريخ
إمضاء الكاتب المنوط : .....	تحت رقم .....	الشيكات .....		
إمضاء الكاتب المنوط : .....	رقم .....	الحوالات .....		
إمضاء طالب أو كاتب التصدير .....		الشكبات ..... الحوالات ..... شيك ..... إذن صرف .....		

٢٠ ..... في ..... سنة .....

## السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

### " الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد ....

ايماءاً إلى عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل ( القوس الداخلي ) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦ ) .

بالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه،

نحيط سعادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ....



التواقيع

تمام

مهندس / مشورة السيد عبدالله  
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري وحاوره

## السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

### " الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد ....

اياماء إلى عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل ( القوس الداخلي ) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ – المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .

بالإشارة الى المحمولات الخاصة بالمشروع عاليه نحيط سعادتكم علما بأن جميع المحمولات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق من بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

مُهندسة / مشيرة السيد عبدالله  
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦



ACE CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoum

٥ ميدان الجمهورية المتعددة  
الدقى، الجيزة، جمهورية مصر العربية  
ص.ب: ٦٢ الدقى

5 El-Gomhouria El-Muttaheeda Square  
Dokki, Giza , Egypt  
P.O. Box 62, Dokki

٠٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٢١ ٤٠  
٠٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

tel +202.33.37.71.20  
fax +202.37.49.82.54

[www.ace-consultants.com](http://www.ace-consultants.com)

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/٠٥

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
عناء السيدة المهندسة / مشيره السيد عبدالله  
رئيسة الإدارة المركزية للطريق الدائري

### الموقـر

المشروع: -أعمال الاستشارات الفنية لأعمال إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي ) من كم ٤٠٠ .٠٠٠٠٠٠ الى كم ٤٢٠٠ .  
الموضوع: الاعمال المنفذة والواردة في المستخلص رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ (شركة حسن علام للإنشاءات).  
بعد التحية:

بالإشارة الى الموضوع عاليه نحيط علم سعادتكم بأن الاعمال المشار إليها قد تم الإشراف عليها من قبل المكتب طبقاً لمواصفات  
المشروع .

وتفضلاوا بقبول و افر الاحترام ،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم- باخوم



## مستخلص جاري رقم (٧) من بدء العملية إلى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

عن الشركة المنفذة

## **مدير عام الشئون المالية والادارية**

دبر اداره المشروعات القطاع الجنوبي

عن الهيئة العامة للطارة، والكباري

استاذ / احمد عبدالحوار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جامعة الملك عبد الله

دکتر محمد بن جعفر

پندس ہمدوح سیماں

مهندس / محمود المحمدي

15


نوفيق / مدر

التوقيع /

عن اشتراكى المشر  
هندسة الإنشاءات

مهندس / محمود المصطفى  
كشاف / صرخ حسن

التاريخ /



## ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٣٠ من بدء العماليّة إلى مسٌّ خالص جاري رقم (٧)

رقم	نوع العمل	القفة										ملحوظات
		الوحدة	الكمية	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال	جملة مقدار الأعمال التي	جارى أو	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	رقم	
٢- أعمال جزيرة الوراق :												
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة .....الخ	م / ط	٤٩٥	٥٦٠	٢٨٠	٢٨٠	جارى	١٣٨٦٠٠		١٣٨٦٠٠		
٢	بالعدد نقل داخلى لمكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة .....الخ	عدد	٥٥٠٠٠	١	٠	١	جارى	٥٥٠٠٠				
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم .....الخ	م / ط	٥٦٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٥٦٠٠٠				
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم .....الخ	م / ط	٧٩٥٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	جارى	٢٣٨٥٠٠				
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة .....الخ	٣ م	١١٠	٢٠٠٠	١٠٥٥	١٠٥٥	جارى	١١٦٠٥٠				
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة .....الخ	٣ م	١٧٦	٤٠٠	٢١٣	٢١٣	جارى	٣٧٤٨٨				
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية .....الخ	٣ م	٢١٣٠	١٠٠	٣٤	٣٤	جارى	٧٢٤٢٠				
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات .....الخ	٣ م	٣٠٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٣٠٥٠٠				
	زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣ .....الخ	٣ م	٣٢٥	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٣٢٥٠٠				
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة .....الخ	٣ م	٣٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	جارى	٣٥١٠٠				
١٦	زيادة الارتفاع عن ٦م .....الخ	٣ م	١٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	جارى	٩٠٠٠				
	فرق محتوى الاسمنت الى ٤٨٠ كجم/م٣ .....الخ	٣ م	٧٥	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	جارى	٦٧٥٠				
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم box section .....الخ	٣ م	٤٢٥٠	٨٥٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	٨٥٠٠٠				
١٧	زيادة الارتفاع عن ٦م .....الخ	٣ م	١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	٢٠٠٠٠				
	فرق محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م٣ .....الخ	٣ م	١٢٥	٨٥٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	٢٥٠٠٠				
١٨	بالتقطيع تشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .....الخ	طن	٤٤٥٠٠	٥٠٠	١٧٠٠	١٤٢	جارى	٨١٩٦٩٠٠				
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين .....الخ	٢ م	٦٦	٢٠٠٠	٩٤٠	٩٤٠	جارى	٦٢٠٤٠				
	<b>احمال ، اعمال الحجز</b>			١٠٦٤٢٨٠٩٨		١٠٦٤٢٨٠٩٨	*					

### ٣ - أعمال المجرى المائي

١		٧١٠٤٠٠		٧١٠٤٠٠	٠	جارى	٤٨٠	٠	٤٨٠	٥٠٠	م / ط	١٤٨٠	٠	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجري المانى .....الخ
٢		٢٠١٣٠٠		٢٠١٣٠٠	٠	جارى	١٨٣٠٠	٠	١٨٣٠٠	٦٥٠٠	م	١١٠	٠	بالمتر المكعب مصنوعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجرى المانى .....الخ
٤		١١٠٠٠		١١٠٠٠	٠	جارى	٢	٠	٢	٣	عدد	٥٥٠٠	٠	بعدد نقل داخلى لماكنة الخوازيق الى موقع العمل بالجري المانى .....الخ
٥		٩١٣٢٠٠		٩١٣٢٠٠	٠	جارى	١٥٢٢	١٤٢	١٣٨٠	٢٥٠٠	طن	٦٠٠٠	٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى ) .....الخ
٧		١١٨٦١٠٠		١١٨٦١٠٠	٠	جارى	٨١٨٠	٧٨٠	٧٤٠٠	٩١٤٠	م / ط	١٤٥٠	٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالجري المانى .....الخ
		١٩٢٦٣٩٠		١٩٢٦٣٩٠	٠	جارى	٨١٨٠	٧٨٠	٧٤	٢٣٥,٥	م / ط	٤٨٠	٣م.....الخ	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم / ٣م.....الخ
٩		٢٠٥٢٢٠		٢٠٥٢٢٠	٠	جارى	٦٢٠	٠	٦٢٠	٣٣١٠				بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالجري المانى .....الخ
		١٢٤٠٠		١٢٤٠٠	٠	جارى	٦٢٠	٠	٦٢٠	٢٠٠				أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم / ٣.....الخ

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون المالية والإدارية  
مستشار / احمد عبد الجواد

ببر ادارة المشروعات القطاع الجن  
ندس بمدوح سليمان

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مهندس / محمود المحمدي

### عن إسْتِئْنَاطُورِيِّ المَشْرُوْع

مهندس / محمود المصري  
مهندس / عمرو حسن  
التوكيم / التوقيع /

عن الشركة المنفذة

## مستخلص جاري رقم (٧) من بدء العملية إلى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم الناتج	نوع العمل	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال	جملة مقدار الأعمال التي تم إلى الان	إستقطاع أو حجز	باقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى.....الخ	٢٥٠٠	٢م	٨٠٠	١٤٠٠	٠	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعدة بالمجرى المائى .....الخ	٤٤٠٠	٣م	٤٥٠٠	١٠٣٠	٠	٤٥٣٢٠٠		٤٥٣٢٠٠	
١٢	أ - علارة لفرق المحتوى الأسمى إلى ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	١٢٥	٣م	٤٥٠٠	١٠٣٠	٠	١٢٨٧٥٠		١٢٨٧٥٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) اعلى الدمسة .....الخ	٦٢٠٠	٣م	٢٣٠٠	٢٢٢٠	٥٢٠	١٦٨٦٤٠٠		١٦٨٦٤٠٠	
١٤	أ - علارة لفرق المحتوى الأسمى إلى ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	١٢٥	٣م	٢٣٠٠	٢٧٢٠	٥٢٠	٣٤٠٠٠		٣٤٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) للفتحات الملاحية باستخدام (cantilever carriage)	٧٠٠	٣م	٢٣٠٠	١٥١٩	٣١	١٠٨٥٠٠		١٠٨٥٠٠	
١٥	أ - علارة لفرق المحتوى الأسمى إلى ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	٤٦٠٠٠	طن	٤٦٠٠٠	١٥١٩	٣١	١٩٣٧٥٠		١٩٣٧٥٠	
١٦	بالمطن توريد وتشغيل وتركيب ورصف اسياخ حديد السليج (٤٠/٦٠) .....الخ	٤٦٠٠٠	طن	٤٦٠٠٠	٦,٧٥	٥	٨١٦٧٥٠		٨١٦٧٥٠	
١٧	بالمطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد .....الخ	١٢١٠٠	طن	١٢٠٠٠	١١,٢٨	٠	١٣٥٣٦٠		١٣٥٣٦٠	
	اجمالى أعمال المجرى الماءى .....(د)	٧٣٥,٠٣٠,٦٤٠,٠٠		٧٣٥,٠٣٠,٦٤٠,٠٠	٠				٧٣٥,٠٣٠,٦٤٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص .....(أ + ب + ج + د)	٨٨٨,١٢٠,٤٣٥,٠٠		٨٨٨,٢٠٠,٤٣٥,٠٠	٨٠,٠٠٠				٨٨٨,١٢٠,٤٣٥,٠٠	
	تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المقاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة	٨٤٣,٧١٤,٤١٣,٢٥		٨٤٣,٧٩٠,٤١٣,٢٥	٠				٨٤٣,٧١٤,٤١٣,٢٥	
	اجمالى ماسبق صرفه	٧٨٧,٢١٦,٢٦٠,٢٥		٧٨٧,٢١٦,٢٦٠,٢٥	٠				٥٦,٥٧٤,١٥٣,٠٠	
	صافي قيمة الصرف للمستخلص	٥٦,٥٧٤,١٥٣,٠٠		٥٦,٥٧٤,١٥٣,٠٠	٠					

عن الشركة المنفذة



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس بمدوح سليمان  
التوفيق / التوفيق

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / محمود المحمدي  
التوفيق / التوفيق

نائب مدير المشروعات

مهندس / مصطفى محمود

مدير المكتب الفني

مهندسة / ولاء ياسين

التوفيق / التوفيق

