

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٠٣,٩٣٧,٤٤٦	٢٥
الجملة		١٠٣,٩٣٧,٤٤٦	٢٥

رقم

الختم ذو التاريخ

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

فقط مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وأربعون جنيهاً ، ٢٥ / ١٠٠ من الجنيه لاغير

تفيد في السجل برقم

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص جارى رقم (٧) من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ (عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٤ / ٨ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١) لعملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المنطقة الرابعة عشر - الدائرى)					
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش		
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش		
.....				رسم الدمغة		

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

رؤج في سنة ٢٠

يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoun

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب.: ٦٢ الدقي

٥ El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza , Egypt
P.O. Box ٦٢, Dokki

تليفون: ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون: ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

tel +٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
fax +٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

www.ace-consultants.com

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/٧

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عنايه المهندسة / مشيرة السيد عبد الله
رئيس الاداره المركزيه للطريق الدائري

الموقر

المشروع: مشروع تنفيذ وتوسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر

الموضوع: الاعمال المنفذه و الوارده فى المستخلص الجارى رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/ ٣/٣١ عن فترة تنفيذ الاعمال
من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ (شركه إتش إيه للإنشاءات)

بعد التحية

بالاشاره الى الموضوع عالىة نحيط سيادتكم علماً بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات
المشروع .

مع العلم ان مستندات الاشراف موضحة و مفسره للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب



مستخلص جارى رقم (٧) من بدء العمل حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ (عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤)

١٠ / ٢

م	البند	الوحدة	الفئة النهائية بعد التفاوض		الكمية بالمقاييس المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً :- أعمال الكبارى																
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م / ط	٠	٤٢٥	١٠٥٠	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	جارى	٠	٤٤٦٢٥٠	٠	٠	٠	٤٤٦٢٥٠	المهندسون متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس بأى سمك مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية	م٣	٠	٦٧	٨٦٣٠	٥٧٠	٠	٥٧٠	جارى	٠	٣٨١٩٠	٠	٠	٠	٣٨١٩٠	مكتب العملية متواجد
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية	م٣	٠	٨٥	١٣٦٠	٠	٣٠	٣٠	جارى	٠	٢٥٥٠	٠	٠	٠	٢٥٥٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية	م٣	٠	١٨٢	٦٠٠	٢٩٠	٠	٢٩٠	جارى	٠	٥٢٧٨٠	٠	٠	٠	٥٢٧٨٠	
٦	بالمتر الطولى هدم و تكسير بردورات بأى نوع مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية	م / ط	٠	١٩	٤٠٠	٣٦٥	٠	٣٦٥	جارى	٠	٦٩٣٥	٠	٠	٠	٦٩٣٥	المعمل متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م٣	٠	١٠٥	٦٥١٠	٥٤٩٥	٥٠٥	٦٠٠٠	جارى	٠	٦٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٦٣٠٠٠٠	جميع المحملات بمعرفة الإدارة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م٣	٠	٩٥	١٢٢٨٠	١٢١٠٠	١٠٠	١٢٢٠٠	جارى	٠	١١٥٩٠٠٠	٠	٠	٠	١١٥٩٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف	م٣	٠	١٥٢	٨٧٠	٨٣٤	١٦	٨٥٠	جارى	٠	١٢٩٢٠٠	٠	٠	٠	١٢٩٢٠٠	مستخلص جارى
١٢	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة	عدد	٠	١٥٤٠٠٠	٤	٣	٠	٣	جارى	٠	٤٦٢٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٢٠٠٠	
١٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلي موقع العمل والفئة تشمل توفير جميع المعدات والأوناش اللازمة	عدد	٠	٥٢٨٥٠	٧	٦	٠	٦	جارى	٠	٣١٧١٠٠	٠	٠	٠	٣١٧١٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles قطر ٨٠ سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles قطر ٨٠ سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م / ط	٠	٢٨٣٠	١٧٦٠	٢٦٧	١٤٨٣	١٧٥٠	جارى	٠	٤٩٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٤٩٥٢٥٠٠	
بند إضافى		م / ط	٠	٥٥	١٧٦٠	٢٦٧	١٤٨٣	١٧٥٠	جارى	٠	٩٦٢٥٠	٠	٠	٠	٩٦٢٥٠	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles قطر ١٠٠ سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م / ط	٠	٣٧٦٠	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	جارى	٠	٧٠٣١٢٠	٠	٠	٠	٧٠٣١٢٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles قطر ١٠٠ سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية
بند إضافى		م / ط	٠	٨٦	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	جارى	٠	١٦٠٨٢	٠	٠	٠	١٦٠٨٢	
الإجمالي																
										٠	٩,٠١١,٩٥٧	٠	٠	٠	٩,٠١١,٩٥٧	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات القطاع الجنوبى

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمد الشرقاوى

مهندس / مصطفى زينهم

مهندس / عمرو حسن

مهندس / أحمد سكر

مهندس / رنا محمد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

إتش إيه لإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A C
ش.م.م ٢٦٠٢١١ م.ش. ٢١٠-٢٨
٢٠٢٠-٢٠٢١

تاريخ: / /

لاجل

عن الشركة المنفذة

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / فاما محمد

الموقع / صاحب

H.A CONSTRUCTION / H.A

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

م	البند	الوحدة	الفئة النهائية بعد التفاوض		الكمية بالمقاييس المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه			
ثانياً :- أعمال الحوائط																
١	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال.....	عدد	٠	١٥٤٠٠٠	١	١	٠	١	جارى	٠	١٥٤٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٤٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (CFA Piles) قطر ٦٠ سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م / ط	٠	١٩٨٠	٣٧٣٤	٣٧٣٣	٠	٣٧٣٣	جارى	٠	٧٣٩١٣٤٠	٠	٠	٠	٧٣٩١٣٤٠	
	أ - علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م٣ والإضافات اللازمة .	م / ط	٠	٣٠	٣٧٣٤	٣٧٣٣	٠	٣٧٣٣	جارى	٠	١١١٩٩٠	٠	٠	٠	١١١٩٩٠	
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للحوائط المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	م٣	٠	٩٥	٣١٨٥٠	٢٩٦٠٥	١٠٠٠	٣٠٦٠٥	جارى	٠	٢٩٠٧٤٧٥	٠	٠	٠	٢٩٠٧٤٧٥	
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لقواعد الحوائط الساندة على ألا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة	م٣	٠	١٩٣٠	١٠٨٠	٩٥٠	١٠٠	١٠٥٠	جارى	٠	٢٠٢٦٥٠٠	٠	٠	٠	٢٠٢٦٥٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط الساندة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي	م٣	٠	٢٦٤٥	٨٣٦٠	٧٥٠٠	٨٠٠	٨٣٠٠	جارى	٠	٢١٩٥٣٥٠٠	٠	٠	٠	٢١٩٥٣٥٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها	م٣	٠	٢٢٠	١٧٠٦	١٦٩٥	٠	١٦٩٥	جارى	٠	٣٧٢٩٠٠	٠	٠	٠	٣٧٢٩٠٠	
بند إضافي	ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم	م٣	٠	٣٣٠	٦٦٥٤	٥٨٠٠	٨٠٠	٦٦٠٠	جارى	٠	٢١٧٨٠٠٠	٠	٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦م مع إستخدام أسمنت بورتلاند عادى	م٣	٠	٣٢٨٥	٧٦١٥	٧٢٠٠	٣٠٠	٧٥٠٠	جارى	٠	٢٤٦٣٧٥٠٠	٠	٠	٠	٢٤٦٣٧٥٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها	م٣	٠	١١٠	٢١٤٢	٢١٤٢	٠	٢١٤٢	جارى	٠	٢٣٥٦٢٠	٠	٠	٠	٢٣٥٦٢٠	
بند إضافي	ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم	م٣	٠	٢٢٠	٥٤٧٣	٤٥٧٣	٧٧٧	٥٣٥٠	جارى	٠	١١٧٧٠٠٠	٠	٠	٠	١١٧٧٠٠٠	
*٦	علاوة للمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٩م .	م٣	٠	٢٠٠	٣٢٤٠	٢٢٥٠	٩٥٠	٣٢٠٠	جارى	٠	٦٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٦٤٠٠٠٠	
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للحوائط الساندة	طن	٠	٣٨٤٠٠	٢٩٠٠	٢٤٩٥	٣٤٣	٢٨٣٨	جارى	٠	١٠٨٩٧٩٢٠٠	٠	٠	٠	١٠٨٩٧٩٢٠٠	
٨	بالمتر المربع طبقة عازلة من البتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد لجميع الأجزاء المدفونة للحوائط الساندة	م٢	٠	٥٧	٣٣٤٠٠	٢٩٠٥٥	٣٩٤٥	٣٣٠٠٠	جارى	٠	١٨٨١٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٨١٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية	م٣	٠	٣٦٠	٨٧٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	جارى	٠	٢٨٨٠٠٠	٠	٠	٠	٢٨٨٠٠٠	
الإجمالي																
											١٧٤,٩٣٤,٠٢٥	٠	٠	٠	١٧٤,٩٣٤,٠٢٥	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات القطاع الجنوبى

مهندس الهيئة

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمد الشراوى

مهندس / مصطفى زكي

مهندس / عمرو حسن

مهندس / أحمد سكر

مهندس / رنا محمد

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عن الشركة المنفذة

التوقيع /

الحقبة / *the line*



مستخلص جارى رقم (٧) من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١ (عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤)

م	البند	الوحدة	الفئة النهائية بعد التفاوض		الكمية بالمقايضة المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
رابعاً :- أعمال الكهرباء																
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابلات ألو مسلح (XLPE/ PVC) من إنتاج شركة السويدى مع عمل التوصيلات اللازمة.....	م / ط	٠	٤٢٥	٨٠٠٠	٢٤٧١	١٩٠٤	٤٣٧٥	جارى	٠	١٨٥٩٣٧٥	٠	٠	٠	١٨٥٩٣٧٥	
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل تراى بالغطاء ١٠×٢٠ سم من الصاج المجلفن مععمل كل مايلزم لنهوا الأعمال.....	م / ط	٠	٧٥٠	٣٠٠٠	١٠٠	١٩١	٢٩١	جارى	٠	٢١٨٢٥٠	٠	٠	٠	٢١٨٢٥٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير PVC بأقطار مختلفه وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال.....	م / ط	٠	٢٤٠	٨٠٠٠	٣٨٧٧	٢١٧١	٦٠٤٨	جارى	٠	١٤٥١٥٢٠	٠	٠	٠	١٤٥١٥٢٠	
٧	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار نظام ارضى يحقق مقاومة لاتزيد عن ٣ أوم مع عمل كل مايلزم لنهوا العمل.....	مقطوعة	٠	٤٠٠٠٠	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
بنود إضافية لأعمال الكهرباء																
١	بالعدد فك و نقل واعادة تأهيل و تركيب عمود انارة ارتفاع ١٢ م بذراع ٩٠ سم من مخازن الهيئة و افئة تشمل دهان العمود.....	عدد	٠	٧٠٠٠	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	جارى	٠	٦١٦٠٠٠	٠	٠	٠	٦١٦٠٠٠	
٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢*٢ مع عمل التوصيلات المناسبة و كل مايلزم لنهوا الاعمال.....	م / ط	٠	١٠٠	٢٠٠٠	٤٤٠	٨٨٥	١٣٢٥	جارى	٠	١٣٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٣٢٥٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب ماسورة حديد (٤ بوصة) و عمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.....	م / ط	٠	٢٠٠٠	٥٠٠	١٢٦	٩٤	٢٢٠	جارى	٠	٤٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤٤٠٠٠٠	
٨	بالعدد تسليم و تركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة مع عمل التوصيلات اللازمة و كل ما يلزم لنهوا الاعمال.....	عدد	٠	٢٠٠٠٠	٤	٣	١	٤	جارى	٠	٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠٠	
٩	بالعدد تسليم و تركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة مع عمل التوصيلات اللازمة و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.....	عدد	٠	١٠٠٠٠	٢	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
إلى أعمال الكهرباء.....(رابعاً)																
								٤,٧٩٧,٦٤٥		٠	٠	٠	٠	٠	٤,٧٩٧,٦٤٥	

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

٢٠٢٤/١١/١١ حتى ٢٠٢

نشر الجبهه للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A

عن استشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / مصطفى زكيهم

التوقيع /

مهندس الهيئة

مهندس / أحمد يحيى

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير إدارة المشروعات القطاع الجنوبى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مستخلص جارى رقم (٧) من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١ (عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤)

م	البند	الوحدة	الفئة النهائية بعد التفاوض		الكمية بالمقاييس المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
خامساً :- البنىود المستجدة																
أولاً : أعمال الكباري والحوائط																
١	للمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستاتها بارتفاع حتى ٦م من سطح الأرض الطبيعية	م ^٣	٠	١٨٠	١٩٦	٠	١٩٥	١٩٥	جارى	٠	٣٥١٠٠	٠	٠	٠	٣٥١٠٠	
٢	أ - علاوة لزيادة إجهاد الخرسانة إلى ٦٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى من ٥٠ كجم / م ^٣ إلى ٥٢٥ كجم / م ^٣	م / ط	٠	١٢٠٠٠	١١٠	٠	١٠٣	١٠٣	جارى	٠	١٢٣٦٠٠٠	٠	٢٤٧٢٠٠	٠	٩٨٨٨٠٠	تغطية ٢٠ % لحين تلافى الملاحظات
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمتد من النيوبرين المسلح تسمح بحركة ± ٧,٥٠ سم	عدد	٠	٥٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	
٤	بالعدد عمل تخريم وتزريع حديد التسليح بأى قطر لزوم ربط البلاطة الخرسانية للتوسعة بالكوبرى القائم والفئة تشمل التخريم	عدد	٠	٢٦٦٠	٢٦	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥	بالمتر المكعب فك وإزالة تكاسى من الدش وتحميلها ونقلها للمقابل العمومية والفئة تشمل توفير عمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً	م ^٣	٠	١٧٥	١٨٥٠٠	٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	جارى	٠	١٣١٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٣١٢٥٠٠	
ثانياً : أعمال الطرق																
١	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) بالألياف (Fiberpropylene) ذات وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	م / ط	٠	٦٨٩	٤٣٠٠	٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	جارى	٠	٢٥٤٩٣٠٠	٠	٠	٠	٢٥٤٩٣٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) بالألياف (Fiberpropylene) ذات وجهين واحد بارتفاع ٩٠ سم	م / ط	٠	١١٤٢	٦٠٠	٠	٣٧٠	٣٧٠	جارى	٠	٤٢٢٥٤٠	٠	٠	٠	٤٢٢٥٤٠	
٣	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم	م ^٢	٠	٣٧٥	٤٥٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	جارى	٠	٤٨٧٥٠٠	٠	٠	٠	٤٨٧٥٠٠	
ثالثاً : أعمال الكهرباء																
١	بالعدد نقل من مخازن الهيئة وإعادة تأهيل أعمدة إنارة بارتفاع ١٠م بذراع واحد . والفئة تشمل دهان العמוד	عدد	٠	٨٠٠٠	١٠٠	٠	٢٨	٢٨	جارى	٠	٢٢٤٠٠٠	٠	٤٤٨٠٠	٠	١٧٩٢٠٠	تغطية ٢٠ % لحين تلافى الملاحظات
٢	بالعدد نقل من مخازن الهيئة أعمدة إنارة بارتفاع ١٠م بذراع واحد وإعادة تأهيل الأعمدة بارتفاعات مختلفة طبقاً لأماكن التركيب	عدد	٠	٩٠٠٠	٢٠	٠	١٠	١٠	جارى	٠	٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠٠٠	
٣	بالعدد نقل من مخازن الهيئة وتركيب كشافات نفق قدرة ١٠٠ وات ليد ذو درجة حماية IP٦٥ والفئة تشمل توريد وتركيب خوصة حديد	عدد	٠	١٢٠٠	٢٠	٠	٢٠	٢٠	جارى	٠	٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤٠٠٠	
٤	بالعدد نقل من مخازن الهيئة وتركيب كشافات شوارع قدرة ١٥٠ وات ليد ذو درجة حماية IP٦٥ والفئة تشمل عمل كل ما يلزم	م / ط	٠	١٠٠٠	١٨٠	٠	١٣٤	١٣٤	جارى	٠	١٣٤٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٤٠٠٠	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابلات قطاع ٣ × ١٥٠ + ٧٠ مم ^٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير قطر ٥ بوصة PVC	م / ط	٠	١٣٥٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٦	بالعدد توريد وبناء غرف تفتيش بمقاس ٦٠ × ٦٠ × ٦٠ سم والفئة تشمل بناء الغرفة بمبانى سمك طوبة من الطوب الأسمنتى المصمت	عدد	٠	٣٥٠٠	١٥	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
إشش ايه للإنشاءات H.A CONSTRUCTION / H.A عن الشركة المنفذة																
٦,٢٧٢,٩٤٠																

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / أحمد يحيى

مهندس / محمد الشرقاوى

مهندس / مصطفى زكيهم

مهندس / عمرو حسن

مهندس / أحمد سكر

مهندس / رنا محمد

التوقيع / أحمد عبد الجواد

التوقيع / ممدوح سليمان

التوقيع / أحمد يحيى

التوقيع / محمد الشرقاوى

التوقيع / مصطفى زكيهم

التوقيع / عمرو حسن

التوقيع / أحمد سكر

التوقيع / رنا محمد

عن الشركة المنفذة

५९६५०

