

مستخلص رقم (١) جاري

مشروع :- اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ م ط بوصلة الربط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادي

شامله المدة من ٢٠٢٥/٣/٦ الى ٢٠٢٥/٥/٢٠

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٣/٦

تنفيذ شركه:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٧

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج ٢هـ في اماكن استبدال المناسيب	٣م	٦٨	٥٥٠٠	٠	٦٢,٥٠	٦٢,٥٠	جاري	٣٤٣٧٥٠,٠٠		٣٤٣٧٥٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد /المهندسين متواجدين فني التأمين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة بالرصف الحالي	٣م	١٩,٦٢	٩٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ٩٠ كم	٣م	١٨٠٠	٥٠٥,٢٧	٠	١٧٥٤,٥٣	١٧٥٤,٥٣	جاري	٨٨٦٥١٢,٣٨		٨٨٦٥١٢,٣٨	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التنظير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢م	٨٢٠٠	٦٠,٣	٠	٨٠٨١,١٢	٨٠٨١,١٢	جاري	٤٨٧٢٩١,٥٤		٤٨٧٢٩١,٥٤	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٨٢٠٠	٣٠٤	٠	٨٠٨١,١٢	٨٠٨١,١٢	جاري	٢٤٥٦٦٠,٤٨		٢٤٥٦٦٠,٤٨	التقرير المبني متواجد خطة ضبط الجودة متواجدة وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التنظير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٢م	١٧٠٠	٢٠,٨	٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٢٩١٢٠,٠٠		٢٩١٢٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٧٠٠	٢٨٢,٩	٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٣٩٦٠٦٠,٠٠		٣٩٦٠٦٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٠	٩٤٨١,١٢	٩٤٨١,١٢	جاري	٢٨٤٤٣,٣٦		٢٨٤٤٣,٣٦	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	٠	١٧٥٤,٥٣	١٧٥٤,٥٣	جاري	٤٣٨٦٣,٣٠		٤٣٨٦٣,٣٠	
الاجمالي												
									٤٦٧١٧٠,١,٠٦		٤٦٧١٧٠,١,٠٦	

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

مدير عام المشروعات
مهندس /
روماني ارميا ملك

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية

الجهة المالكة

مهندس المشروع

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /

مهندس الشركة المنفذه

شركة العهد المتحدة للمقاولات
س ق ٨٦٢٣٨
٢٠١٠ - ٧٨٤ - ٤٥٦
٢٠١٠

٤٦٧١٧.١.٠٦	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٤٦٧١٧.١.٠٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٣٣٥٨٥.١	تأمين
١١٢٥٢.٠.٨٠	دمغات
٤٧١.٠.٠.٠	معمل قنا
٦٥٩.٤٠	%١٤
٣٥١٤٧٥.٣	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٠٩-١١٠-١١٤)

٣٥١٤٧٥.٣	الاستقطاعات
٤٣٢.٢٢٥.٧٦	الصافي



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة مسافة ٨٠٠ متر بوصلة الربط بين الطريق الزراعى الغربى والطريق الصحراوى الغربى بنجع حمادى تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٧)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ / ٢١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

إعداد رفع كفاءة مافه ٨٠٠ متر بوجه الربط بين الطريق الى ارياف الغرب
والطريق الى امراوى الغرب بتوقيع مهندس

عن شهر مايو ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٦٧١ ٧٠١ / ٦	جملة الاعمال	٢٢٥٨٥ / ١
	السابق صرفه	١١٩٥٠ / ٨
	خصم معمل المنطقة	٥٢٦٩ / ٤
٦٧١ ٧٠١ / ٦	المستحق صرفه	
٢٥١ ٤٧٥ / ٢	جملة الاستقطاعات	
٤٢٠ ٢٢٥ / ٧٦	الصافى	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
المفهر المخزن القادى - القويسه المتكامله وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/٥/٥١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

١٠٩ - ١١٠ - ١١٤



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

رقم	بيانات الفواتير	الختم ذو التاريخ	رقم	انتاريخ	جنية	قرش
					٢٤٠	٧٦

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى شركة القمح الحقة للرقاقه - العمومية المتكامله
الطلبات طية أو ..
بموجب
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف للقيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ		الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
فرش	جنية	نوع الخصم			
		قسم	فرع	فصل	بند
٧٦	١٢٥	١٢٠			
٧٦	١٢٥	إجمالي الأصل			
		مليم	جنية	بيانات الاستقطاعات	
				عادي	إضافي
				قرش جنية	قرش جنية
				رسم الدفعة	
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

رئيس المصلحة

علامة

— سنّة

(١٢) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

بخاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ ع.ح "برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة _____

شيك

يَعْتَمِدُ حَسَبَ

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.٤") _____ امضاء الكاتب المعتمد

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قید او

الشيكات / الحوالات

تحت رقم

امضاء الكاتب المنوط

امضاء الكاتب المذمور

امضاء الكاتب المنوط

في _____ سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

(۶) استلمت