

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٣٨٨٨٨٧٣٩.٠١) قيمة حساب فروق أسعار عن شهر مارس ٢٠٢٥ (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر المباشر .


تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغرفة التجارية
قسم : السفوف
المبلغ المستحق إلى : شركة مصر الجيوب
الطلبات طيه ، أو : مصر الجيوب } بموجب
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة مصر الجيوب
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٢٨٨٨٨٧٢٤٠١
الجملة		٢٨٨٨٨٧٢٤٠١

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____
كتب المراجعة
رئيس القسم
رئيس الإدارة العامة

تقيد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
						٢٨٨٨٨٧٢٤٠١
	إجمالي الأصل					٢٨٨٨٨٧٢٤٠١
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	
			رسم الدمغة			٢
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

رئيس المصلحة

علامة
في سنة ٢٠١
(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري : _____ بتاريخ : _____ الإبراءات : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الختم ذو التاريخ : _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شيك
يعتمد سحب إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠٠٠٠
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____
(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠١

تاريخ التعاقد : 2022-10-11
تاريخ استلام الموقع : 2022-11-01
الكميات المدرجة بفروق الأسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
انمقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																			01-Mar-2025				الي				31-Mar-2025			
رقم البند	بيان الأعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	المنفذ	قيمة الكمية المستحقة	توزيع عناصر التكلفة الخاصة بالمنفذ				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات										
						حديد جميع أنواعه	الاسمنت	بيتوبين	سولار	حديد جميع أنواعه	الاسمنت	بيتوبين	سولار	الاسمنت	بيتوبين	حديد جميع أنواعه	الاسمنت				بيتوبين	سولار								
أعمال البر																														
١-٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	Mar-25	93.000	101.00	9,393.00	0%	0%	0%	20%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	15.074%	1,415.86											
51	بالطن توريد تركيب فائسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسمكات مختلفة	Feb-25	21.485	53,049.00	1,139,757.77	65%	0%	0%	5%	636.80	218.90	566.00	353.60	1,598.10	609.40	1,079.10	620.10	101.891%	1,161,310.89											
		Mar-25	0.515	53,049.00	27,320.24	65%	0%	0%	5%	636.80	218.90	566.00	353.60	1,598.10	609.40	1,079.10	620.10	101.891%	27,836.87											
١-52	بالمتر الطول أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	Mar-25	785.000	6,343.00	4,979,255.00	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	34.572%	1,721,434.28											
١-60 ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخوازيق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	Mar-25	4.000	50,976.00	203,904.00	50%	3%	0%	2%	636.80	218.90	566.00	353.60	1,598.10	609.40	1,079.10	620.10	82.338%	167,890.62											
61	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للإسالات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	Mar-25	17.000	1,813.00	30,821.00	0%	35%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	69.974%	21,566.67											
62	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	Mar-25	1546.000	3,325.00	5,140,450.00	0%	28%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	57.487%	2,955,065.48											
١-63	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى من 15 متر	Mar-25	260.000	4,821.00	1,253,460.00	0%	23%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	48.567%	608,766.86											
١-64 ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالجزيرة ارتفاع أعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب الركيزة	Mar-25	273.000	9,371.00	2,558,283.00	0%	15%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	34.296%	877,377.45											
١-67 ب	بالمتر الطولي خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	Mar-25	97.000	6,354.00	616,338.00	0%	18%	0%	12%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	41.155%	253,651.873											
69	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) أطوال حتي 12 م بالير	Mar-25	512.000	30,205.00	15,464,960.00	68%	0%	0%	5%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	102.6%	15,869,952.67											
إجمالي أعمال البر																							23,666,269.51							
أعمال الجزيرة																														
الحديد بجميع أنواعه																														
121	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) أطوال حتي 12 م بالجزيرة	Mar-25	1.000	30,730.00	30,730.00	68%	0%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	103.372%	31,766.355											
إجمالي أعمال الجزيرة																							31,766.355							
أعمال المجرى المائي																														
أعمال الخرسانة المسلحة																														
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجرى النيل بنظام الدوسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ³ بعد 28 يوم	Mar-25	291.000	8,235.00	2,396,385.000	0%	13%	0%	13%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	32.989%	790,537.430											
161		Mar-25	588.00	5,347.00	3,144,036.000	0%	23%	0%	13%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	50.83%	1,598,048.885											
الحديد بجميع أنواعه																														
164	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري أطوال حتي 12 م بالنيل	Mar-25	229.000	31,279.00	7,162,891.000	68%	0%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	104.88%	7,512,426.147											
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحفن حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل	Mar-25	46.000	101,639.00	4,675,394.000	70%	3%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	609.40	1,079.10	620.10	113.14%	5,289,690.688											
إجمالي أعمال المجرى المائي																							15,190,703.149							
الإجمالي الكلي																							38,888,739.01							

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات الهيئة
"المنطقة الأولى"
مهندس / جهاد محمد سعد

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بذلك الشروط أعمدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2025

تحريراً في سنة 2025
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات :
يعتمد ،

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام
شركة سيسيترا SYSTRA
مهندس /
مهندس /

رؤس فوجد على صحة ، أقر
بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مقاول / م.
محمود البنا
مدير مشروع مقاول / م. خالد
رمضان