

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢٦ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال رفع كفاءة طريق هيبا / البر الغربى
{ القطاع الأول } بطول ٢ كم عقد رقم ٢٧٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ٨

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح



٣٤

مست



المسألة الأولى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
			٥٤٨٤٩
			٥٤٨٤٩

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
 جازى _____ بتاريخ _____
 الإمدادات _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجم فی _____ سنه ۲۰۱

يعتمد سحب
شديد
أذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٩ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ امضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) محب
شيد
رقم : _____ إهداء الكاتب المخطوط : _____
ادن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إعضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف البيانات المسجلة رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

في _____ سنة ٢٠١

امضاء طالب أو كاتب التصدير

(۶) استقامت

فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الأول } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية

مستخلص ۱ جاري

شركة روتاك للمقاولات العامة

تاریخ امر الأسناد ۲۰۲۲/۰۶/۰۸

استلام موقع ۱ / ۹ / ۲۰۲۲

٢٠٢٢/٩/٠١ حتى ٢٠٢٢/٩/٠٤


[illegible]

مستخلص ۲ جاري

تاریخ أمر الأسناد ۲۰۲۲/۰۶/۰۸

استلام موقع ۱ / ۹ / ۲۰۲۲

٢٠٢٢/٩/٠٥ حتى ٢٠٢٢/٩/١٥

[illegible]

دینا دینا

امام علی علیہ السلام
صلوات اللہ علیہ



فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية
مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٢/٩/١٦ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ استلام موقع ١/٩/٢٠٢٢ تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٦/٠٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	العمال	فروق السعر
٣	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	٩	٧٠٠	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.١٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٩٧٥٩.٣٦	٢٠٠٥
	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	٩	٧٠٠	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣.٤	٤,٢٤٥.٦٥	٠.١٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٩٧٥٩.٣٦	٤١.٤٣
	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	٩	٧٠٠	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.٠٥	٣٣٢.٦	٣٠٧.٢	٦١١٩٦٩	١٢.٥٩
٤	خرسانة لحماية المواسير (سولار)	٥٥	١١٢٠	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣.٤	٤,٢٤٥.٦٥	٠.٣٥	٣٩٦.٥	٤١٣	١٢٩٨٣.٥١	٢٨.٧٢
	خرسانة لحماية المواسير (أسمنت)	٥٥	١١٢٠	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.٣٥	٤٠٣.٢	٤١٣	١٢٩٨٣.٥١	٢٨.٧٢
	خرسانة لحماية المواسير (حديد)	٥٥	١١٢٠	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣.٤	٤,٢٤٥.٦٥	٠.٠١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
٥	مواسير قطر ١.٩٥ (سولار)	١.٣	١٠.٤٠٠	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.١٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
	مواسير قطر ١.٩٥ (أسمنت)	١.٣	١٠.٤٠٠	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣.٤	٤,٢٤٥.٦٥	٠.١٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
	مواسير قطر ١.٩٥ (حديد)	١.٣	١٠.٤٠٠	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.٠٥	٣٣٢.٦	٣٠٧.٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
٧	خرسانة عادية حوائط (سولار)	١.٢	١٥٧٥	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.٠١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١.٢	١٥٧٥	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣.٤	٤,٢٤٥.٦٥	٠.٠٣	٣٣٢.٦	٣٠٧.٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١.٢	١٥٧٥	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٦٦.٨٦٩٦	٢,٠٥٤.٣٥	٠.٠٣	٣٣٢.٦	٣٠٧.٢	٦١١٩٦٩	٢٨.٧٢
الإجمالي													١٤,٠٣١.٠١

مستخلص ٣ جاري
أحادي على البهاج

مستخلص ٣ جاري
مستخلص ٣ جاري

مستخلص ٣ جاري

مستخلص ٣ جاري
مستخلص ٣ جاري
مستخلص ٣ جاري

فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الأول } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية

شركة روتاك للمقاولات العامة


مستخلص ٤ ختامى

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

استلام موقع ١/٩/٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٢/١١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١٢	أتربة (سولار)	٤٩٣.٤٥	١٧١	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٤١,٤٩٨.٣٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠١٣٠١٢٠٤٨	٥٣٩.٩٨
		٤٩٣.٤٥	١٧١	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٤٢,٨٨١.٦١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠١٣٠١٢٠٤٨	٥٥٧.٩٨
٤	خرسانة لحماية المواسير (سولار)	١.٩	١١٢٠	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	١,٠٤٦.٥٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٦.٨١
		١.٩	١١٢٠	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	١,٠٨١.٤٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٧.٠٤
	خرسانة لحماية المواسير (أسمنت)	١.٩	١١٢٠	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	١,٠٤٦.٥٦	٠.٠٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠١١١٤٨٦٤٩	١١.٦٧
		١.٩	١١٢٠	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	١,٠٨١.٤٤	٠.٠٥	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠٠١٥٢٢٦٨٣٤	١٦.٤٧
	خرسانة لحماية المواسير (حديد)	١.٩	١١٢٠	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	١,٠٤٦.٥٦	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠٢٤٧٤٥٧٦٣	٢٥.٩٠
		١.٩	١١٢٠	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	١,٠٨١.٤٤	٠.٣٥	٤٨٦.٨	٤١٣	٠٠٢٢٥٤٢٣٧٣	٦٧.٦٤
٥	مواسير قطر ١.٩٥ (سولار)	١٤.٤٣	١٠.٤٠٠	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٧٣,٨٠٥.٩٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠٠٩٧٥٩٠٣٦	٧٢.٠٢٧
		١٤.٤٣	١٠.٤٠٠	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٧٦,٢٦٦.١٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠٠٩٧٥٩٠٣٦	٧٤.٤٢٨
	مواسير قطر ١.٩٥ (أسمنت)	١٤.٤٣	١٠.٤٠٠	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٧٣,٨٠٥.٩٠	٠.٠٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠١١١٤٨٦٤٩	٨٢٢.٨٤
		١٤.٤٣	١٠.٤٠٠	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٧٦,٢٦٦.١٠	٠.٠٥	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠٠١٥٢٢٦٨٣٤	١,١٦١.٢٩
	مواسير قطر ١.٩٥ (حديد)	١٤.٤٣	١٠.٤٠٠	٦١	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٧٣,٨٠٥.٩٠	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠٢٤٧٤٥٧٦٣	١,٨٢٦.٣٨
		١٤.٤٣	١٠.٤٠٠	٦١	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٧٦,٢٦٦.١٠	٠.٣٥	٤٨٦.٨	٤١٣	٠٠٢٢٥٤٢٣٧٣	٤,٧٦٩.٨٦
٧	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٤٨.٢٧	١٥٧٥	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٢٤,٧٩٠.٨٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٦١.٢٩
		٤٨.٢٧	١٥٧٥	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٥١,٢٣٤.٤١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٣٣.٣٣
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٤٨.٢٧	١٥٧٥	٤٦	سبتمبر-٢٢	١٥	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٢٤,٧٩٠.٨٤	٠.٣	٢٣٤.٦	٢٠٧.٢	٠٠٠٣٦٧٧٦٠٦٢	٩١١.٧١
		٤٨.٢٧	١٥٧٥	٤٦	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٥١,٢٣٤.٤١	٠.٣٥	٢٣٤.٦	٢٠٧.٢	٠٠٠٤٦٢٨٣٧٨٤	٢,٣٧١.٣٢
	الاجمالى												١٥,٠٥٦.٠٥



مهندس محمد

مهندس محمد

مهندس محمد