

مستخلص رقم (٥) جاري

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة إلى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجرأه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لانشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية	م٣	٣٦٠٠٠	٣٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عند الصخرية ونقل التربة	م٣	٧٧١	٢٣	٠	٧٧١	٧٧١	١٦٥٨٣,٠٠	١٦٥٨٣,٠٠	١٦٥٨٣,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فى التامين متواجد
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المترجحه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ١٠٠ كم	م٣	٢٠٠٠	٣٠٦	٥٦٠	٥٤٠	١١٠٠	٣٣٦٦٠,٠٠	٣٣٦٦٠,٠٠	٣٣٦٦٠,٠٠	الافقات متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال إنشاء طبقه اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	م٢	١٢٥٠٠	٦٣	٧٠٠٠	٥٥٠٠	١٢٥٠٠	٧٨٧٥٠,٠٠	٧٨٧٥٠,٠٠	٧٨٧٥٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده / معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى / البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٧٥٠	٢٢٥٠	٢٠١٤	١٧٣٦	٣٧٥٠	٨٤٣٧٥٠,٠٠	٨٤٣٧٥٠,٠٠	٨٤٣٧٥٠,٠٠	
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	م٢	١٢٥٠٠	٢٧,٨	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	١٩٤٦٠,٠٠	١٩٤٦٠,٠٠	١٩٤٦٠,٠٠	عدد (١) سياره متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١٠٠	٣٣,٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقرير المبني متواجد
٨	بالمتر مسطح توريد ورش طبقه لاصقه من البيتومين السائل RC3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	م٢	١٧٣٠٠	١١,٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	وثيقة التامين متواجده
٩	اعمال انشاء طبقه سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	٣٩٨٠٠	١٦٩,٦	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	١١٨٧٢٠,٠٠	١١٨٧٢٠,٠٠	١١٨٧٢٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
١٠	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	١١٧,٢٩	١٧٤,٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
بنود مستحدثة											
١١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم	م٢	٢٠٢٠	١٨	٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٣٦٣٦٠,٠٠	٣٦٣٦٠,٠٠	٣٦٣٦٠,٠٠	
الاجمالى											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	م٢	٢٠٢٠	٣	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المترجحه	م٣	٢٥	٥٦٠	٥٤٠	١١٠٠	١١٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	
الاجمالى											
٣٤١٩٢٢٩٩,٥٩											

قرئ جنيه
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين

سبق مرها الى المقاول
مدير عام المشروعات
مهندس
رومانى ارميا ملك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبيته بظهوره وقدرها
المحاسب
على حساب
تحرير في
يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
ملاحظات الفئات
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحرير في

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /
الشركة المنفذه
مهندس
مهندس الاستشاري
مهندس
١١ يوليو ٢٠٢٤
المكتب الرئيسي

٣٤١٩٢٢٩٩.٥٩	جملة الاعمال
٢٤٧٠.٧٣٤.٥	السابق صرفه
٩٤٩١٥٦٥.٠٩	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٤٧٤٥٧٨.٣	تأمين
٢٢٨١٩٧.٦	دمغات
٤٩١٠	معمل قنا
٦٨٧.٤	%١٤
٧٠٨٣٧٣.٣	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٢٠-١٣٣)

٧٠٨٣٧٣.٣	الاستقطاعات
٨٧٨٣١٩١.٧٩	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٥) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى/ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحى الى ابوشوشة(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط/ابوتشت محافظة قنا

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٧ /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٥ عن عملية

الادارة العامة للمشروعات والكباري / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمرکز فوشة / البوشت بمحافظة قنا

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٤١٩٢ ٢٩٩,٥٩	جملة الاعمال ٢٠, ٤٧٤٥٧٨	تأمين ٥%
٢٤١٩٢ ٢٩٩,٥٩	السابق صرفه ٦٠, ٢٢٨١٩٧	دمغات
	٥٥٩٧,٤	خصم معمل المنطقة
٩ ٤٩١ ٥٦٥,٩	المستحق صرفه	
٢٠, ٢٧٢ ٢٧٢	جملة الاستقطاعات	
٨ ٧٨٢ ١٩١,٧٩	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفهم المندم للقادة - الفهم المتكامل وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/٧/

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

١٢٢-١٢٠



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

بيانات الفواتير				رقم
قرش	جنية	انتاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ
٧٩	١٩١	٨٧٨٢		
				كشفت المراجعة
				رئيس القسم

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم مطبخ قهوة

المبلغ المستحق إلى شركة القمح المصرية - العاصمة البحرية

الطلبات طيبة أو ..

بموجب حسابات

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج

صاحب الحق أو شركة القمح المصرية - العاصمة البحرية

يسحب باسم شركة القمح المصرية - العاصمة البحرية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِد فِي السَّجَل بِرَقْم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							الختم ذو التاريخ 	
	بيانات			نوع الخصم					
				فرش	جنية	قسم	فرع		فصل
	١٩١ ٧٩			٨٧٨٢					
	١٩١ ٧٩			الأصل					
				ملزم	جنية	بيانات الاستقطاعات			
عادي إضافي دسغة توقيع									
قرش جنية قرش جنية قرش									
			رسم الدسغة						
			قيمة المطلوب صرفها		١٩١ ٧٩				

رئيس المصلحة

علامة

— سنه

الامضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإيرادات _____

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ع. ح رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج:٤) — امضاء الكاتب المنوط

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف

(۲) سحاب

إمضاء الكاتب المنوط

الشبكات / الحوالات

(٤) قید او سجل

إمضاء الكاتب المنوط

الشبكات / الحوالات

(۵) ادرج فی کشف

فـ، _____ سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

(۶) استلمت