

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النظرون - برج العرب) (أعمال طبقات الأساس)
في المسافة من الكم+٣٠٠ إلى الكم ٩٠٠+٣٠٣ بطول ٩٠٠.٣ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٣٥٥-٢٠٢٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس (sub ballast) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥مم الي ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%من الكثافة الجافة القصوي) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	- مسافه النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١.٣ جنيه لكل ١ كم بالزياده او النقصان . - يتم اضافته علاوه قدرها ٥ جنيه في حاله التنفيذ في الاراضي الزراعيه ذات ظروف تشغيل خاصه وذلك طبقا لرؤيه المهندس المشرف											مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعمليه الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد ١ حاسب الي (بجميع مشتملاته)وبالطباعه باحدث المواصفات ويتم موافاة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٠٢٠- ٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٠-٢٠٢٥	
	السعر خلال مايو طبقا للمفاوضة ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٥١.٣	م٣	٢٢١٢٠.٠	٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٢٣٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٢٣٨٧٥.٠٠	
	الماده المحجريه (sub ballast)	١٧٥	م٣	٢٢١٢٠.٠	٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٣١٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٣١٢٥٠.٠٠	
	علاوه مسافه النقل ١٣٥ كم	١٤٩.٥	م٣	٢٢١٢٠.٠	٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٨١٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٨١٢٥.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتنه والموازن طبقا للاتحه الشركه الوطنيه	٢٥	م٣	٢٢١٢٠.٠	٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٨٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٨٧٥٠.٠٠	
	علاوه التشغيل في الاراضي الزراعيه	٥	م٣	٢٢١٢٠.٠	٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٧٥٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون جنيها فقط لاغير														

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد



استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر اليراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض



رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"
٧/١٤