

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة / كفر الشيخ)



مستخلص رقم (٢) جاري

عملية : مشروع أعمال البرايخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي											
تنفيذ : شركة اخفاء حلمي عوض للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق											
عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٨٧											
شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٧											
تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨											
رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا لآخر مقايضة معدلة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ملاحظات
		قرش	جنيه								
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات.... إلخ	٢٥	٥	م	٣٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٥٠٠	٢١٥٠٠	جاري	١١٢٨٧٥	١- براعي تطبيق جميع بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية.... إلخ	٠	٢٠	م	٥٠٤١٣	٢١٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	جاري	٧٢٠٠٠٠	٢- المهندسون ومدير المشروع متواجدون
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة صلابة للردم ومطابقة للمواصفات.... إلخ	٣٠	٢٧٦	م	٤٥٥٥٠	٢٣٠٠٠	٣٥٠٠	٢٦٥٠٠	جاري	٩٩٧١٩٥٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة وسارية حتي ٢٠٢٥/٥/١١
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي حائط رأسي من الديش.... إلخ	٠	٧٠٠	م	١٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات.... إلخ	٠	٥٥١	م	٣٠٠٠	١٢٥٠	٠	١٢٥٠	جاري	٦٨٨٧٥٠	٥- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١م.... إلخ	٠	١٥٠٠	م	١٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٦- قتي تأمين سلامة المرور متواجد
٧	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة توريد (برايخ) باستخدام الاسفلت المسال متوسطة التطهير..... إلخ	٥٠	٢٧	م	١٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٧- براعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
٨	بالمتر المكعب أعمال إنشاء خرسانة عابية لحماية الأسس وتغليف المواسير والبرايخ.... إلخ	٠	١٤٥٠	م	١٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٨- المعمل متواجد
	قيمة كرات الشركة الوطنية لبند التربة	٠	١٣	م	٤٥٥٥٠	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	جاري	٣٤٤٥٠٠	٩- البرنامج الزمني متواجد
	قيمة كرات الشركة الوطنية لبند الأسس	٠	٢٥	م	٣٠٠٠	٠	١٢٥٠	١٢٥٠	جاري	٣١٢٥٠	١٠- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	الجملة							١١٨٦٩٣٢٥,٠			
	خصم نسبة ١% طبقا للمفاوضة							١١٨٦٩٣,٣			
	الإجمالي بعد خصم نسبة الخصم ١%							١١٧٥٠٦٣١,٨			
	ما تم صرفه سابقا							٩٨٥٨١٥٠,٣			
	صافي المستحق صرفه							١٨٩٢٤٨١,٨			

التوقيع
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
منطقة (البحيرة / كفر الشيخ)

سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريرا في سنة ٢٠٠٠
على حساب

مهندس /
مدير إدارة المشروعات
كريم إمام

مهندس /
مهندس الهيئة
علاء متولي
مهندس /
مهندس

روجع فوجد على صحته
يدفع الى المقاول مبلغ
أقر بصحة تلك ملاحظات الفند

مهندس الشركة
مهندس /
٠٠٤١٧١٧