

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى العقد رقم (2024/2023/876) تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة بخصوص مشروع اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية.

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص الأعمال جارى رقم (1) بتاريخ 2024/07/60 بقيمة إجمالية قدرها (44,199,697.400) أربعة وأربعون مليوناً ومائتين وتسعين ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً و1000/400 لا غير كذا استمارة 50 ع.ح و حصر الأعمال يرجى التكرم بالمراجعة و الاعتماد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

٨

الوزارة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
إدارة الطرق والكبارى والنقل البرى
قسم التخطيط والدراسات الهندسية
رقم الصادر / ٢٥٨٩
تاريخ الصادرة / ٢٠٢٤ / ٧ / ٦٠
مهندس /
مهندس /

إذن صرف



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoum

5 ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب.: 62 الدقي

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza , Egypt
P.O. Box 62, Dokki

تليفون: 0202 33 37 71 20
تليفون: 0202 37 49 82 54

tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

التاريخ:-04-07-2024

عناية المهندس/ ضياء الدين مصطفى

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى

الموقع

المشروع : اعمال الاستشارات الفنية اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم
ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المربوطية الموضوع : الاعمال
المنفذة والواردة فى المستخلص رقم 1 بتاريخ 2024/07/06 (شركة رواد الهندسه الحديثه)

بعد التحية ,,,

بالاشارة الى الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات
المشروع .

و يعتبر مستندات الاشراف موضحة و مفسرة للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,,

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم باخوم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

اسم العملية : تنفيذ اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي
مستخلص جاري رقم ١

عملية اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول ٣,١ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المربوطية
الشركة المنفذة شركة رواد أهندسه الحديثه
العقد رقم 2024/2023/876

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مدة العمل من	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق ادراجها بمستخلص العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال الفعليه	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
											قرش	جنيه	
٤	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالير والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندسين المشرفين.....	٤٥٠,٠٠	مط	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	١٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون مكتب العملية بتجهيزاته متواجد لوحات المشروع متواجد المعمل متواجد التقارير الشهرية والاسبوعية متواجد الحد الأدنى من المعدات متواجد براعى خصم ماسبق صرفه براعى تطبيق نصوص التعاقد وسائل الانتقال بمعرفة الإدارة
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١٦٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى	٧٧٥٠,٠٠	مط	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٣٨٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر استشفائي بمساحة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعقب المطلوب لزوم الأساسات.....	١٢٠,٠٠	م	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	جارى	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعقب المطلوب لزوم الأساسات.....	١٠٠,٠٠	م	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعقب المطلوب لزوم الأساسات.....	٨٠,٠٠	م	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جارى	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى.....	١٦٠,٠٠	م	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٠٠,٠٠	م	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢	٢٨٥٠,٠٠	م	٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
١٩	علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى	١٢٥,٠٠	م	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٣٧٠٠,٠٠	م	٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٩٠٠,٠٠	م	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جارى	١٧٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٥٠٠,٠٠	
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (من ٧ م الي ٨ م)	٤٠٠٠,٠٠	م	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (من ٨ م الي ٩ م)	٤١٠٠,٠٠	م	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	٣٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٠٠٠,٠٠	
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (من ٩ م الي ١٠ م)	٤١٠٠,٠٠	م	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	٣٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ والفة لا تشمل حديد التسليح	٣٦٠٠,٠٠	م	٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أعلى الحائط	٤٠٥٠,٠٠	م	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (من ٧ م الي ٨ م)	٤٢٥٠,٠٠	م	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	جارى	٥٠١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٥٠٠٠,٠٠	
ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم / م ^٣	١٢٥٠,٠٠	م	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	جارى	١٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٥٠٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كبلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الإجهاد.....	١١٥٠٠,٠٠	طن	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠٠,٠٠	٥٧٥٠٠,٠٠	٢٨١٧٥٠٠,٠٠	
٢٣	أببالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات.....	٤٤٠٠٠,٠٠	طن	١٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	جارى	٣٧٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٤٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة.....	٦٠,٠٠	م	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جارى	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	
٢٦	المتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة (من ٢,٥ سم) إذا لزم الأمر).....	٥٢٠٠,٠٠	مط	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	جارى	١٧٦٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١٧٦٨٠٠,٠٠	
ج- أعمال الطريق السطحي													
٣٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوى العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة.....	٥٠,٠٠	م	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	جارى	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	
٤٥	وفي حاله زياده مسافه النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه لكليلومتر (مسافه ٧,٢ كم)	٥,٧٦	م	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	جارى	١٩٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٨٤,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد طبقة احلال لزوم اعمال الاساسات حتي منسوب التأسيس بتربة مكونه من السن الدلوسيتى الخالى من الشوائب مقلن ١ و ٢ ينسب متساوية.....	٣٣٠,٠٠	م	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	جارى	٧٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٢٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥% والتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي	١٩٠,٠٠	م	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	٤٣٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥١٠,٠٠	
											٥١٩٩٩٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٧٤٦٤٤,٠٠
القيمة الاجمالية للاعمال													
تصرف بنسبه ٨٥% لحين انتهاء المفاوضات													
صافي المستحق صرفه في المستخلص السابق													
صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالي													
											٥١,٩٩٩,٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠	٤٤,١٩٩,٦٥٧,٠٠٠

عن الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
مهندس / محمد محسن
مهندس / عمر الجسوي

عن استشاري الهيئة
مدير المشروع
مهندس الموقع
مهندس / احمد عبد العزيز

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / مدوح سليمان

مدير ادارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أساذ / أحمد عبد الجواد

مدير عام مشروعات الدائري
م/مشير المياد عبد الله

