

كتشاف رقم (١) جاري

عملية: أعمال الحمايات بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ١,٠٥٠ الى الكم ١,٩٠٠، بطول ١٥٠ كم.

تنفيذ: شركة تعمير للمقاولات العمومية "وليد احمد رياض وشريكه" عن المده من بدء العمل الى ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٦٩٠) في ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في

| رقم البند | نوع العمل | الفترة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | اليقى بعد الاستقطاع أو حجز | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جارى / نهائى | جارى / جهة | استقطاع او حجز | الملاحظات |
|-------------------|--|---------|--------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| ١ | أعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . | ٤٣٢,٠٠ | ٢م | ,٠٠ | ٤٥٠٠,٠٠ | ٤٥٠٠,٠٠ | جارى | ١٩٤٤٠٠,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | ١٨٤٤٠٠,٠٠ | ١٠٠,٠٠ | (١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) العمل متواجد . (٧) فنى تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسيواعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ و تنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه فقط مائة الف لا غير لحين نهوض الملاحظات . |
| ٢ | أعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر | ٤٣٧,٠٠ | ٢م | | ٣٢٠٠,٠٠ | ٣٢٠٠,٠٠ | جارى | ١٣٩٨٤٠٠,٠٠ | | | | |
| ٣ | أعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . ارتفاع (١٥ - ٢٠) متر | ٤٤٢,٠٠ | ٢م | ,٠٠ | ٣٥٠٠,٠٠ | ٣٥٠٠,٠٠ | جارى | ١٥٤٧٠٠,٠٠ | ١٥٤٧٠٠,٠٠ | | | |
| ٤ | أعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . | ٢٦٦٥,٢٠ | ٢م | ,٠٠ | | | جارى | ٣٩٩٧٨,٠٠ | ٣٩٩٧٨,٠٠ | | | |
| الإجمالي | | | | | | | | | | | | |
| ٤٨٢٩٣٧٨,٠٠ | | | | | | | | | | | | |

فقط اربعه مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيها لاغير

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| رئيس الإدارة المركزية | يعتمد .. | مهندس الإشراف | مدير المشروع | مهندس الم المشروع | استشاري الهيئة | استشاري الهيئة (XYZ) |
| أحمد الطهان | | م / رامي بيبي | م / أحمد عراقى | م / رامي بيبي | مهندس المشروع / رامي بيبي | التوكيل / |
| | | التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / | التوكيل / | التوكيل / |

رجوع فوجد على صحة
٢٠٢٤ / ١ / تحرير في



شركة تخدم مصر والعالم العربي
١٧١٨٩
٦٣٠ - ٦١٥ - ٢١٢
ب.م.خ: ٢١٢ / ٦٣٠ - ٦١٥ - ١٧١٨٩