

مستخص جاري 1

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/08/15

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/08/15										
رقم	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	ملاحظات
								جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و تسف في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100كجم/سم ²) و الحساب طبقا لمحاضر التسف ومعمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-اركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى إجهاد 400 كم/سم ² 3-توريد التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالعماد الاصولي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل المتفجرات .	50.50	3م	0.00	39279.18	39279.18	جاري 1	1983598.59		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة
		7.50		0.00	39279.18	39279.18			تجهيزات الموقع متواجدة	
	-علاوة 7.5 جنيه/م ³ للكميات المتفذة بعد يناير 2023 .									
	2	بالمتر المكعب أعمال تطهير ناتج التسف و الحساب طبقا على محاضر التسف بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد اعلى من 100 كجم/م ² . ومعمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-اركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى إجهاد 400 كم/سم ² 3-توريد التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالعماد الاصولي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل المتفجرات .	39.50	3م	0.00	66422.69	66422.69	جاري 1	2623696.26	
5.50				0.00	66422.69	66422.69				
. علاوة 5.5 جنيه/م ³ للكميات المتفذة بعد يناير 2023 .										
3	بالمتر المكعب أعمال تسف في تربة صلبة (ذات إجهاد يزيد عن ٢٠٠كجم/سم ²)والحساب طبقا لمحاضر التسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	3م	0.00	39279.18	39279.18	جاري 1	1374771.30		
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومعمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-اركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-توريد التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالعماد الاصولي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ذات إجهاد (400-500) كجم/سم ² للكميات المتفذة بعد يناير 2023	95.00	3م	0.00	55577.12	55577.12	جاري 1	5279826.40		
		2.20		0.00	55577.12	55577.12				
	-علاوة 2.2 جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المتفذة بعد 4/5/2023									
								12044080.85		
الإجمالي										

الاجمالي

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يَعْمَدُ

رئيس الادارة المركزية

مصطفیٰ مسعود



١٥، ٨، ٤٤، ١٢، ١٤

البيان

١٥، ٨، ٤٤، ١٢، ١٤

البيان

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٨، ٤، ٤، ٤، ٤

٨، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤

٤، ٤، ٤، ٤، ٤



Handwritten signature.