

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نشرف بان نرفق لميولتكم طيه المستخلص (٢) ختامى اكمال تنفيذ استكمال رصف الشوارع حول طريق ٤٥٥ من الدائري (داعم الداعم) حى المقطم بطول ١.٦ كم بنطاق (محافظه القاهرة) (بالامر المباشر).

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الاصدار
١٧٧٦	٢٠٢٤/٣/٢٨	١٨٠٠٠	مركزي
١٦٩٧	٢٠٢٤/٣/٢٨	٨٥٠٠	مركزي
		٢٦٥٠٠	الاجملى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بالالزام...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



تحريرا الى : ٢٠٢٤/٣/٥
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠٥ ج
حضر اعمل
كشوف محات / كشف مهندسين
محضر استلام ايداعيا / محضر تقييم
شهادة معملية / شهادة / مهندس / محاور
نموذج رقم (٢)
مقايمة تنفيذيا / قوائم كميات ختامية
خطاب محلات

يعتد
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

إيماء الى العقد (رقم العقد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ١٠) بتاريخ (٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠)
اعمال تنفيذ استكمال رصف الشوارع حول طريق ٤٥ من الدائرى (داعم الداعم) الى المقطم بطول
١.٦ كم بنطاق (محافظة القاهرة) (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة / الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات
برجاء التكرم بالإحاطة بأن العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات (سيارات او عمالة
او اى محملات اخرى) .

برجاء التفصيل بالإحاطة والتوجيه باللائم...


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً لى: ٢٠٢٤/١٢/٢٥

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طنبوخ



الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الجوي - المنطقة

الأولى المركزية

مشروع استكمال رصف الشوارع حول طريق ٤٥ من الدائري (داعم الداعم) حي المقطم بطول ١,٦ كم ضمن البروتوكول مع محافظة القاهرة

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٢/٢٦

مستخلص رقم (٢) ختامي

العقد رقم ٢٠٢٤/١٠٢٣/٩٧٥

رقم البند	نوع العمل	كمية المقايمة الختامية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع	الباقي بعد الإستقطاع	جاري أم ختامي	قيمة الاصل	ملاحظات
				جنيه	إجراءه	المتد	التي تمت إلى الآن	جنيه	جنيه			
١	بالمتر المكعب نقل المخلوقات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية	٤٩٢,٢٦	م³	٥٥,٠٠	٤٧٠	٢٢,٢٦	٤٩٢,٢٦		٢٧٠٧٤,٣٠	ختامي	٢٧٠٧٤,٣٠	اللوحات متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير الميداني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد المعدات متواجد يراعى خصم ما جاء بمحضر التقييم
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة أساس مثبت سمك ٢٥ سم	٢٢٥٠,٤	م²	٧٠,٤	٢١٤٠٠	١١٠٤,٠٠	٢٢٥٠,٤		١٥٨٤٢٨١,٦٠		١٥٨٤٢٨١,٦٠	
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة مستحلب إسفلتي أو بيتومين رغوي مطابق للشروط والمواصفات	٢٨٠,٠٣	طن	٢٢,٠٠٠	٢٥٠	٣٠,٠٣	٢٨٠,٠٣		٦٦٦٠٦٦٠,٠٠		٦٦٦٠٦٦٠,٠٠	
٤	بالطن توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التكرير	١١,١٠	طن	٢,٨٠٠	١٠	١,١٠	١١,١٠		٣١٠٨٠,٠٠		٣١٠٨٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التناثر MC30	٢٢٥٠,٤	م²	٣٩,١٠	٢١٤٠٠	١١٠٤,٠٠	٢٢٥٠,٤		٨٧٩٩٠٦,٤٠		٨٧٩٩٠٦,٤٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000	٢٢٥٠,٤	م²	١٣,٢٠	٢١٤٠٠	١١٠٤,٠٠	٢٢٥٠,٤		٢٩٧٠٥٢,٨٠		٢٩٧٠٥٢,٨٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٢٢٥٠,٤	م²	٢١٢,٦٠	٢١٤٠٠	١١٠٤,٠٠	٢٢٥٠,٤		٤٧٨٤٣٥٠,٤٠		٤٧٨٤٣٥٠,٤٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	٢٢٥٠,٤	م²	٢٠٧,٩٠	٢١٤٠٠	١١٠٤,٠٠	٢٢٥٠,٤		٤٦٧٨٥٨١,٦٠		٤٦٧٨٥٨١,٦٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأرصعة والبريدرات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والتشطيب الجيد للهيكلية لسطح الخرسانة	٦٣٦,٢١	م³	٢,٥٨٥,٠٠	٦٠٥	٣١,٢١	٦٣٦,٢١		١٦٤٤٦٠٢,٨٥		١٦٤٤٦٠٢,٨٥	
١٠	اعمال تعبيه او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) طبقا لمنسوب الطريق	١٩	العدد	١,١٠٠	١٨	١,٠٠	١٩		٢٠٩٠٠,٠٠		٢٠٩٠٠,٠٠	
الإجمالي (عشرون مليون ومائة وثمانية ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيها وخمسة وتسعون قرشا فقط لا غير)												٢٠١٠٨٤٨٩,٩٥



م/ ١٤٩٥
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

مهندس / م
نصر محمد طيخ

مدير عام الصيانة

التوقيع /



محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب

التوقيع /

مهندس المديرية

التوقيع /

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الاستشاري

التوقيع /

الشركة المتفذة

التوقيع /

بيان الحسابات		قيمة	
البيان	الدين	الدين	المدين
بيان الحسابات	100,000	100,000	
محجوز			100,000
مصرف بصرقة			100,000
سابقة صرفه			100,000
مستحق صرفه			100,000
الإستقطاعات			
رسم دفعة اولى			
رسم دفعة اخرى			
امانات			
ايرادات			
	0		
مجموع المبالغ المدخلة	100,000	100,000	

تاريخ	سنة	رئيس المصلحة	علامة
.....			
.....			
.....			

تفید فی سبیل رقم ۵۵ ((ع. ح)) برقم
تحریر فی سنه ۲۰۰

علاقات الكتاب المولدين

يَعْلَمُ

تحریراً فی

- 1- شطب
- 2- سحب
- 3- نقيذ في سول

4. وانرج في كشف الحوالات رقم

رق: التقد و علامة كتاب الشطب

تضمنت التحويلة رقم وافر باقي رافق على هذا الحساب المتقدم بيته (*) ((والتي تضمنت المستحق لي بالتمام وليس لي مطالبات على الحكومة بخصوص هذا الدبل))
التاريخ ١٠٠ سنة ١٠٠٠
المقابل -

* أنا كنت النعمة على الحساب فلو قسمت ذلك هنا الإقرار

بالتحويل		رقم الامتحان
تاريخ	رقم	

المشارع الآن بالتحويل رقم...

24

$$\gamma_{\text{eff}} = \gamma_{\text{max}}$$

قيمة التحويل	
قروش	جنية

Shed

جملة في : لا حول

المؤمن للمؤمنين

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع بأدائه)						
الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		في الميزانية
مئة	دينار	مئة	دينار	مئة	دينار	

$\frac{1}{2} \times 10^{-3} \times 10^{-3} = 0.5 \text{ m}^2$

1994 年 11 月

[illegible]

جملة في : لا حول

المؤمن للمؤمنين