



رقم المستخلص	چاري ۳
تاريخ المستخلص	من الي
	03/01/2023 31/03/2023

01/01/2016				تاريخ نشرة المتكثفين القياسية (سنة الأساس)
الأرقام القياسية للأسعار			الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	يناير-٢٢	
367.7	353.6	353.6	323.7	المواد
622	566	566	487.1	البيوتومين
280.7	278.4	297.9	164.5	اسمنت
772.7	654.5	594.8	340.9	حديد

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	تقدير المستخلص	عدد الأيام	تقدير عدد الأيام	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للإسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية للإسعار عند تنفيذ الاعمال	نسب التغير للمعاملات x	إجمالي (المعاملات x نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات
		جنيه										ك	ع	ع	ك = (ع - ع) x	قيمة الأعمال x إجمالي (نسب التغير)	قيمة الأعمال x إجمالي (نسب التغير)	
أعمال الحفر :																		
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	17.00	م³	يناير-٢٣ فبراير-٢٣ مارس-٢٣	28 28 31	87	4,200	0.322	1351.724	22979.310	السولار	20%	323.70	353.60	0.01847	0.01847	424.52	
						87		0.322	1351.724	22979.310			323.70	353.60	0.01847	0.01847	424.52	
						87		0.356	1496.552	25441.379			323.70	367.70	0.02719	0.02719	691.64	
طبقات الأساس :-																		
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس	248.00	م³	يناير-٢٣	28	87	9,500	0.322	3057.471	758252.874	سولار	15%	323.70	353.60	0.01386	0.01386	10,505.91	
				فبراير-٢٣	28	87		0.322	3057.471	758252.874			323.70	353.60	0.01386	0.01386	10,505.91	
				مارس-٢٣	31	87		0.356	3385.057	839494.253			323.70	367.70	0.02039	0.02039	17,116.66	
	علاوة بند ١٥ لنقل طبقة الاساس مسافة ٤٠ كم	20.00	م³	يناير-٢٣ فبراير-٢٣ مارس-٢٣	28 28 31	87	9,500	0.322	3057.471	61149.425	سولار	15%	323.70	353.60	0.01386	0.01386	847.25	
					87		0.322	3057.471	61149.425			323.70	353.60	0.01386	0.01386	847.25		
					87		0.356	3385.057	67701.149			323.70	367.70	0.02039	0.02039	1,380.38		
طبقات التشريب و اللصق:-																		
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30ب	25.00	م²	يناير-٢٣	28	87	32,700	0.322	10524.138	263103.448	سولار	10%	323.70	353.60	0.00924	0.00924	2,430.27	
				فبراير-٢٣	28	87		0.322	10524.138	263103.448			323.70	353.60	0.00924	0.00924	2,430.27	
				مارس-٢٣	31	87		0.356	11651.724	291293.103			323.70	367.70	0.01359	0.01359	3,959.50	
				يناير-٢٣	28	87		0.322	10524.138	263103.448		487.10	566.00	0.10529	0.10529	27,701.21		
				فبراير-٢٣	28	87		0.322	10524.138	263103.448		487.10	566.00	0.10529	0.10529	27,701.21		
				مارس-٢٣	31	87		0.356	11651.724	291293.103		487.10	622.00	0.18001	0.18001	52,436.94		
البلاط الخرسانيه / الرصيف الخرسانى																		
25	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	786.00	م²	يناير-٢٣	28	87	77,300	0.322	24878.161	19554234.483	سولار	7%	323.70	353.60	0.00647	0.00647	126,435.01	
				فبراير-٢٣	28	87		0.322	24878.161	19554234.483			323.70	353.60	0.00647	0.00647	126,435.01	
				مارس-٢٣	31	87		0.356	27543.678	21649331.034			323.70	367.70	0.00951	0.00951	205,993.02	
				يناير-٢٣	28	87		0.322	24878.161	19554234.483	340.90	594.80	0.05214	0.05214	1,019,470.25			
				فبراير-٢٣	28	87		0.322	24878.161	19554234.483	340.90	654.50	0.06439	0.06439	1,259,180.27			
				مارس-٢٣	31	87		0.356	27543.678	21649331.034	340.90	772.70	0.08867	0.08867	1,919,544.38			
				يناير-٢٣	28	87		0.322	24878.161	19554234.483	164.50	297.90	0.20274	0.20274	3,964,338.72			
				فبراير-٢٣	28	87		0.322	24878.161	19554234.483	164.50	278.40	0.17310	0.17310	3,384,843.93			
				مارس-٢٣	31	87		0.356	27543.678	21649331.034	164.50	280.70	0.17660	0.17660	3,823,179.74			
				الاجمالي														
قيمة الخصم حسب التفاوض ٠,٥ %																		
اجمالي المستحق صرفة بعد الخصم																		
15,988,823.789																		
79,944.119																		
15,908,879.670																		

[illegible]

قرر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهرة ولقارها سبق صرفها إلى المداون

يُدفع للمقابل مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بك الشروط أعتمدت من

مدير عام المشروعات
عندس / محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

شكر كسب
عليك الوهاب
وشكر كسب
مقاولات عمومية
مشروعات الوجه البحرى

MOHAMED
ABD ELWAHAB
Co.