



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع
المريوطية _ المنصورية) فى المسافه من نفق (٥) الى نفق (٨) تنفيذ شركه النيل العامة للانشاء والطرق
نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه عدد (٤) نسخ اصل مستخلص الاعمال رقم (٦) من بدء العمل
وحتى ٢٠٢٤/٨/١ بقيمة (١٢,٦٩٧,٧٢٠. جنيه) فقط و قدره اثنان عشر مليون وستمائيه سبعة
وتسعون وسبعمائيه عشرون جنيه لا غير .
برجاء التفضل بالاحاطه والتنسيق باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠٢٤/٠٨/٠١

المرفقات :

- مستخلص اعمال رقم ٦ جارى
- حصر اعمال
- استماره ٥٠ ع . ح

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

م. سيد



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مستخلص رقم (٦) جاري

الطلبات طيه :
عن عملية "أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية _ المنصورة) في المسافة من
نفق (٥) إلى نفق (٨) "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٢٦٩٧٧٢,٠٠	
الجملة		١٢٦٩٧٧٢,٠٠	

رقم الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

فقط و قدره اثنان عشر مليون وستمائيه سبعة وتسعون وسبعمائيه وعشرون جنية لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص رقم (٦) جاري عن عملية " أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية _ المنصورة) في المسافة من نفق (٥) الى نفق (٨) "	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش
						إجمالي الأصل
	بيانات الإستقطاعات					جنية
						قرش
	دمغة توقيع					
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتمريض بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ


رقم إمضاء الكاتب المنوط :
شيك
إذن صرف

رقم تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :
الشيكات
الحوالات

رقم إمضاء الكاتب المنوط :
الشكايات
الحوالات

رقم إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
شيك
إذن صرف

في سنة ٢٠

البيانات	المسوح المسجل	كمية المقايضة المقايضة	القيمة	الوحد	مقدار العمل السابق إجراء	مقدار العمل الذى تمت خلال المدة	القيمة الأصلية التى تمت على الأقل	جارية / منتهية	قيمة الأصل التى تمت على الأقل	استقطاع او حيز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري												
١	بالمتر الطولى اعمال جسات في جميع انواع التربة	٨٠٠	٤٥٠	م.ط	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جارى	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة عدا الصخرية	٦٠٠١	٦٠	م	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جارى	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى	٢٥٠٠	١٢٠	م	٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جارى	١١٠٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٢٠,٠٠	المكاتب متواجدة
١١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات	٤٠٠	١٦٠	م	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٢٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٠٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٦٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
١٤	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٥٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات تواجد
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	١٤٧٠٠	٢٠٩٠	م.ط	١٠٩٩٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	١١٢٩٢,٠٠	جارى	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	٨٠٠	٣٠٢٠	م.ط	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جارى	٢٤١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١٦٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	١٨٠	٥٣٣٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٧٩٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٥٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	٧٠٠	٧٦٤٠	م.ط	٤٥٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٥٩٩,٠٠	جاري	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	٢٥٠	٢٠٦٠	م	٢٢,٠٠	٤٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٧٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٧٢٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	١٤٠٠	٢٨٠٠	م	٤١١,٠٠	١٧٠,٠٠	٥٨١,٠٠	جاري	١٦٢٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٦٨٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٦ م	٢٥٠	٣٦٤٠	م	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	١٥٦٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٥٢٠,٠٠	
١_٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع حتى ٧ م	١٥٠	٣٧٤٠	م	٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠	جاري	٢٥٨٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٠٦٠,٠٠	
٢_٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع حتى ٨ م	١٥٠	٣٨٤٠	م	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠	جاري	٣٤٩٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٤٤٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للكميرات العرضية فوق اعمده الكوبرى	٢٠٠	٣٨٤٠	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٥٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للكمر سابق الصب	٧٠٠	٤٦٩٠	م	٢٠٢,٠٠	٢٩,٠٠	٢٣١,٠٠	جاري	١٠٨٣٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٣٩٠,٠٠	نسبة ٤.٤% قيم بركت رفع (اربعون م) كمن
٢٩_١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحة لزوم القطاع الصندوق حتى ٧ م	١٠٠٠	٤٠٩٠	م	٢٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠	جاري	١٠٧١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١٥٨٠,٠٠	
٢٩_٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحة لزوم القطاع الصندوق حتى ٨ م	١٠٠٠	٤١٩٠	م	٣٠٣,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠٣,٠٠	جاري	١٦٨٨٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٨٥٧٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط الساندة حتى ٦ م	٩٠٠	٣٥٤٥	م	٣٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠	جاري	١٠٩٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٨٩٥٠,٠٠	
١_٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط الساندة حتى ٧ م	٨٠٠	٣٦٤٥	م	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جاري	٣٢٨٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٠٥٠,٠٠	
٢_٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط الساندة حتى ٨ م	٧٠٠	٣٧٤٥	م	٦٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	جاري	٨٦١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٣٥٠,٠٠	
٣_٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط الساندة حتى ٩ م	٣٠٠	٣٨٤٥	م	١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٧٤٥٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٩٣٠,٠٠	
٣١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب	٣٣٥٠	٤٨٦٥٠	طن	١٧٠٤,٠٠	٣٢٠,٠٠	٢٠٢٤,٠٠	جاري	٩٨٤٦٧٦٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٨٢٦٧٦٠,٠٠	استقطاع لحين نهو الاختبارات
٣٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيتومين على البارد	١٢٩٧٠	٦٠	م	١٤٠١,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٩٠١,٠٠	جاري	٢٣٤٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٦٠,٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب فك وإزالة وتكسير تكاسي	٥٠٠٠	٩٦	م	١٠٧١,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١,٠٠	جارى	١٠٢٨١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٨١٦,٠٠	
تشويينات												
٣١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب	٣٥٥٠	٤٨٦٥٠	طن	٦٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جاري	١٣٦٢٢٠٠,٠٠	٥٤٤٨٨٠,٠٠	٨١٧٣٢٠,٠٠	تصرف بنسبة ٦٠% لحين نهو الاعمال
إجمالي المستخلص												
ما سبق صرفه												
لقد و كذاه اثبات عشر مليون وستة مائة وتسعون وسبع مائة وخمسة عشر جنيه ٥٠٠												
الصافي												

بمعد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة عشر
الطريق الدائري ومحاوره
٤٩٦٣٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

١ / احمد عبد الجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريراً في سنة ٢٠٢٠
قرش
جنيه
ينفع إلى المقاول مبلغ
على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
يعتمد مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٠

مهندس الهيئة محمد الشرقاوي
مدير / المشروعات الطرق جنوبى
مهندس / محمد سليم
محمد سليم

المهندس الاستشاري / مصطفى زينهم
ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD ZINHEM

تحريراً في سنة ٢٠٢٠
روجع فوجد على صحة أقر بصحة ذلك ،
مهندس مكتب فني الشركة / محمد صلاح
مدير مشروع الشركة / حسن خلايا