

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد .

يرجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم خو اطرا جعة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج.
عدد { } حصر
عدد { } معمل المنطقة
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { ١ } أصل محضر أستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٩٩ .

تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
السيارة بالمنطقة اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٥



م. الكسار

محضر استلام موقع

عملية : استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الثانى }

بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات

بناءً على العقد رقم ١٦٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع
الشركة المصرية أرسكويرد

• المهندس / أحمد سمير حسن
• المهندس / أنور محمود الأنور

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد
عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

التوقيعات



المهندس / أنور محمود الأنور

المهندس / أحمد سمير حسن


رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه قرش
		٥٥١٤٤٧
		٢
		٥٥١٤٤٧

(ج) هذه التواريخ
 (د) ١٩٤٥
 (هـ) ١٩٤٦
 (و) ١٩٤٧
 (ز) ١٩٤٨
 (ح) ١٩٤٩
 (ط) ١٩٥٠
 (ي) ١٩٥١
 (٢) ١٩٥٢
 (٣) ١٩٥٣
 (٤) ١٩٥٤
 (٥) ١٩٥٥
 (٦) ١٩٥٦
 (٧) ١٩٥٧
 (٨) ١٩٥٨
 (٩) ١٩٥٩
 (١٠) ١٩٦٠
 (١١) ١٩٦١
 (١٢) ١٩٦٢
 (١٣) ١٩٦٣
 (١٤) ١٩٦٤
 (١٥) ١٩٦٥
 (١٦) ١٩٦٦
 (١٧) ١٩٦٧
 (١٨) ١٩٦٨
 (١٩) ١٩٦٩
 (٢٠) ١٩٧٠
 (٢١) ١٩٧١
 (٢٢) ١٩٧٢
 (٢٣) ١٩٧٣
 (٢٤) ١٩٧٤
 (٢٥) ١٩٧٥
 (٢٦) ١٩٧٦
 (٢٧) ١٩٧٧
 (٢٨) ١٩٧٨
 (٢٩) ١٩٧٩
 (٣٠) ١٩٨٠
 (٣١) ١٩٨١
 (٣٢) ١٩٨٢
 (٣٣) ١٩٨٣
 (٣٤) ١٩٨٤
 (٣٥) ١٩٨٥
 (٣٦) ١٩٨٦
 (٣٧) ١٩٨٧
 (٣٨) ١٩٨٨
 (٣٩) ١٩٨٩
 (٤٠) ١٩٩٠
 (٤١) ١٩٩١
 (٤٢) ١٩٩٢
 (٤٣) ١٩٩٣
 (٤٤) ١٩٩٤
 (٤٥) ١٩٩٥
 (٤٦) ١٩٩٦
 (٤٧) ١٩٩٧
 (٤٨) ١٩٩٨
 (٤٩) ١٩٩٩
 (٥٠) ٢٠٠٠
 (٥١) ٢٠٠١
 (٥٢) ٢٠٠٢
 (٥٣) ٢٠٠٣
 (٥٤) ٢٠٠٤
 (٥٥) ٢٠٠٥
 (٥٦) ٢٠٠٦
 (٥٧) ٢٠٠٧
 (٥٨) ٢٠٠٨
 (٥٩) ٢٠٠٩
 (٦٠) ٢٠١٠
 (٦١) ٢٠١١
 (٦٢) ٢٠١٢
 (٦٣) ٢٠١٣
 (٦٤) ٢٠١٤
 (٦٥) ٢٠١٥
 (٦٦) ٢٠١٦
 (٦٧) ٢٠١٧
 (٦٨) ٢٠١٨
 (٦٩) ٢٠١٩
 (٧٠) ٢٠٢٠
 (٧١) ٢٠٢١
 (٧٢) ٢٠٢٢
 (٧٣) ٢٠٢٣
 (٧٤) ٢٠٢٤
 (٧٥) ٢٠٢٥
 (٧٦) ٢٠٢٦
 (٧٧) ٢٠٢٧
 (٧٨) ٢٠٢٨
 (٧٩) ٢٠٢٩
 (٨٠) ٢٠٣٠
 (٨١) ٢٠٣١
 (٨٢) ٢٠٣٢
 (٨٣) ٢٠٣٣
 (٨٤) ٢٠٣٤
 (٨٥) ٢٠٣٥
 (٨٦) ٢٠٣٦
 (٨٧) ٢٠٣٧
 (٨٨) ٢٠٣٨
 (٨٩) ٢٠٣٩
 (٩٠) ٢٠٤٠
 (٩١) ٢٠٤١
 (٩٢) ٢٠٤٢
 (٩٣) ٢٠٤٣
 (٩٤) ٢٠٤٤
 (٩٥) ٢٠٤٥
 (٩٦) ٢٠٤٦
 (٩٧) ٢٠٤٧
 (٩٨) ٢٠٤٨
 (٩٩) ٢٠٤٩
 (١٠٠) ٢٠٥٠

۲.۲

اِذْنٌ صَرَفٌ عَلٰی : _____

١ شيك على البنك المركزي في :

صاحب الحق اور مخالف

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		نوع الخصم				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
١٤٤٥هـ	٥٥					
		إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری _____ تاریخ _____ الامضاء: _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة) سنة ١٩٨٠

يعتمد سحر

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ج ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات مد ظله الشطب

شيف (٣) _____ رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

الختم ذو التاريخ (١٧) سبب

(٤) قيد في سجل ١٠٠
 تحت رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____
 السجلات
 الموالاة

(٥) أ. د. ح. ف. كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

الاحوال

(٦) استلمت _____
إذن صرف _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة _____

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

بيان المنصرف من المكاو						قش		جنيه	
						٥٥١٤٤٧ -			
الإستقطاعات						قش	جنيه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	
٥ % ضمان أعمال						٣٥	٢٧٥٧٢	محجوز	
تمغات						٨٠	١٢٩٦٩	مصرح بصرفه	
١ % أرباح تجارية .						٤٧	٥٥١٤	سابق صرفه	
								٥٥١٤٤٧ - مستحق صرفه	
								قش جنيه الإستقطاعات	
								رسوم دمغة اصل	
								رسوم دمغة إضافي	
								أمانات	
								إيرادات	
								جملة الإستقطاعات	
								صافي المبلغ المستحق	
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة									
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء									
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء									
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء									
تقييد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ									
تحريراً في سنة روجع :									
علامات الكتاب المنوطين									
يعتمد شيك إذن صرف سحب									
بمبلغ رئيس الحسابات									
تحريراً في سنة									
رقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ									
الكاتب المنوط									
الكاتب المنوط تحت رقم									
(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)									
وأقر بأئني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت									
تسلمت التحويلة رقم									
شطب (١) شطب (٢) سحب ،،									
شك إن صر شك									
تقييد في السجل إذن صرف									
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم									

الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات

رقم البند	المقاييس المعطاة	الوحدة	الكمية	القيمة الفعلية	القيمة
١	بالمر المكعب اصحاب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمواد الاسفلتية للتوصل الي تسوية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للتوصل الي الصبي كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافه القصوي) وحمل على الذن حمل ونقل الابريه الزائده لمسافه ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٤,٦٨	١	٢٤,٦٨
١-٢	اصحاب توريد وتشغيل ابريه صالحه لتزويد ومطايقة للمواصفات والتنشغيل استخدم المعدات بسمت لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف والميول من اي جهه يراها المفلول وعلى مسؤوليه دون دخل الهيئه في ذلك (تسوية تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) وردها بالمواد الاسفلتية للتوصل الي تسوية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقات بالهراست للتوصل الي الصبي كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافه القصوي) بشرط ان تكون الطبقة العليا لطبقات ابريه حصويه متماسكه طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه والرسومات التصميميه المعتمده في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعيه الكثيفه والكثافات المورديه العاليه او داخل المدن السكنيه المزدهجه والسند جميع مشتتلاته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافه النقل لاقل عن ٩٠ كم والسفر لايضمن المواد المعجزه مع قيام الشركه بتقديم مايتب من الجهات المعتمده . يتم احساب علاوه ١,٢ اجنيه لكل ١ كم بآزايده او النقصان	م ^٣	١٦٨,٥	١	١٦٨,٥٠
٢-ب	اصحاب توريد وتشغيل ابريه صالحه لتزويد ومطايقة للمواصفات والتنشغيل استخدم المعدات بسمت لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف والميول من اي جهه يراها المفلول وعلى مسؤوليه دون دخل الهيئه في ذلك (تسوية تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٢٥%) وردها بالمواد الاسفلتية للتوصل الي تسوية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقات بالهراست للتوصل الي الصبي كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافه القصوي) بشرط ان تكون الطبقة العليا لطبقات ابريه حصويه متماسكه طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه والرسومات التصميميه المعتمده في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعيه الكثيفه والكثافات المورديه العاليه او داخل المدن السكنيه المزدهجه والسند جميع مشتتلاته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافه النقل لاقل عن ٩٠ كم والسفر لايضمن المواد المعجزه مع قيام الشركه بتقديم مايتب من الجهات المعتمده	م ^٣	١٧٨,٥	٤٠٠	٧١,٤٠٠,٠٠٠
٣	اصحاب تكسير وازالة المسطحات المنهاره والزاحقه بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير مسافه نقل تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوي العمل طبقا لكراسه الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل ٣٥ كم	م ^٣	١٠,٢	١	١٠,٢٠٠
٤	اصحاب توريد وتنشغيل طبقه اساس بعد الدمك باستخدام الاجار الصليه المعترجه ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل تسوية تحمل كالفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد تسوية الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن ٤٠% مع الفرش والدمك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحد عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المختصه والقهه شامله بالمر المكعب يتم احساب علاوه ١,٢ اجنيه لكل ١ كم بآزايده او النقصان السعر يشمل قيمه المواد المعجزه وعلى الشركه المتفقه تقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المسؤله عن امحاجر مسافه النقل لاقل عن ٢١٠ كم	م ^٣	٤٥٢,٣٥	٥٩٨	٢٧٠,٥٥٠,٣٠
٥	اصحاب انشاء طبقه تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعن ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقه الاساس من اي مواد حصويه او ناعسه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والقهه شامله كل ما يلزم لنهوي العمل بالمر المكعب.	م ^٢	٥٨	١,٥٠٠	٨٧,٠٠٠,٠٠٠
٦	اصحاب توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمت ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاجار الصليه المعترجه ناتج تكسير الكسرات جيده الالتصاق بالاسفلت (د3) واستخدم الاسفلت الصلب ١٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقهه شامله بالمر المكعب .	م ^٢	٢٩٢	١,٥٠٠	٤٣٨,٠٠٠
٧	اصحاب انشاء طبقه لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتيه المطايقة للشروط والمواصفات بمعن لا يقل عن ٥ كجم/م ^٢ اسفل طبقات الرصف وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف والبنده يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكائس الميكانيكيه من الاتريه والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحه الطبقة الاسفلتيه التي يجري فرشها خلال وريديه التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والقهه شامله كل ما يلزم لنهوي العمل بالمر المكعب .	م ^٢	٢٠	٣٢,٥٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	بالمر المكعب: اصحاب انشاء طبقه سطحيه تراج (ج ٤) من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمت ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاجار الصليه المعترجه ناتج تكسير الكسرات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المختصه والقهه شامله كل ما يلزم لنهوي العمل	م ^٢	٢٧٢	٣٢,٥٠٠	٨,٨٤٠,٠٠٠
٩	بالمر الطولي اعمال توريد وتركيب برودره اسمفنيه (عجالي) باياد ٣٠,١٣٠/١٥ سم مصنوعه تتكون من ٣٨,٨ سم من تسويته لآزايده عن ١,٥ سم + ٤ سم ٣٠ + ٢٥٠ كجم بعد للحيصيات عن ١,٥ سم ٣٠,١٣٠/١٥ كجم ويتم تركيب البرودره على فرش من الخرسانه الغديه بسمت ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميميه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات المعتمده والبنده جميع مشتتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٤٢	١	١٤٢
١٠	بالمر الطولي اعمال توريد وتركيب برودره اسمفنيه (وسط) باياد ٣٠,١٣٠/١٥ سم مصنوعه بطريقه الاهزاز الميكانيكي تتكون من ٣٨,٨ سم من تسويته لآزايده عن ١,٥ سم ٣٠,١٣٠/١٥ كجم والتي تملأ بعونه من الاسمنت والرمل بنسبه ١:١ البرودره والسعر يشمل التسويه اسفل البرودرات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيليه المعتمده والبنده جميع مشتتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه بطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٣٥	١	١٣٥

[Handwritten signature]

degre 1/k
Kaf

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ ٣١-٧-٢٠٢٤

بيان كميات لأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الاعتماد ،،

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه إسماعيل

مدير المشروع
عنه / احمد طعيمة

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الغلة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايمة	وزن البند	نسبة التنفيذ	نسبة التنفيذ بالنسبة للمشروع	ملاحظات
١٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير الترابخ و الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المتعددة و البند يجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٧٠.٦٠٥	٠	٣١٧.٣٦٣	٣١٧.٣٦٣	١٢٠٠	١٠.٢٣٩ %	٢٦ %	٣ %	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبه ٢ : ١ مورهه من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لاييزد منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافته جافه وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٣٠	٠	١٥٨.٦٨١	١٥٨.٦٨١	٦٠٠	٩٩.٠٩٩ %	٢٦ %	٠.٣ %	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ ٣١-٧-٢٠٢٤

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ،،

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايمة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
١٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ و الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم / ٣م أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي أن تتحقق الخرسانة رتية لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	٣م	٠	٣١٧,٣٦٣	٣١٧,٣٦٣	١٢٠٠	٢٦%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق و الكباري
استشاري المشروع : مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص جاري ١


حصر كميات أعمال خرسانه عاديه باجهاد ٢٠٠ كجم / ٣م لزوم العاديه

من	إلى	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع	رقم المستخلص	النوع	الحصر الأجمالي (م)	ملاحظات
3+349.7	3+410.15	٦٠.٤٥	٥.٢٥	١	١	عاديه	٣١٧.٣٦٣	

٣١٧.٣٦٣	اجمالي ما تم تنفيذه (٣م) =
.	الكمية السابقة (٣م)
٣١٧.٣٦٣	الكمية الحالية (٣م) =

مهندس الشركة	مهندس الهيئة
--------------	--------------





تحية طيبة وبعد ،،،،

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٧-٣١

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ،،

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر -مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقه احلال من (سن + رمل) ينسبه ١:٢ مورده من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافه جافه وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	.	١٥٨.٦٨١	١٥٨.٦٨١	٦٠٠	٢٦%	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع : مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص جاري ١

حصر كميات أعمال طبقة الاحلال

ملاحظات	الحصر الأجمالي (م ^٣)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
	١٥٨.٦٨١	احلال	١	٠.٥	٥.٢٥	٦٠.٤٥	3+410.15	3+349.7

١٥٨.٦٨١	أجمالي ما تم تنفيذه (م ^٣) =
٠	الكمية السابقة (م ^٣)
١٥٨.٦٨١	الكمية الحالية (م ^٣) =

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

واردة من المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

- اسم الشركة: الشركة المصرية أرسكويرد المقاولات.

عقد العملية :

قيمة العملية :

تاریخ بدی العمیة:

تاريخ النمو طبقا للتعاقد :

تاریخ النهو طبقاً لآخر مددہ و معتمدہ :

المطلوب:- مد مدة العملية (٧ شهور) ليصبح النهو في ٢٠٢٤/١٢/٢٨

المطلوب:- مد مدة العملية (٧ سهور) ليصبح السهر إلى
البررات - ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بأحقية الشركة المنفذة لمد مدة العقد طبقا

للمبررات الآتية :-

ررات الآتية :-

- وجود كابلات الضغط العالي المتقاطع مع مسار الطريق (مسافات متفرقة) مما يمثل خطورة

وجود كوابلات الضغط العالي المتفصّل مع كوابلات الجهد العالي (٤ أشهر وتسعة عشر يوم) كبيرة علي طاقم التشغيل والمعدات مما أدّى إلي تأخر تنفيذ الأعمال (١٩.٧٣ % مما يستلزم إضافة

- زيادة حجم الأعمال بين المقايضة الأصلية والمقايضة المجددة بنسبة ١٩,٧٣ % مما يستلزم إضافة

مدة للمشروع لتنفيذ الأعمال الزائدة (٧١ يوم).

إعداد محند:

مدير عام (الطرق)...

رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والادارية :

رأى الإدارة القانوني

rel. A. V. B. 1.

...فَقَالَ...

.....

رئيس قطاع الثقافة

८८८ अक्षर/वर्ण

التوقيف)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

- Quesadilla, enchilada, carne asada (5)

[illegible]

و مرقا ج ١٥ الأندلس

