

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحرير أفى : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩


مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } حصر
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



المهندس /



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٩٩ .

تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
عدد (١) سيارة بالمنطقة اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مهندس /

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩١٢١٢	٠١
		7	
	الجملة	٩١٢١٢	٠١

٢.٢ _____

رئيس المصلحة

وكيل الحسابات

(۱)

(۶) استلمت

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / بتاريخ ٢٠٢٤ / ٦ / ١٢ مع الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

العقد رقم ١٦٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاریخ ۱۲ / ۶ / ۲۰۲۴

مع الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

مهندس العملية
الأسم _____
التوقيع _____

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩١٣١٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من


التوقيع

التوقيع

التوقيع

أقر بصحة ذلك

تحريراً في



۲.۸۵

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

إدارة العقود

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٥١٤٤٧,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاوم
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩١٣١٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیاً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم التوقيع

[Handwritten signature]

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

Pr. 11-11-5

رئيس الإدارة المركزية

مهندس: 

سلوی سامی صالح

تحريراً في

سنة

روجع فوجد على صحة


سنة

تحريراً فی

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسم

الحمد لله



المواصفات (أ)	النسج التصميمي	ك ٨٠٠ ينده وبين اتجاه صان الحجر	المعدات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٩٥	٩٨	٣/٤"
٧٥	٧٨	٩٠	١/٢"
٦٠	٦٢	٧١	٣/٨"
٥٥	٥٦	٤٥	٤ #
٣٥	٣٨	٣٢	٨ #
٢٥	٢٤,٣	٢٠	٣٠ #
١٥	١٢,٢	١٢	٥٠ #
١٦	١٤,٣	٥	١٠٠ #
١٢	٩,٥	٢,٢٩	٢٠٠ #
٤	٥,٧	٤,٩٧	نسبه الاسفلت %
٢	٥,٢٥	١٢٩٥	الناتج بالكم
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم		٣	الانسياب والم
٤٠٠٠		٤٣٢	الاجسامه كجم/م

المعدات تتفق مع حدود المواصفات والمساحيه للتدرج التصميمي بالمواصفات ماعدا المشمل اليها .

وتتفق العينات في نسبته الاسفلت مع النسبه التصميميه .

طريقة السطحه (أ) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعطى الوارد من مركز هيلوبوليس للتكنولوجيا الخرسانيه وتقدير رقم (٥٩) لسيله
٢٠٢١ الخاص بعملية ازواج ٢ اكتوبر / الواحات بنما علي طلبة الشركه وموافقة جهاز الاشراف .

ملحوظه : العينات مسوقليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
٤٨٠	٤٨٤	١	مخروط اسفلاتي
٢٠٠	١٥٠	٢	مارشال
١٥٠			م . اعداد تقرير
٩٣٠			قيمه التجارب
١٢٩,٥			% ١٥١ م
١٤٩,٧٥			ض.ق.م ١٤ %
١٢١٩,٢٥			الاجمالي

رئيس الاداره المركزيه
سليوي سلمي صالح

المدينة العامة
إدارة المعامل وضبط الجودة
٢٠٢٤

مهندس / مهندس
مدير المعمل
ممثل السيد عبد الله

٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمة لسيادتكم

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ ١٢-٨-٢٠٢٤

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ..

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه إسماعيل


عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	وزن البند	نسبة التنفيذ	نسبة التنفيذ بالنسبة للمشروع	ملاحظات
٧	أعمال إنشاء طبقة لصق من الأسفلت المسائل سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٥ كجم/م ^٢ اسفل طبقات الرصف وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكاشن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح .	م ^٢	٢٠	٠	٢٨٦٢٢	٢٨٦٢٢	٣٣٠٠٠	%٣٠٠	%٨٧	%٣	
٨	بالمتر المسطح: اعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (٣ ب) من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل	م ^٢	٢٧٢	٠	٢٨٦٢٢	٢٨٦٢٢	٣٣٠٠٠	%٤٤.٨٨٠	%٨٧	%٣٩	
١٢	بالعدد اعمال رفع او خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥٠	٠	٨	٨	٨	%٠.٢٢	%١٠٠	%٠	
١٨	بالمتر المكعب خرساته عاديه للحوائط الساتده للطريق لزوم اعمال التوسعه او معالجة اماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكيا وعلى الا تقل المقاومة للخرسانه بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بمحتوى اسمنتى يورتلاندى عادى والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وعمل السدود الازمه (الدسه) ونزح المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وازاله نواتج الحفر والردم من المجرى المائى حتى المنسوب التصميمى والسعر لايشمل توريد وتشغيل حديد تسليح ويشمل سعر التطهير والحفر حتى منسوب التأسيس	م ^٣	٢٦٠٠	٠	٤٤٧.٨٢٥	٤٤٧.٨٢٥	٣٢٠٠	%٤١.٦٠٠	%١٤	%٦	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة استبانكم

بيان كميات الأعمال المنقذة

للأعمال المنقذة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٨-١٢

برجاء التكرم بالمر اجعة و الإعتد ،،

مدير المشروع
عليه / احمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر -مركز الحسينية - القطاع الثاني إنجاء سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنقذة	كمية المقايمة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
٧	أعمال إنشاء طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التصلب (R.C.3000) أو بالمستحلبات الإسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٢ كجم/م ^٢ اسفل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماما بالمكاشف الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش وبراى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والغلة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	م ^٢	٠	٢٨٦٢٢	٢٨٦٢٢	٣٣٠٠٠	٨٧%	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مستخلص ٢

حصر كميات أصل طبقة اللاصقة RC						
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م)	النوع	رقم المستخلص	المعرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)
من						
1+740	١١,٣	RC	٢	١١,٣		
1+750	١١,٤٠	RC	٢	١١,٣٥	١٠,٦	
1+775	١١,٣	RC	٢	١١,٣٥	٢٥٦	
1+800	١١,١	RC	٢	١١,٢	٢٥٦	
1+825	١٠,٧	RC	٢	١٠,٩	٢٥٦	
1+850	١٠,٩	RC	٢	١٠,٨	٢٥٦	
1+875	١١,٥٥	RC	٢	١١,٢٥	٢٥٦	
1+900	١١,٦	RC	٢	١١,٥٧٥	٢٥٦	
1+925	١١,٥	RC	٢	١١,٥٥	٢٥٦	
1+950	١١,٥	RC	٢	١١,٢٧٥	٢٥٦	
1+975	١٠,٧٥	RC	٢	١٠,٩	٢٥٦	
2+000	١٠,٦٥	RC	٢	١٠,٧	٢٥٦	
2+025	١٠,٦	RC	٢	١٠,٦٢٥	٢٥٦	
2+050	١١,١	RC	٢	١٠,٨٥	٢٥٦	
2+075	١١,٤٥	RC	٢	١١,٢٧٥	٢٥٦	
2+100	٨,١	RC	٢	٩,٧٧٥	٢٥٦	
2+125	٩,٤	RC	٢	٨,٧٥	٢٥٦	
2+150	١٠,١٥	RC	٢	٩,٧٧٥	٢٥٦	
2+175	١٠,٩	RC	٢	١٠,٥٢٥	٢٥٦	
2+200	١١,٦	RC	٢	١١,٢٥	٢٥٦	
2+225	١١,٣	RC	٢	١١,٤٥	٢٥٦	
2+250	١٠,٨	RC	٢	١١,٠٥	٢٥٦	
مؤنس الشركة						
مؤنس الهيئة						

١/٥
مؤنس الشركة

مستخلص ٢

حصص كميات أعمال طبقة الالاصقة RC						
ملاحظات	الحصر الاجمالي (م)	النوع	رقم المستخلص	العرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)
من						
٢٢٦.٢٥	RC	٢	١٠.٥	١٠.٦٥	٢٥+	2+275
٢١٣.٧٥	RC	٢	١٠.٦	١٠.٥٥	٢٥+	2+300
٢١٦.٢٥	RC	٢	١٠.٧	١٠.٦٥	٢٥+	2+325
٢١٥.٦٢٥	RC	٢	١٠.٥٥	١٠.٦٢٥	٢٥+	2+350
٢٥٩.٣٧٥	RC	٢	١٠.٢	١٠.٣٧٥	٢٥+	2+375
٢٤٦.٢٥	RC	٢	٩.٥	٩.٨٥	٢٥+	2+400
٢٣٧.٥	RC	٢	٩.٥	٩.٥	٢٥+	2+425
٢٤٥	RC	٢	١٠.١	٩.٨	٢٥+	2+450
٢٥٥	RC	٢	١٠.٣	١٠.٢	٢٥+	2+475
٢٥٣.١٢٥	RC	٢	١٠.١	١٠.٢	٢٥+	2+500
٢٥١.٨٧٥	RC	٢	١٠.١٥	١٠.١٢٥	٢٥+	2+525
٢٥٢.٥	RC	٢	١٠	١٠.٠٧٥	٢٥+	2+550
٢٥١.٢٥	RC	٢	٩.٢	١٠.١	٢٥+	2+575
٢٤٩.٣٧٥	RC	٢	١٠.٥	١٠.٠٥	٢٥+	2+600
٢٥٢.٥	RC	٢	١٠.١٥	٩.٩٧٥	٢٥+	2+625
٢٥٠.٦٢٥	RC	٢	٩.٩	١٠.١	٢٥+	2+650
٢٤٦.٢٥	RC	٢	٩.٨	٩.٨٥	٢٥+	2+675
٢٤٥	RC	٢	٩.٨	٩.٨	٢٥+	2+700
٢٤٦.٢٥	RC	٢	٩.٩	٩.٨٥	٢٥+	2+725
٢٥٥	RC	٢	١٠.٥	١٠.٢	٢٥+	2+750
٢١٦.٢٥	RC	٢	١٠.٨	١٠.٦٥	٢٥+	2+775
٢٥٣.٧٥	RC	٢	١٠.٥	١٠.٦٥	٢٥+	2+800
٢٣٨.٧٥	RC	٢	٩.٨	١٠.١٥	٢٥+	2+825
٢٣٠	RC	٢	٩.٣	٩.٥٥	٢٥+	2+850
٢٠٩.٣٧٥	RC	٢	٩.١	٩.٢	٢٥+	2+875
٢١٩.٣٧٥	RC	٢	٩.٦٥	٨.٣٧٥	٢٥+	2+900
٢٤٨.٧٥	RC	٢	١٠	٨.٧٧٥	٢٥+	2+925
مؤنس الهيئة	RC	٢	١٠	٩.٩٥	٢٥+	2+950
مؤنس الهيئة	RC	٢	١٠	٩.٩٥	٢٥+	2+975

١/٣
مؤنس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع : مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
اسم العميل : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص ٢

حصر كميات أعمال طبقة الازفقه RC						
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م ^٢)	النوع	رقم المستخلص	المعرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)
	٢٢٣,٧٥	RC	٢	٨,٧	٩,٣٥	٢٥+
	٢٢٣,٧٥	RC	٢	٩,٢	٨,٩٥	٢٥+
	٢٣١,٢٥	RC	٢	٩,٣	٩,٢٥	٢٥+
	٢٣٠	RC	٢	٩,١	٩,٢	٢٥+
	٢٣٠	RC	٢	٩,٣	٩,٢	٢٥+
	٢٣٥	RC	٢	٩,٥	٩,٤	٢٥+
	٢٥٨,٧٥	RC	٢	١١,٢	١٠,٣٥	٢٥+
	,	RC	٢	١٩,٦٥		٠+
	٤١٦,٢٥	RC	٢	١٣,٦٥	١٦,٦٥	٢٥+
	٣١٤,٣٧٥	RC	٢	١١,٥	١٢,٥٧٥	٢٥+
	٢٧٨,١٢٥	RC	٢	١٠,٧٥	١١,١٢٥	٢٥+
	٢٢٤,٣٧٥	RC	٢	١٠,٤	١٠,٥٧٥	٢٥+
	٢٥٣,٧٥	RC	٢	٩,٩	١٠,١٥	٢٥+
	٢٤١,٢٥	RC	٢	٩,٤	٩,٦٥	٢٥+
مؤتمس الهيئة						مؤتمس الشركة

م/ احمد محمد
م/ احمد محمد
م/ احمد محمد

۲ *Calina*

حصر كميات أعمال طبقة الاسقف RC							
ملاحظات	الحصر الاجمالي (م ^٢)	النوع	رقم المستخلص	العرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)	من
	.	RC	٢	٩.١		٠.٠	3+725
	٢٢٨.٧٥	RC	٢	٩.٢	٩.١٥	٢٥+	3+750
	٢٣١.٢٥	RC	٢	٩.٣	٩.٢٥	٢٥+	3+775
	٢٣٢.٥	RC	٢	٩.٣	٩.٣	٢٥+	3+800
	٢٣٢.٥	RC	٢	٩.٣	٩.٣	٢٥+	3+825
	٢٣٣.٧٥	RC	٢	٩.٤	٩.٣٥	٢٥+	3+850
	٢٣٢.٥	RC	٢	٩.٢	٩.٣	٢٥+	3+875
	٢٣٨.١٢٥	RC	٢	٩.٨٥	٩.٥٢٥	٢٥+	3+900
	٢٤٩.٣٧٥	RC	٢	١٠.١	٩.٩٧٥	٢٥+	3+925
	٢٥٦.٢٥	RC	٢	١٠.٤	١٠.٢٥	٢٥+	3+950
	٢٦١.٢٥	RC	٢	١٠.٥	١٠.٤٥	٢٥+	3+975
	٢٦٣.٧٥	RC	٢	١٠.٦	١٠.٥٥	٢٥+	4+000
	٢٦٦.٢٥	RC	٢	١٠.٧	١٠.٦٥	٢٥+	4+025
	٢٦٢.٥	RC	٢	١٠.٣	١٠.٥	٢٥+	4+050
	٢٥٠	RC	٢	٩.٧	١٠	٢٥+	4+075
	٢٣٧.٥	RC	٢	٩.٣	٩.٥	٢٥+	4+100
	٢٣٥	RC	٢	٩.٥	٩.٤	٢٥+	4+125
	٢٣٥.٦٢٥	RC	٢	٩.٣٥	٩.٤٢٥	٢٥+	4+150
	٢٣٥.٦٢٥	RC	٢	٩.٥	٩.٤٢٥	٢٥+	4+175
	٢٣٦.٨٧٥	RC	٢	٩.٤٥	٩.٤٧٥	٢٥+	4+200
	٢٣٦.٢٥	RC	٢	٩.٤٥	٩.٤٥	٢٥+	4+225
	٢٣٦.٨٧٥	RC	٢	٩.٥	٩.٤٧٥	٢٥+	4+250
	٢٤١.٨٧٥	RC	٢	٩.٨٥	٩.٦٧٥	٢٥+	4+275
	٢٤١.٨٧٥	RC	٢	٩.٥	٩.٦٧٥	٢٥+	4+300
	٢٣٥.٦٢٥	RC	٢	٩.٣٥	٩.٤٢٥	٢٥+	4+325
	٢٣٣.٧٥	RC	٢	٩.٣٥	٩.٣٥	٢٥+	4+350
	٢٣٣.١٢٥	RC	٢	٩.٣	٩.٣٢٥	٢٥+	4+375
	٢٣٣.٧٥	RC	٢	٩.٤	٩.٣٥	٢٥+	4+400
	٢٣٦.٢٥	RC	٢	٩.٥	٩.٤٥	٢٥+	4+425
مهندس الشركة							

1/2

۲ *Calina*

${}^2_2 28, 222$			27/8 C
${}^2_2 0$		اجملى ماتم تنفيذ $({}^2_2)$ =	
${}^2_2 28, 222$		الكميه السابقه $({}^2_2)$	
${}^2_2 28, 222$		الكميه الحاليه $({}^2_2)$ =	

مهندسين الشركة

date 1/5

المسادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
المسادة / مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٨-١٢

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمرجعة و الإصتماد ،،

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م /اسلام عطيه


عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقلية	نسبة التنفيذ	ملاحظات
٨	بالمتر المسطح: اعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (٣ ب) من الخرسانة الاسفلتية على المساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٢٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المختصه واقفنه شامله كل ما يلزم نهي العمل	م ^٢	٠	٢٨٦٢٢	٢٨٦٢٢	٣٣٠٠٠	%٨٧	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع : مكتب توجيك للإستشارات الهندسية
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص ٢

حصر كميات أعمال طبقة الإسفلت السطحية						
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م ^٢)	النوع	رقم المستخلص	العرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)
من						
		سطحية	٢	١١.٣		1+740
	١١٣.٥	سطحية	٢	١١.٤٠	١١.٣٥	١٠+ 1+750
	٢٨٣.٧٥	سطحية	٢	١١.٣	١١.٣٥	٢٥+ 1+775
	٢٨٠	سطحية	٢	١١.١	١١.٢	٢٥+ 1+800
	٢٧٢.٥	سطحية	٢	١٠.٧	١٠.٩	٢٥+ 1+825
	٢٧٠	سطحية	٢	١٠.٩	١٠.٨	٢٥+ 1+850
	٢٨٠.٦٢٥	سطحية	٢	١١.٥٥	١١.٢٢٥	٢٥+ 1+875
	٢٨٩.٣٧٥	سطحية	٢	١١.٦	١١.٥٧٥	٢٥+ 1+900
	٢٨٨.٧٥	سطحية	٢	١١.٥	١١.٥٥	٢٥+ 1+925
	٢٨١.٨٧٥	سطحية	٢	١١.٥	١١.٢٧٥	٢٥+ 1+950
	٢٧٢.٥	سطحية	٢	١٠.٧٥	١٠.٩	٢٥+ 1+975
	٢٦٧.٥	سطحية	٢	١٠.٦٥	١٠.٧	٢٥+ 2+000
	٢٦٥.٦٢٥	سطحية	٢	١٠.٦	١٠.٦٢٥	٢٥+ 2+025
	٢٧١.٢٥	سطحية	٢	١١.١	١٠.٨٥	٢٥+ 2+050
	٢٨١.٨٧٥	سطحية	٢	١١.٤٥	١١.٢٧٥	٢٥+ 2+075
	٢٤٤.٣٧٥	سطحية	٢	٨.١	٩.٧٧٥	٢٥+ 2+100
	٢١٨.٧٥	سطحية	٢	٩.٤	٨.٧٥	٢٥+ 2+125
	٢٤٤.٣٧٥	سطحية	٢	١٠.١٥	٩.٧٥	٢٥+ 2+150
	٢٦٣.١٢٥	سطحية	٢	١٠.٩	١٠.٥٢٥	٢٥+ 2+175
	٢٨١.٢٥	سطحية	٢	١١.٦	١١.٢٥	٢٥+ 2+200
	٢٨٦.٢٥	سطحية	٢	١١.٣	١١.٤٥	٢٥+ 2+225
	٢٧٦.٢٥	سطحية	٢	١٠.٨	١١.٠٥	٢٥+ 2+250
مهندس الهيئة						
مهندس الشركة						

١٢/١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع : مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
المقاول العام : الشركة المصرية آن سكويرد للمقاولات
اسم العميل : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص ٢

حصر كميات أعمال طبقة الإسفلت السطحية							
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م ^٢)	النوع	رقم المستخلص	العرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)	من
	٢٦٦.٢٥	سطحية	٢	١٠.٥	١٠.٦٥	٢٥+	2+275
	٢٦٣.٧٥	سطحية	٢	١٠.٦	١٠.٥٥	٢٥+	2+300
	٢٦٦.٢٥	سطحية	٢	١٠.٧	١٠.٦٥	٢٥+	2+325
	٢٦٥.٦٢٥	سطحية	٢	١٠.٥٥	١٠.٦٢٥	٢٥+	2+350
	٢٥٩.٣٧٥	سطحية	٢	١٠.٢	١٠.٣٧٥	٢٥+	2+375
	٢٤٦.٢٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٨٥	٢٥+	2+400
	٢٣٧.٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٥	٢٥+	2+425
	٢٤٥	سطحية	٢	١٠.١	٩.٨	٢٥+	2+450
	٢٥٥	سطحية	٢	١٠.٣	١٠.٢	٢٥+	2+475
	٢٥٥	سطحية	٢	١٠.١	١٠.٢	٢٥+	2+500
	٢٥٣.١٢٥	سطحية	٢	١٠.١٥	١٠.١٢٥	٢٥+	2+525
	٢٥١.٨٧٥	سطحية	٢	١٠	١٠.٠٧٥	٢٥+	2+550
	٢٥٢.٥	سطحية	٢	١٠.٢	١٠.١	٢٥+	2+575
	٢٥١.٢٥	سطحية	٢	٩.٩	١٠.٠٥	٢٥+	2+600
	٢٤٩.٣٧٥	سطحية	٢	١٠.٠٥	٩.٩٧٥	٢٥+	2+625
	٢٥٢.٥	سطحية	٢	١٠.١٥	١٠.١	٢٥+	2+650
	٢٤٦.٢٥	سطحية	٢	٩.٩	١٠.٠٢٥	٢٥+	2+675
	٢٤٦.٢٥	سطحية	٢	٩.٨	٩.٨٥	٢٥+	2+700
	٢٤٥	سطحية	٢	٩.٨	٩.٨	٢٥+	2+725
	٢٤٦.٢٥	سطحية	٢	٩.٩	٩.٨٥	٢٥+	2+750
	٢٥٥	سطحية	٢	١٠.٥	١٠.٢	٢٥+	2+775
	٢٦٦.٢٥	سطحية	٢	١٠.٨	١٠.٦٥	٢٥+	2+800
	٢٥٣.٧٥	سطحية	٢	١٠.٥	١٠.٦٥	٢٥+	2+825
	٢٣٨.٧٥	سطحية	٢	٩.٨	١٠.١٥	٢٥+	2+850
	٢٣٠	سطحية	٢	٩.٣	٩.٥٥	٢٥+	2+875
	٢٠٩.٣٧٥	سطحية	٢	٩.١	٩.٢	٢٥+	2+900
	٢١٩.٣٧٥	سطحية	٢	٧.٦٥	٨.٣٧٥	٢٥+	2+925
	٢٤٨.٧٥	سطحية	٢	٩.٩	٨.٧٧٥	٢٥+	2+950
		سطحية	٢	١٠	٩.٩٥	٢٥+	2+975
مهندس الهيئة						مهندس الشركة	

١/١٥
مهندس

مستخلص ٢

حصص كميات أعمال طريقة الإسفلت السطحية							
ملاحظات	الحصر الإجمالي (م ^٢)	النوع	رقم المستخلص	العرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)	من
	٢٣٣.٧٥	سطحية	٢	٨.٧	٩.٣٥	٢٥+	3+000
	٢٢٣.٧٥	سطحية	٢	٩.٢	٨.٩٥	٢٥+	3+025
	٢٣١.٢٥	سطحية	٢	٩.٣	٩.٢٥	٢٥+	3+050
	٢٣٠	سطحية	٢	٩.١	٩.٢	٢٥+	3+075
	٢٣٠	سطحية	٢	٩.٣	٩.٢	٢٥+	3+100
	٢٣٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٤	٢٥+	3+125
	٢٥٨.٧٥	سطحية	٢	١١.٢	١٠.٣٥	٢٥+	3+150
	.	سطحية	٢	١٩.٦٥		٠+	3+150
	٤١٦.٢٥	سطحية	٢	١٣.٦٥	١٦.٦٥	٢٥+	3+175
	٣١٤.٣٧٥	سطحية	٢	١١.٥	١٢.٥٧٥	٢٥+	3+200
	٢٧٨.١٢٥	سطحية	٢	١٠.٧٥	١١.١٢٥	٢٥+	3+225
	٢٦٤.٣٧٥	سطحية	٢	١٠.٤	١٠.٥٧٥	٢٥+	3+250
	٢٥٣.٧٥	سطحية	٢	٩.٩	١٠.١٥	٢٥+	3+275
	٢٤١.٢٥	سطحية	٢	٩.٤	٩.٦٥	٢٥+	3+300
مهندس الهيئة							
مهندس الشركة							





الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع : مكتب توجيك للاستشارات الهندسية
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكوير للمقاولات
اسم العميل : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص ٢

حصص كميات أعمال طبقة الإسفلت السطحية							
من	الطول (م)	متوسط العرض	العرض (م)	رقم المستخلص	النوع	الحصص الأجمالي (م ^٢)	ملاحظات
3+725	٠+	٩.١٥	٩.١	٢	سطحية	.	
3+750	٢٥+	٩.١٥	٩.٢	٢	سطحية	٢٢٨.٧٥	
3+775	٢٥+	٩.٢٥	٩.٣	٢	سطحية	٢٣١.٢٥	
3+800	٢٥+	٩.٣	٩.٣	٢	سطحية	٢٣٢.٥	
3+825	٢٥+	٩.٣	٩.٣	٢	سطحية	٢٣٢.٥	
3+850	٢٥+	٩.٣٥	٩.٤	٢	سطحية	٢٣٣.٧٥	
3+875	٢٥+	٩.٣	٩.٢	٢	سطحية	٢٣٢.٥	
3+900	٢٥+	٩.٥٢٥	٩.٨٥	٢	سطحية	٢٣٨.١٢٥	
3+925	٢٥+	٩.٩٧٥	١٠.١	٢	سطحية	٢٤٩.٣٧٥	
3+950	٢٥+	١٠.٢٥	١٠.٤	٢	سطحية	٢٥١.٢٥	
3+975	٢٥+	١٠.٤٥	١٠.٥	٢	سطحية	٢٦١.٢٥	
4+000	٢٥+	١٠.٥٥	١٠.٦	٢	سطحية	٢٦٣.٧٥	
4+025	٢٥+	١٠.٦٥	١٠.٧	٢	سطحية	٢٦٦.٢٥	
4+050	٢٥+	١٠.٥	١٠.٣	٢	سطحية	٢٦٢.٥	
4+075	٢٥+	١٠	٩.٧	٢	سطحية	٢٥٠	
4+100	٢٥+	٩.٥	٩.٣	٢	سطحية	٢٣٧.٥	
4+125	٢٥+	٩.٤	٩.٥	٢	سطحية	٢٣٥	
4+150	٢٥+	٩.٤٢٥	٩.٣٥	٢	سطحية	٢٣٥.٦٢٥	
4+175	٢٥+	٩.٤٢٥	٩.٥	٢	سطحية	٢٣٥.٦٢٥	
4+200	٢٥+	٩.٤٧٥	٩.٤٥	٢	سطحية	٢٣٦.٨٧٥	
4+225	٢٥+	٩.٤٥	٩.٤٥	٢	سطحية	٢٣٦.٢٥	
4+250	٢٥+	٩.٤٧٥	٩.٥	٢	سطحية	٢٣٦.٨٧٥	
4+275	٢٥+	٩.٦٧٥	٩.٨٥	٢	سطحية	٢٤١.٨٧٥	
4+300	٢٥+	٩.٦٧٥	٩.٥	٢	سطحية	٢٤١.٨٧٥	
4+325	٢٥+	٩.٤٢٥	٩.٣٥	٢	سطحية	٢٣٥.٦٢٥	
4+350	٢٥+	٩.٣٥	٩.٣٥	٢	سطحية	٢٣٣.٧٥	
4+375	٢٥+	٩.٣٢٥	٩.٣	٢	سطحية	٢٣٣.١٢٥	
4+400	٢٥+	٩.٣٥	٩.٤	٢	سطحية	٢٣٣.٧٥	
4+425	٢٥+	٩.٤٥	٩.٥	٢	سطحية	٢٣٦.٢٥	
مؤقتس الشركة		مؤقتس العرض		مؤقتس الطول		مؤقتس الارتفاع	

١/٣
٢٤٤٤
٢٤٤٤

مستخلص ٢

حصر كميات أعمال طبقة الإسفلت السطحية						
ملاحظات	الحصر الإجمالي (م ^٢)	النوع	رقم المستخلص	العرض (م)	متوسط العرض	الطول (م)
	٢٣٧.٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٥	٢٥+
	٢٣٨.٧٥	سطحية	٢	٩.٦	٩.٥٥	٢٥+
	٢٣٨.٧٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٥٥	٢٥+
	٢٣٧.٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٥	٢٥+
	٢٣٣.٧٥	سطحية	٢	٩.٢	٩.٣٥	٢٥+
	٢٣١.٢٥	سطحية	٢	٩.٣	٩.٢٥	٢٥+
	٢٣٥	سطحية	٢	٩.٥	٩.٤	٢٥+
	٢٣٦.٢٥	سطحية	٢	٩.٤	٩.٤٥	٢٥+
	٢٣٤.٣٧٥	سطحية	٢	٩.٣٥	٩.٣٧٥	٢٥+
	٢٣٠	سطحية	٢	٩.٥	٩.٢	٢٥+
	٢٢٩.٣٧٥	سطحية	٢	٩.٣	٩.١٧٥	٢٥+
	٢٣٧.٥	سطحية	٢	٩.٧	٩.٥	٢٥+
	٢٤٧.٥	سطحية	٢	١٠.١	٩.٩	٢٥+
	٢٥٩.٣٧٥	سطحية	٢	١٠.٦٥	١٠.٣٧٥	٢٥+
	٢٦٥.١٢٥	سطحية	٢	١٠.٦	١٠.٦٢٥	٢٥+
	٢٦١.٢٥	سطحية	٢	١٠.٣	١٠.٤٥	٢٥+
	٢٥٥	سطحية	٢	١٠.١	١٠.٢	٢٥+
	٢٥١.٨٧٥	سطحية	٢	١٠.٥	١٠.٠٧٥	٢٥+
	٢٥٠.٦٢٥	سطحية	٢	١٠	١٠.٠٢٥	٢٥+
	٢٤٨.٧٥	سطحية	٢	٩.٩	٩.٩٥	٢٥+
	٢٤٦.٢٥	سطحية	٢	٩.٨	٩.٨٥	٢٥+
	٢٤٥.٦٢٥	سطحية	٢	٩.٨٥	٩.٨٢٥	٢٥+
	٢٤٤.٣٧٥	سطحية	٢	٩.٧	٩.٧٨	٢٥+
	٣٧.٨		٢	٦.٣		٦+
	٤٩		٢	٧		٧+
						2+875

٢م ٢٨,٦٢٢	اجمالي ماتم تنفيذه (م ^٢) =
٢م ٠	الكمية السابقة (م ^٢)
٢م ٢٨,٦٢٢	الكمية الحالية (م ^٢) =

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٢/٥
٢٠٢٤

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري
السادة / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيداتكم

للأعمال المنفذة من بدم الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٨-١٢

بيان كميات لأعمال المنفذة

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر -مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
١٢	بالعدد اعمال رفع او خفض منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المتعددة طبقا لمراسمات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنقيحات المهندس المشرف	عدد	٠	٨	٨	٨	% ١٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري
 استشاري المشروع : مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية
 المقاول العام : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
 اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول ٥ كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص ٢

حصر كميات أعمال رفع او خفض منشوب مطابق الصرف					
م	المحطة	العدد	رقم المستخلص	النوع	الحصر الإجمالي (عدد)
1	٧٥٠+٤٤	١١.٠٥	٢	مطبق	١
2	٧٨٠+٤٤	١١.٤٠	٢	مطبق	١
3	٨١٠+٧	١١.٣	٢	مطبق	١
4	٨٤٠+٤٤	١١.١	٢	مطبق	١
5	٨٧٠+٤٤	١٠.٧	٢	مطبق	١
6	٩٠٠+٤٤	١٠.٩	٢	مطبق	١
7	٩٣٠+٤٤	١١.٥٥	٢	مطبق	١
8	٩٦٠+٤٤	١١.٦	٢	مطبق	١

٨	اجمالي ما تم تنفيذه (عدد) =	
٠	ما تم تنفيذه سابقا (عدد)	
٨	الاجمال الكلي (عدد) =	

مهندس الشركة	مهندس الهيئة
--------------	--------------


 ١٢/١٢/٢٠٢٤


تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٨-١٢

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمرجعة والإعتناء ،،

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

مدير المشروع
عنه / احمد طعيمة


عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني اتجاه سعود بطول ٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايمة	نسبة التغطية	ملاحظات
١٨	بأمتن المكعب خرسانه عادليه لحوائط المساند للطريق لزوم أعمال التوسعه او معالجة المكنن الانهارات مع تصميم الخطة الخرسانيه على ان يكون الخائط الماك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومه للخرسانه بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ يحتوى اسمنتى بورتلاند عادى والسعر يشمل تصميم الخطة والقرم للحصول على سطح اسمن الاسطح الظاهره و صل السوود الزامه (التسمه) وزج المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وازاله ناتج الحفر والردم من المحورى الحافى حتى المشوب التضمينى والسعر لايشمل توريد وتشغيل حديد تسليح ويشمل سعر التطهير والحفر حتى مشوب التاسيس	م ٢	٠	٤٤٧,٨٢٥	٤٤٧,٨٢٥	٣٢٠٠	% ١٤	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مستخلص جارى ٢

حصص كميات أعمال خرسانه باجهاد ٢٥٠ كجم / م ^٣ لزوم الحائط المساند						
ملاحظات	الحصر الاجمالى (م ^٣)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)
	٢٢٦,٦٨٨	قصره اولى	٢	١	٣,٧٥	٦٠,٤٥
	١٥١,١٢٥	قصره ثانيه	٢	١	٢,٥	٦٠,٤٥
	٦٠,٦٠٠	قصره ثالثه	٢	١	٢	٣٠,٣
	٥,٠٠	كثف	٢	١	٢	٢,٥
	٢,٥٠	كثف	٢	١	٢	١,٢٥
	٠,٩٧٥	كثف	٢	١	٠,٧٥	١,٣
	٠,٩٣٨	كثف	٢	١	٠,٧٥	١,٢٥
						كثف ٤
	٤٤٧,٨٢٥					
	*					
	٤٤٧,٨٢٥					

اجمالى ما تم تنفيذه (م ^٣) =	
الكمية السابقة (م ^٣)	
الكمية الحالية (م ^٣) =	
٤٤٧,٨٢٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٣/٥/٢٠٢٤
١٣