

تحريرافي / سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة
شركة تراست للتوريدات والمعاملات
العمومية والتصميمات الهندسية
م / عبدالله عطر العوي

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الامستشاري (KK)

مدير تنفيذ القطاع مدير المشروع

عن الاستشهادي (XYZ)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

د/ احمد الشاعر

/ احمد ابودقيقه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المعاول مبلغ

نهائیا

غير الواردة بصك الشروط اعتفت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

رقم الملف: ١٩٩٦
 رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
 لواء أ. ح. / أحمد باسم حسن

KK

(أ) (بالقوس)

مدير المرفوع : م / رشاد موسى

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أيلول ١٩٨٠

(الخبرة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص ختامي (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٣ الي الكم ٢٨٥ بطول ٢,٠ كم اتجاه أكتوبر

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٣٢) بتاريخ : ٧ / ٤ / ٢٠٢٢

مع شركة تراسيت للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	القبة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه		قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أنربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسي المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المجحورية.	١٣,٠٠	١٨٩٨٤,٩٤٦٤	م٣	٢٠٣٠٠,٠٠٠	-١٣١٥,٠٥٤	١٨٩٨٤,٩٤٦٤	ختامي ٢	٢٤٦٨٠٤,٣٠٣	٠,٠٠٠	٢٤٦٨٠٤,٣٠٣	الاجهزة المساحية متواجدة .
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة
شركة تراسيت للتوريدات والمقاولات
العمومية والتصميمات الهندسية
م / عبدالله غنر العدوي

عن الاستشاري (KK)

مكتب فني مدير تنفيذ القطاع

مدير المشروع

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

م / احمد ابوقفيقة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣



رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للمعيار	كمية البند بالمعيار	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	جدولة مقبلي الأعمال	جاري لم ينتهي	جدولة قيمة الأعمال التي تمت			البياني بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الشويبة بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى الشويبة (2 متر) أسفل شويبة التربة و بسعة لا يزيد عن ١٥ سم أعلى من شويبة (2 متر) من شويبة التربة لاستكمال الشويبة التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحميل 1:1.5) لارتفاع 10% والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالعماد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالجراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليق طبقا للتصميم والتصريف والطبقات العرضية للترابية والرسمات التنفيذية المتعددة والتي يجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الجبهة للشرق والشاربي وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالوقت المعين . - مسافة النقل حتى 1 كم و يتم احتساب علاوة 1,2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التخصير. - التسري يشمل عمل تشوينات و تقطيع و اختبارات و نقل لوقوف النقل حتى مسافة 1 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورية.	٥٧,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	جاري	١١٥٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧١٠٠,٠٠	الاجهزة الساحة متواجدة .		
	مسافة النقل حتى 1 كم	١١١,٦٠	٣م	٠,٠٠	١٨٠٠٧,٠٠	١٨٠٠٧,٠٠	جاري	٢٠٠٩٥٨١,٢٠	٠,٠٠	٢٠٠٩٥٨١,٢٠	المعدات متواجدة.		
	علاوة 1,2 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المتعددة محجر التلاوي الطيبة ٩٥ كم ٢٠٩٥=٩٢ كم)	٢٤,٠٠	٣م	٠,٠٠	١٨٠٠٧,٠٠	١٨٠٠٧,٠٠	جاري	٦١٢٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٢٢٢٨,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون		
	رسم المواد الحجرية طبقا لبيوت المكتب . (محجر التلاوي الطيبة)	١٠٩,٢٠	٣م	٠,٠٠	٢٢٩٣,٠٠	٢٢٩٣,٠٠	جاري	٢٥٠٢٩٥,٦٠	٠,٠٠	٢٥٠٢٩٥,٦٠	لائحات المشروع متواجده		
	علاوة 1,2 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المتعددة محجر السويدي ٩٣ كم ٢٠٩٣=٩١ كم)	٢٣,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٢٩٣,٠٠	٢٢٩٣,٠٠	جاري	٧٥٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٧٥٦٦٩,٠٠	التقرير (البياني - الإيضاحي - الشيربي) متواجدة.		
	رسم المواد الحجرية طبقا لبيوت المكتب . (محجر السويدي)	١٣,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	جاري	٢٦٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٩٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد		
	رسم الفترات والموازين طبقا للفترة (٢1) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة بالوحدة 10 متر الشرق										المستلزمات والمعدات متواجدة .		
٣	بالمر المكعب وصل حفر باستخدام (البكوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة تير الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وشويبة السطح بالأت الشويبة والرش والعماد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالجراسات الترابي إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) وصل على البند تحميل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الدارة ويت التخليق طبقا للتصميم والتصريف والطبقات العرضية للترابية والرسمات التنفيذية المتعددة والتي يجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الجبهة للشرق والشاربي وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للم في حدة الزيادة أو التخصير.	٢٠,١٠	٣م	٠,٠٠	٢٥٨٠٠,٠٠	٢٥٨٠٠,٠٠	جاري	٧١٩٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٥٨٠,٠٠	مكتب جيتز الاشراف والاستشاري متواجدة .		
	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٧,٦٠	٣م	٠,٠٠	٢٥٨٠٠,٠٠	٢٥٨٠٠,٠٠	جاري	٢٧٢٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٨٠,٠٠	يراعى تطبيق اصول التعاقد		
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المتعد 1٠ كم ٠,٥٠= ٠,٥٠)												
٧	بالمر السطح أعمال تشييد التوقيع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدالة ذات الشويبة الزراعية الدالة بسق حتى ٢٠ سم والشكلين عليها بالمخالب المصنوعة تشييداً لأعمال الرقع المسامي لاجل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتجهيزها . عيند المسرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٢,٥٠ قرش للم الزيادة.	٥,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٦٦٦٦,٠٠	٢٦٦٦٦,٠٠	جاري	١٢٢٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٢٢٠,٠٠	العلامات الارشافية متواجده		
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٢,٣٧٥	٣م	٠,٠٠	٢٦٦٦٦,٠٠	٢٦٦٦٦,٠٠	جاري	٦٣٢٣١,٧٥	٠,٠٠	٦٣٢٣١,٧٥	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون		
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المتعددة 1٠ كم ٠,٥٠= ٠,٥٠)												
	الإجمالي								٥٥٥٧٢,٥,٥٥	٥٥٥٧٢,٥,٥٥			
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٥٥٧٢,٥,٥٥				
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠				
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								٥٥٥٧٢,٥,٥٥				
	ما سبق صرفه								٠,٠٠				
	اجمالي قيمة المستخلص (١)								٥٥٥٧٢,٥,٥٥				

تحریراتی / سہ ۲۰۲۲

مدير المشروع (المستشار)	العضب الفني	الشركة المنفذة
مكتب أ.د. خالد شبيب	مكتب أ.د. خالد شبيب	شركة تراست للتوريدات والمشاريع الحكومية والتصميمات الهندسية
م / احمد عبدالحكم	م / اوشه مرسى	م / عايدة منير الدوي

مدير المشروع
م / حسن محمود حاتم

م / احمد ابو دقينة
وزير المشروع

مدير عام الشؤون
م/ احمد فقري الشعلان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المعينة بظهوره وقدره
المذكور تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

منى صرفها الى

يدفع إلى المطول مبلغ على الحساب

شعب الواردة بفتح الشروط اعتدت من

تحریراتی / صفحہ ۱۰۱۲

