



رقم البند	بيان الأعمال	الكمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات اللسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب التربة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة بشاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٥٧,٠٠	م³	٢٠٣٠٠,٠٠٠	-١٣١٥,٠٥٤	١٨٩٨٤,٩٤٦٤	٢ ختامي	٠,٠٠٠	١٠٨٢١٤١,٩٤٥	الاجهزة المساحية متواجدة .
	للمسافة النقل حتى ٢ كم									المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر التلاوي الطبيعية ٩٥ كم ٩٢=٢-٩٥)	١١١,٦٠	م³	١٨٠٠٧,٠٠٠	٤٠٨٦,٢٠٠	١٣٩٢٠,٨٠٠	٢ ختامي	٠,٠٠٠	١٥٥٣٥٦١,٢٨٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبند العقد (١,١٢*١,٣*٢٤) طبقا للمفاوضة. (محجر التلاوي الطيبة)	٤٩,٥٠٤	م³	١٨٠٠٧,٠٠٠	٤٠٨٦,٢٠٠	١٣٩٢٠,٨٠٠	٢ ختامي	٠,٠٠٠	٦٨٩١٣٥,٢٨٣	لافتات المشروع متواجده
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي العلمين ٩٢ كم ٩٢=٢-٩٢)	١٠٩,٢٠	م³	٢٢٩٣,٠٠٠	٢٧٧١,١٤٦	٥٠٦٤,١٤٦٤	٢ ختامي	٠,٠٠٠	٥٥٣٠٠٤,٧٨٧	النقارير (الميداني - الإسيوي - الشهري) متواجدة.
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبند العقد (١,١٢*١,٣*٢٢) طبقا للمفاوضة. (محجر السيوي / العلمين)	٤٨,٠٤٨	م³	٢٢٩٣,٠٠٠	٢٧٧١,١٤٦	٥٠٦٤,١٤٦٤	٢ ختامي	٠,٠٠٠	٢٤٣٣٢٢,١٠٦	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.									مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠	م³	٣٥٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٣٥٨٢٣,٠٠	٢ ختامي	٠,٠٠٠	٧٢٠٢٤٣,٣٠	يراعي تطبيقى نصوص التعاقد
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمد ١٠ كم ١٠-٠,٥ = ٩,٥)	٧,٦٠	م³	٣٥٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٣٥٨٢٣,٠٠	٢ ختامي	٠,٠٠٠	٢٧٢٣٣٠,٨٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٢٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٢٥ قرش للكم الزيادة.									العلامات الإرشادية متواجده
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٥,٠٠	م²	٢٦٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٦٦,٠٠	٢ ختامي	٠,٠٠٠	١٣٣٣٣٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠ كم ١٠-٠,٥ = ٩,٥)	٢,٣٧٥	م²	٢٦٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٦٦,٠٠	٢ ختامي	٠,٠٠٠	٦٣٣٣١,٧٥	
	الإجمالي							٠,٠٠٠	٥٣١٠٤٠١,٢٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٣١٠٤٠١,٢٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٣١٠٤٠١,٢٥	
	ما سبق صرفه								٥٣١٠٤٠١,٢٥	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي								٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
لواء أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

سجل صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

تهنيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م / احمد ابو يوفيق

م / احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KK)

مدير تنفيذ القطاع

مكتب فني

عن الاستشاري (XYZ)

مدير المشروع

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة تراسن للتوريدات والمقاولات

العمومية والتصميمات الهندسية

م / عبدالله عنتر العدوي

الإمضاءات المستندة
مدير تنفيذ القطاع
م / بشاد مرسى
مدير المشروع
م / احمد الكرم ٢٤٨ كم الكم ٣٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص ختامي (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٣ الي الكم ٢٨٥ بطول ٢,٠ كم اتجاه أكتوبر

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٣٢) بتاريخ : ٧ / ٤ / ٢٠٢٢

مع شركة تراسيت للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أنربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسي المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المجحورية.	١٣,٠٠	١٨٩٨٤,٩٤٦٤	م٣	٢٠٣٠٠,٠٠٠	-١٣١٥,٠٥٤	١٨٩٨٤,٩٤٦٤	ختامي ٢	٢٤٦٨٠٤,٣٠٣	٠,٠٠٠	٢٤٦٨٠٤,٣٠٣	الاجهزة المساحية متواجدة .
	الإجمالي						٢٤٦٨٠٤,٣٠		٠,٠٠	٢٤٦٨٠٤,٣٠		
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						٢٤٦٨٠٤,٣٠					
	اجمالي قيمة الاستقطاعات						٠,٠٠					
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						٢٤٦٨٠٤,٣٠					
	ما سبق صرفه						٢٤٦٨٠٤,٣٠					
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي						٠,٠٠					

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة
شركة تراسيت للتوريدات والمقاولات
العمومية والتصميمات الهندسية
م / عبدالله غنر العدوي

عن الاستشاري (KK)

مكتب فني

مدير تنفيذ القطاع

عن الاستشاري (SYSTRA)

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

م / احمد ابودقيقة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

