

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للمعقد	كمية البند بالمعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (2٠ متر) أسفل ملسوب الفرقة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من ملسوب (2٠ متر) من ملسوب الفرقة لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لانقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجبة.	٥٧,٠٠	٢م	٢٠١٢٠,٠٠	٤٣٤,١١٩٥٥	٢٠٥٤,١١٩٥٥	٢٠٥٤,١١٩٥٥	ختامي ٢	١١٧١٥٨٤,٨١	٠,٠٠	١١٧١٥٨٤,٨١	لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهلات متواجده تأمين سلامة المرور البرنامج الزمني متواجد بوليصة التأمين متواجده الأجهزة المساحية متواجده
	مسافة النقل حتى ٢ كم	١٢٧,٤٠	٢م	١٥٥٤٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	١٥٨١٤,٠٠	١٥٨١٤,٠٠	ختامي ٣	٢٠١٤٧٠٣,٦٠	٠,٠٠	٢٠١٤٧٠٣,٦٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي / العلمين ٩٣ كم ٩٣=٢٠٩١ كم)	٥٠,٩٦	٢م	٩٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٤٠,٠٠	٩٩٤٠,٠٠	ختامي ٣	٥٠٦٥٤٧,٤٠	٠,٠٠	٥٠٦٥٤٧,٤٠	النفاريير (المبدئي - الإسيوعى - الشهري) متواجده.
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد (٢٥*١,٢٢*١,٣٠) طبقا للمفاوضة . (محجر السيوي / العلمين) حتي ١٠/١٠/٢٠٢٢	٤٨,٠٤٨	٢م	٥٦٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	٥٨٧٤,٠٠	٥٨٧٤,٠٠	ختامي ٣	٢٨٢٢٣٣,٩٥	٠,٠٠	٢٨٢٢٣٣,٩٥	العمل ومهندسون العمل متواجدون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي / العروبة ١١٢ كم ١١٢=٢٠١١٢ كم)	١٥٤,٠٠	٢م	٤٥٨٠,٠٠	١٦٠,١١٩٥٥	٤٧٤٠,١١٩٥٥	٤٧٤٠,١١٩٥٥	ختامي ٣	٧٢٩٩٧٨,٤١	٠,٠٠	٧٢٩٩٧٨,٤١	مكتب جهاز الاشراف والامششاري متواجده .
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد (٢٣*١,٢٢*١,٣٠) طبقا للمفاوضة . (محجر السيوي / العروبة)	٤٨,٠٤٨	٢م	٤٥٨٠,٠٠	١٦٠,١١٩٥٥	٤٧٤٠,١١٩٥٥	٤٧٤٠,١١٩٥٥	ختامي ٣	٢٢٧٧٥٣,٢٦	٠,٠٠	٢٢٧٧٥٣,٢٦	النفاريير (المبدئي - الإسيوعى - الشهري) متواجده.
	رسوم الكارنت والموازن طبقا للعادة (٢٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠	٢م	٢٠١٢٠,٠٠	٤٣٤,١١٩٥٥	٢٠٥٤,١١٩٥٥	٢٠٥٤,١١٩٥٥	ختامي ٣	٢٦٧٢٠٣,٥٥	٠,٠٠	٢٦٧٢٠٣,٥٥	
	الإجمالي								٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٢٠٠٠٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٢٠٠٠٠٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٥٠٨٩١٨٧,٠٤			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣) ختامي								١١٠٨١٢,٩٦			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KK)

الشركة المنفذة

عن الاستشاري (XYZ)

مدير المشروع

مدير تنفيذ القطاع

مكتب فني

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد الشاذلي

مبني صرفها الى

انظر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبالغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد

