



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(٣-١)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متر ٢٠ (متر أسفل منشوب القرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منشوب (٢٠ متر) من منشوب القرمة لاستكمال المنشوب التصميمي تشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول، إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسبب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتن المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	٥٧,٠٠	٢٣٣١٢٧,٩١٢٣	٣م	٠,٠٠	٤٥٧٥٥	٤٥٧٥٥	جاري ١	٢٦٠٨٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٨٠٣٥,٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي / العروبة ١١٢ كم ٢٠١١٢=١١٠ كم)	١٥٤,٠٠		٣م	٠,٠٠	١٩٧٧٦	١٩٧٧٦	جاري ١	٣٠٤٥٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٥٥٠٤,٠٠	المعدات متواجده
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر مودرن بيلد ١١٢ كم ٢٠١١٢=١١٠ كم)	١٥٤,٠٠		٣م	٠,٠٠	٢٥٩٧٩	٢٥٩٧٩	جاري ١	٤٠٠٠٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٧٦٦,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده .
	رسوم الماده المحجريه طبقا لبندود العقد (١,١٢*١,٣*٣٣) طبقا للمفاضه محجر السيويالعروبة - محجر مودرن بيلد	٤٨,٠٤٨		٣م	٠,٠٠	٤٥٧٥٥	٤٥٧٥٥	جاري ١	٢١٩٨٤٣٦,٢٤	٠,٠٠	٢١٩٨٤٣٦,٢٤	التقارير (المبدئي - الإسيوعى - الشهري) متواجده.
	. رسوم الكترنات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطران	١٣,٠٠		٣م	٠,٠٠	٤٥٧٥٥	٤٥٧٥٥	جاري ١	٥٩٤٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤٨١٥,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
(٣-٢)	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورم س١ وس٢ متدرج ناتج كسرات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣ % ولا تحتوي على اي المواد الناعسة او البودره (متره من متخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت التمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهز لوس أنجلوس : ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منشوب للمياه الأرضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم ادملك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتمد الاحجار واعتمد التجارب المعايه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية على كل السطح العلوي ونهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة الممتازة . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	١٠٥,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٨٧٢٥	٨٧٢٥	جاري ١	٩١٦١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٦١٢٥,٠٠	الأجهزة المساحية متواجده
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة العروبة ١٢٤ كم ٢٠١٢٤=٢٠٠ كم)	١٢٤,٨٠		٣م	٠,٠٠٠	٨٧٢٥	٨٧٢٥	جاري ١	١٠٨٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨٨٨٠,٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	(كسارة العروبة)رسوم المواد المحجريه طبقا لبندود العقد ١,١٢* طبقا للمفاضة .	١٦٨,٠٠٠		٣م	٠,٠٠٠	١٢٥٠٧	١٢٥٠٧	جاري ١	٢١٠١١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٠١١٧٦,٠٠	
	. رسوم الكترنات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطران	٢٥,٠٠		٣م	٠,٠٠٠	٨٧٢٩	٨٧٢٩	جاري ١	٢١٨٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٨٢٢٥,٠٠	
(٧-١)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيلل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الما عاة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	١٠٥٨٠	١٠٥٨٠	جاري ١	٤٤٤٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٣٦٠,٠٠	
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢											
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣) ختامي												



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومتسبب وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائياً
ملاحظة الفئات
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة
م / احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KK)
مدير تنفيذ القطاع
مكتب فني
مدير المشروع

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة تراسست للتوريدات والمقاولات
العمومية والتصميمات الهندسية
م / عبدالله عنتر الدعوي

عنه المهندس الدعوي

م / احمد الشاعر
م / احمد ابودقيقة
م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر
م / احمد ابودقيقة
م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر
م / احمد ابودقيقة
م / احمد الشاعر