

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط بإستخدام الرصف الخرساني في المسافه من مزلقان السكه الحديد حتي بوابه الصادر لميناء دمياط بطول ٢,٥ كم بالأمر المباشر .

تنفيذ : شركة سامكو الوطني للتشييد.


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٣٦٤١٨١٦,١١ جنهاً (فقط ثلاثة مليون ستمائة وا واحد وأربعون ألف وثمان مائة وستة عشر جنهاً وإحدى عشر قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٣/٨/١٦ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

احمد حسن الناقه



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول 2.5 كم

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر الاسناد : 2021-11-17

بند 1 اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه العاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ل1	ل2	ل3	ل4		أ	ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت		
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	3050.555556	6460	3050.556	17	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.005	265.95
	7/1/2022	7/19/2022		19	3409.444444		3409.444	17	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.018	1,070.76
اجمالي																							1,336.70

بند 2 اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقات للمواصفات (مسافة نقل حتي 80 كم)

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الأيام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ل1	ل2	ل3	ل4		أ	ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين		
1م		6/14/2022		17	2550	5400	2550	132	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.005	1,726.15	
		7/1/2022		19	2850		2850	132	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.018	6,949.88	
2م		7/18/2022		14	177.4647887	900	177.4648	132	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	221.80	389.80	566.00	353.60	0.018	432.76	
		8/1/2022		31	392.9577465		392.9577	132	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.018	958.25	
		9/1/2022		26	329.5774648		329.5775	132	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.018	803.69	
اجمالي																						10,870.73	
اجمالي الكليه خلال المستخلصات																							

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة



Handwritten signature and stamp of the company engineer.

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال تطوير و ازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول 2.5 كم

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر الاسناد : 2021-11-17

بند 3 اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه	
									ك	لك	لك2	لك3		ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت	1ل			
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين			سولار
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	2035.277778	4310	2035.278	60	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.005	626.24
	7/1/2022	7/19/2022		19	2274.722222		2274.722	60	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.018	2,521.38
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																							3,147.62	

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

بند 4 اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه	
									لك	لك2	لك3	ا		ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت	1ل			
	من	الى																						
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	897.222222	1900	897.2222	80	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	85.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.004	276.07
	7/1/2022	7/19/2022		19	1002.777778		1002.778	80	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	85.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.014	1,111.51
اجمالي																							1,387.58	

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

بند 5 اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل حتى 253 كم)

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه	
									لك	لك1	لك2	لك3		ا	ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت			1ل
	من	الى																						
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	9246.111111	19580	9246.111	428	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	85.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.004	15,220.52
	7/1/2022	7/19/2022		19	10333.88889		10333.89	428	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	85.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.014	61,281.21
اجمالي																							76,501.73	
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																								

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

بند 6 اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الأيام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طابقا للمستخلص	الكمية المستحق طابقا عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه	
									ل1	ل2	ل3	ل4		أ	ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت			1ل
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين			سولار
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	179.4444444	380	179.4444	1120	32.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.0%	56.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.079	15,861.51
	7/1/2022	7/19/2022		19	200.5555556		200.5556	1120	32.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.0%	56.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.107	23,946.24
اجمالي																							39,807.75	
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																								

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول 2.5 كم

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر الاسناد : 2021-11-17

بند 7 توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									ك	ك1	ك2	ك3		ا	ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين		
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	2.361111111	5	2.361111	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.149	8,285.81
	7/1/2022	7/19/2022		19	2.638888889		2.638889	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.162	10,053.28
2م	7/18/2022	7/31/2022		14	0.516619718	2.62	0.51662	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.162	1,968.15
	8/1/2022	8/31/2022		31	1.143943662		1.143944	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	221.80	389.80	566.00	353.60	0.105	2,823.46
	9/1/2022	9/26/2022		26	0.95943662		0.959437	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.119	2,678.26
3م	9/27/2022	9/30/2022		4	0.023030303	0.38	0.02303	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.119	64.29
	10/1/2022	10/31/2022		31	0.178484848		0.178485	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	234.60	403.30	566.00	353.60	0.133	556.81
	11/1/2022	11/30/2022		30	0.172727273		0.172727	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	253.40	442.20	566.00	353.60	0.213	863.07
	12/1/2022	12/1/2022		1	0.005757576		0.005758	23500	0.0%	70.0%	0.0%	5.0%	25.00%	اسمنت	340.90	436.30	323.70	270.30	486.80	566.00	353.60	0.304	41.16
اجمالي الكمية خلال المستخلصات		اجمالي																				27,334.29	

بند 8 توريد وصب خرسانة مسلحة برابح طبقا للرسوم التنفيذية

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عليها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت أ	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ل	ل1	ل2	ل3		ع	د	ز	ت	1ع	د1	ت1	ل1		
	من	الى							العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين		سولار	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين		
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	16.5277778	35	16.52778	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.062	1,874.84
	7/1/2022	7/19/2022		19	18.4722222		18.47222	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.084	2,842.69
2م	7/18/2022	7/31/2022		14	2.914366197	14.78	2.914366	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.084	448.49
	8/1/2022	8/31/2022		31	6.453239437		6.453239	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	221.80	389.80	566.00	353.60	0.090	1,069.09
	9/1/2022	9/26/2022		26	5.412394366		5.412394	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.106	1,056.75
3م	9/27/2022	9/30/2022		4	0.013333333	0.22	0.013333	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.106	2.60
	10/1/2022	10/31/2022		31	0.103333333		0.103333	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	234.60	403.30	566.00	353.60	0.109	20.74
	11/1/2022	11/30/2022		30	0.1		0.1	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	253.40	442.20	566.00	353.60	0.137	25.22
	12/1/2022	12/1/2022		1	0.003333333		0.003333	1835	25.0%	0.0%	0.0%	10.0%	65.00%	65.00%	340.90	436.30	323.70	270.30	486.80	566.00	353.60	0.163	0.99
اجمالي																							7,341.42
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																							

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول 2.5 كم

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر الاسناد : 2021-11-17

بند 9 توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه	
									ك	ك1	ك2	ك3		أ	ع	د	ز	ت	ع1	د1	ت1			ل1
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	16861.63889	35707	16861.64	28	0.0%	0.0%	65.0%	10.0%	25.00%	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.196	92,438.11		
	7/1/2022	7/19/2022		19	18845.36111		18845.36	28	0.0%	0.0%	65.0%	10.0%	25.00%	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.202	106,834.25		
2م	7/18/2022	7/31/2022		14	630.9859155	3200	630.9859	28	0.0%	0.0%	65.0%	10.0%	25.00%	340.90	436.30	323.70	221.80	389.80	566.00	353.60	0.202	3,577.06		
	8/1/2022	8/31/2022		31	1397.183099		1397.183	28	0.0%	0.0%	65.0%	10.0%	25.00%	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.202	7,920.62		
	9/1/2022	9/26/2022		26	1171.830986		1171.831	28	0.0%	0.0%	65.0%	10.0%	25.00%	340.90	436.30	323.70					0.202	6,643.10		
اجمالي																						217,413.14	اجمالي الكمية خلال المستخلصات	

بند 10 توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									ل1	ل2	ل3	ل4		ع	د	ز	ت	ع1	د1	ت1	ل1		
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	14594.97222	30907	14594.97	700	30.0%	9.0%	0.0%	15.0%	46.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.094	960,201.43
	7/1/2022	7/19/2022		19	16312.02778		16312.03	700	30.0%	9.0%	0.0%	15.0%	46.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.124	1,411,967.50
2م	7/18/2022	7/31/2022		14	1577.464789	8000	1577.465	700	30.0%	9.0%	0.0%	15.0%	46.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	221.80	389.80	566.00	353.60	0.124	136,545.19
	8/1/2022	8/31/2022		31	3492.957746		3492.958	700	30.0%	9.0%	0.0%	15.0%	46.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.124	303,235.43
	9/1/2022	9/26/2022		26	2929.577465		2929.577	700	30.0%	9.0%	0.0%	15.0%	46.00%	167.50	340.90	436.30	323.70					0.145	297,621.22
اجمالي الكمية خلال المستخلصات	اجمالي																						3,109,570.78

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول 2.5 كم

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر الاسناد : 2021-11-17

بند (11) اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه نيوجيرسي وجهين بارتفاع 90سم

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه العاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ك	ك1	ك2	ك3		ع	د	ز	ت	ع	د	1ع	1د		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
3م	9/27/2022	9/30/2022		4	0.606060606	10	0.606061	466	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.102	28.71
	10/1/2022	10/31/2022		31	4.696969697		4.69697	466	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	234.60	403.30	566.00	353.60	0.106	231.64
	11/1/2022	11/30/2022		30	4.545454545		4.545455	466	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	253.40	442.20	566.00	353.60	0.139	293.47
	12/1/2022	12/1/2022		1	0.151515152		0.151515	466	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	270.30	486.80	566.00	353.60	0.171	12.04
اجمالي																							565.86
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																							

بند 12 اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة نيوجرسي ارتفاع 90سم


رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ل	ل1	ل2	ل3		ا	ع	د	ز	ت	ع1	د1	ت1		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		العنصر الثالث	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين		
2م	7/18/2022	7/31/2022		14	84.78873239	430	84.78873	640	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.089	4,839.76
	8/1/2022	8/31/2022		31	187.7464789		187.7465	640	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	221.80	389.80	566.00	353.60	0.087	10,451.65
	9/1/2022	9/26/2022		26	157.4647887		157.4648	640	20.0%	9.0%	0.0%	10.0%	61.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.102	10,243.74
اجمالي																							25,535.14
اجمالي الكيهه خلال المستخلصات																							

بند (13) اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد 25*30/20سم مصنوعه بطريقة الاهتزاز الميكانيكي

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الأيام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									ل1	ل2	ل3	ل4		ع	د	ز	ت	ع1	د1	ت1	ل1		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		المنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين		
3م	9/27/2022	9/30/2022		4	2.484848485	41	2.484848	113	15.0%	0.0%	0.0%	10.0%	75.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.068	18.96
	10/1/2022	10/31/2022		31	19.25757576		19.25758	113	15.0%	0.0%	0.0%	10.0%	75.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	234.60	403.30	566.00	353.60	0.069	150.86
	11/1/2022	11/30/2022		30	18.63636364		18.63636	113	15.0%	0.0%	0.0%	10.0%	75.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	253.40	442.20	566.00	353.60	0.086	181.45
	12/1/2022	12/1/2022		1	0.621212121		0.621212	113	15.0%	0.0%	0.0%	10.0%	75.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	270.30	486.80	566.00	353.60	0.101	7.11
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																							358.39

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة



Handwritten signature and stamp of the company engineer.

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : اعمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول 2.5 كم

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر الاسناد : 2021-11-17

بند (15) اعمال تخطيط البويات

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه	
									لك	لك1	لك2	لك3		أ	ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت			1ل
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين			سولار
3م	9/27/2022	9/30/2022		4	0.606060606	10	0.606061	175	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%		167.50	340.90	436.30	323.70	232.60	396.50	566.00	353.60	0.018	1.96
	10/1/2022	10/31/2022		31	4.696969697		4.69697	175	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%		167.50	340.90	436.30	323.70	234.60	403.30	566.00	353.60	0.018	15.18
	11/1/2022	11/30/2022		30	4.545454545		4.545455	175	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%		167.50	340.90	436.30	323.70	253.40	442.20	566.00	353.60	0.018	14.70
	12/1/2022	12/1/2022		1	0.151515152		0.151515	175	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.00%		167.50	340.90	436.30	323.70	270.30	486.80	566.00	353.60	0.018	0.49
اجمالي																							32.33	
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																								

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

بند 16 توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة شاملة الحفر مواسير ق50سم

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									لك	1.لك	2.لك	3.لك		ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت	1ل		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	9.916666667	21	9.916667	750	15.0%	20.0%	0.0%	10.0%	55.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.080	598.10
	7/1/2022	7/19/2022		19	11.08333333		11.083333	750	15.0%	20.0%	0.0%	10.0%	55.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.099	823.03
اجمالي																							1,421.13
اجمالي الكمية خلال المستخلصات																							

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

بند 17 توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة ق1 بطول مسافة تغطيتها

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكليه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثالث	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ل1	ل2	ل3	ل4		ع	د	ز	ت	1ع	1د	1ت	1ل		
	من	الى							اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
1م	6/14/2022	6/30/2022		17	179.9166667	381	179.9167	2250	25.0%	30.0%	0.0%	10.0%	35.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	207.20	413.00	566.00	332.00	0.125	50,709.86
	7/1/2022	7/19/2022		19	201.0833333		201.0833	2250	25.0%	30.0%	0.0%	10.0%	35.00%	167.50	340.90	436.30	323.70	217.50	417.60	566.00	353.60	0.151	68,481.67
اجمالي																							119,191.53
اجمالي الكليه خلال المستخلصات																							

اجمالي الكمية خلال المستخلصات

اجمالي قيمة فروق الاسعار من مستخلص 1 الي مستخلص 3 ختامي

3,641,816.11

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد حسن الناقة



Handwritten signature and stamp of the company engineer.