

مستخلص جاري رقم (1) عن مشروع اعمال ازدواج الفرافرة - النهضة (القطاع الثالث) حتي مجلس المدينة بطول 3كم - مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الي تاريخ: 10/9/2023

عن الفترة من: بداية العمل

عقد رقم : 2023/2022/2070 بتاريخ : 2023/5/28

رقم البند	البند	الغنة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أثرية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة 2 , 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . يتم زيادة مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة	٣١,٥٠	م³	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	يراعى تطبيق بنود العقد
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والإسبوعية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأثرية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.80جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .	٢٠,٠٠	م³	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٠٠,٠٠٠	٠,١٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	المعمل متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقليّة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 95 كم . يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث ان متوسط مسافة النقل 80 كم	٢٧٢,٠٠	م³	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥٠٠,٠٠٠	١٢٥٠٠,٠٠٠	جاري	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	لوحات المشروع والبرنامج الزمني متواجدة
١-٣	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج نقل الكشط عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص ..	٦١,٠٠	م³	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٠٠,٠٠٠	٠,١٠٠,٠٠٠	جاري	٦١,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٦١,٠٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١ , ٢ كجم / م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة فلت الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٢٧,٥٠	م²	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٢٠,٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥٥٦٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٦٨٧,٥٠٠	السيارة غير متواجدة
١-٥	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري	٥٥٦٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٦٨٧,٥٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقليّة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٤٦,٠٠	م²	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 4 .. كجم / م² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٩,٢٠	م²	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٧	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسلك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقليّة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠,٠٠	م²	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٨	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	
الاجمالي											٤٣٦٠,٦٦٢,٥٠



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع:
محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
علي الحساب

مدير عام المشروعات
مدير المشروع
أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن البيانات المبينة بظهوره وقدرها
المحاسب
يدفع الي المقاول
يعتمد
تحريراً في

مدير المشروع

مهندس العملية
١٠/٢
١٠/٢

الشركة المنفذة

محمد وهيب وشركاه
البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
س.ب. ١٠٦٢٧ ب.ض. ٩٠٥ - ٧٢٩ - ٣٧
م.ض. ٠١ - ٠٠ - ٤١٠ - ١٢٦٧ - ٥٠ - ٥٠