

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى اسناد تنفيذ اعمال كوبري سيارات
البوليفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح -
الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٨

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١١٠٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ اسناد تنفيذ
اعمال كوبري سيارات البولييفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (
السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (١) سيارات ملاكى سيدان المنصوص
عليها بكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٨

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصير محمد شمس الدين



ج

س

مصلحة: السيد العامه للظرم واليكاري

قسم : المحاسب
المبلغ المستحق إلى : شركة كوندور للتأمين والاصح

بموجب } الطلبات طيه ، أو : تم حارس

ضار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
شركة / كونكورد للتسيير والرفع

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲۳۱ مسائل

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب النمط

المختتم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
المرفقات	بيانات			نوع الخصم			
مع صاري أحماد تنفيذ كوري سياره البوليغارد ضمه مشروع القطار الكهربائي	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	٩١٠٨٨٢٠٢٤
	إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه		
	عادي						
	إضافي						
	دمغة توقيع						
	قرش						
	قرش						
	قرش						
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

۹۹۰

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ التاريخ _____ الإيمضاء :

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣م - ٢٠١٨م - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٢) مستحب

رقسم : _____ إعضاء الكاتب الموقوت : _____

المستحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيفه

امضاء طالب أو كاتب التصدير

فر _____ سنة ٢٠١

في _____ سنة ٢٠١

امضاء طالب أو كاتب التصدير

إِذْنٌ صَرَفٌ

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة التقديرية بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الصناعية										
٥	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.	م٣	٦٠	٢٢٠٠٠	١٣٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٦	المتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية أو معدات خفيفه في أرض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك .	م٣	٨٧	١٠٠٠	١٩٥	١٩٥٠	٠	٠	٠	٠	مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٧	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات .	م.ط	٣٦٠	٩٠	٩٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة بازلتية اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم٢ و حتى ٧٠٠ كجم/سم٢ .	م.ط	٤٣٦	٩٠	٦٥	٦٥٠	٠	٠	٠	٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٣٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك .	م٣	٦٥	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٣٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في تربة جرانيت او بازلت باجهاد متوسط ٧٠٠ كجم/سم٢ .	م٣	٢٤٤٨	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	لوحات المشروع متواجدة
٣٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المورده من خارج الموقع حول الاساسات .	م٣	١٢١	١١٠٠	٥٤	٥٤٠	٠	٠	٠	٠	المعمل متواجد
٣٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه باجهاد ٢٥٠ كجم/سم٢ .	م٣	١٥٧٥	٧٥	٦٥	٦٥٠	٠	٠	٠	٠	المكاتب متواجدة
٣٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للأساسات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم٢	م٣	٢٢٠٥	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	البرنامج الزمني متواجد
١-٣٧	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م٣	م٣	٢٠٠	١٢٠٠	٧٠٠	٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	الأمن الصناعي موجود
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية باجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢										التقرير المبندى موجود
١-٣٨	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	م٣	٢٨٣٥	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٣ شحانة ابراهيم
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري	م٣	٢٩٤٠	٧٠	٧٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣٩	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م٣	٣٠٩٨	٣٣٤٠	٤٧٠	٤٧٠٠	٠	٠	٠	٠	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section	م٣	٢٠٠	٣٣٤٠	٤٧٠	٤٧٠٠	٠	٠	٠	٠	
١-٤٠	علاوة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم٢	طن	٦٥٠٠٠	١٣٦	٢٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٢٣٥٠٠	١٢٠٠	٦٥٦	٦٥٦٠	٠	٠	٠	٠	
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	١٢٠٠	٦٥٦	٦٥٦٠	٠	٠	٠	٠	
	التشوينات										
٤١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٦٥٠٠٠	١٣٦	٧٥	٧٥٠	٠	٠	٠	٠	
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	١٢٠٠	١١٠	١١٠٠	٠	٠	٠	٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية											
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											
السابق											
الباقى											
٠,٠٠											
٢٥,٠٨٥,٠٩٢,٩٠											
٢٥,٠٨٥,٠٩٢,٩٠-											



الهيئة العامة للطرق والكباري			مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		الشركة المنفذة - مدير المكتب الفي م / اشرف الهادي التوقيع:	
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طيبخ			مدير عام الشؤون المالية و الادارية		مكتب يورو كونسلت م/احمد السيد محمد		الشركة المنفذة - مدير المشروع م / محمد صابر حسن التوقيع:	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول			تحريراً في / / ٢٠٢٢		المحاسب /			
قرش جنيه			على الحساب		نهائياً			
يدفع المقاول مبلغ			ملاحظة: الفئات		غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من			
يعتمد،،			مدير المصلحة					

اسم العمل :

اسم المقاول

رقم ومقدار التصديق

..... بند الميزانية

[illegible]

2

الباقى للمقاو

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاو

تحريرا في سنة ٢٠٠

أقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات امضاء

..... إقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

..... بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ

تفقيذ في سجل رقم ٥٥ (٢٠٤) برقم
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠٠

علاقات الكاتب الممنوط

شرك

_____ اذن

يقبل سحب صرف

بمبلغ

تحریر فی سہ

(١) سبط

(١) سَجَبًا سَيْبًا - اِذَا صُرِفَ) رَمَعُ

(۴) دالہ حرف کشفہ، الحہ لات، قفہ الکاتب المنہط

رقم القيد : علامة كتاب الشطب

تسلّم التّحويّل رقم إق. بانن، أو إق. علم، هذا الحساب المتّقدّم بيانه (*) وأنّه تسلّم المستحقّ له

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠٠٠ المقاول

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : الأعمال الصناعية												
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالصرف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م³	٦٩	٣٠٠	٠	١٣٢	١٣٢	جارى	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المرورية أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م³	٢٢٤	٢١٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	جارى	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٢٤	المتر المكعب حفر إستكشاف بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنفء العمل	م³	١٠٠	٢١٩	٠	٢٠٨	٢٠٨	جارى	٢٠,٨٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	٠	١٠٧	١٠٧	جارى	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت او بازلتية بإجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم / سم² و حتي ٧٠٠ كجم / سم² والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٠	٧٢	٧٢	جارى	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع في تربة جرانيت او بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم² بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١١٠	١٣٢٠	٠	١٣١٧	١٣١٧	جارى	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	لوحات المشروع متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المورده من خارج الموقع حول الاساسات و حول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م³	١٥٥	١٠٠٠	٠	٥٤	٥٤	جارى	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المعمل متواجد
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٩٦٠	١٠٠	٠	٦٥	٦٥	جارى	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	المكاتب متواجدة
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم² ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى	م³	٢٦٧٠	١٣٨٠	٠	١٢٦٨	١٢٦٨	جارى	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم² وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م³	م³	٢٤٠	١٣٨٠	٠	٧٠٠	٧٠٠	جارى	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	الأمن الصناعى موجود
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت نور تلاندى عادى	م³	٣٤٠٠	٤٥٥	٠	٤٥١	٤٥١	جارى	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	التقرير المبدئى موجود
٣٤	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	م³	٣٤٠٠	٤٥٥	٠	٤٥١	٤٥١	جارى	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٣٥٤٠	١٦٨	٠	١٦٧	١٦٧	جارى	٥٩١,١٨٠	٠	٥٩١,١٨٠	
٣٦	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م³	٣٦٥٠	٣٨٠٨	٠	١١٠٣	١١٠٣	جارى	٤,٠٢٥,٩٥٠	٠	٤,٠٢٥,٩٥٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية و كوستاتها	م³	٢٤٠	٣٨٠٨	٠	١١٠٣	١١٠٣	جارى	٢٦٤,٧٢٠	٠	٢٦٤,٧٢٠	
٣٩	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم²	م³	٢٤٠	٣٨٠٨	٠	١١٠٣	١١٠٣	جارى	٢٦٤,٧٢٠	٠	٢٦٤,٧٢٠	
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكميات سابقة الصب	طن	١١٢٠٠٠	١٢٩	٠	٦٣	٦٣	جارى	٧,٠٥٦,٠٠٠	٠	٧,٠٥٦,٠٠٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠ / ٤٠)	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	٠	٧٣٥	٧٣٥	جارى	٣٠,٥٠٢,٥٠٠	٠	٣٠,٥٠٢,٥٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												
٤٨,٣٧٣,٩٩٨												
٢٥,٠٨٥,٠٩٢,٩٠٠												
٢٣,٢٨٨,٩٠٥,١٠٠												

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / انصر محمد نصر طببخ	مدير عام الشؤون المالية و الادارية	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المكتب م / اشرف الهادى
	م / مصطفى عبد الجواد	تحريراً فى / / ٢٠٢٣ / المحاسب /		التوقيع :
	م / مصطفى عبد الجواد	قرش جنيه على الحساب		الشركة المنفذة - مدير المشروع م / محمد صابر حسن
		يدفع المقاول مبلغ نهائياً	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	التوقيع :
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		
		يعتمد ،،، مدير المصلحة		

اسم العمل

..... الاسم المقاول

مادة مقدمة الأعمال التي تم (إخراجها)

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٤٨٢٧٢٩٩٨	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٢٥.٨٥.٩٩,٩٠	
مستحق صرفه		٢٢٢٨٩.٥٠,١٠	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة أصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ	امضاء

.....

شيك
اذن
صرف

يعتمد سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

اسم العمل

..... الاسم المقاول

مادة مقدمة الأعمال التي تم (إخراجها)

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٤٨٢٧٢٩٩٨	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٢٥.٨٥.٩٩,٩٠	
مستحق صرفه		٢٢٢٨٩.٥٠,١٠	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة أصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ	امضاء

.....

شيك
اذن
صرف

يعتمد سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

اسم العمل

..... الاسم المقاول

مادة مقدمة الأعمال التي تم (إخراجها)

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٤٨٢٧٢٩٩٨	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٢٥.٨٥.٩٩,٩٠	
مستحق صرفه		٢٢٢٨٩.٥٠,١٠	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة أصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ	امضاء

.....

شيك
اذن
صرف

يعتمد سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب