

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - المنهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تمهيد طيه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ شركة المراسى للمقاولات العمومية .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالإلزام نحو اطراجةة والصرف ومما افاننا برقم ولا يري السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها ملف العملية .

وتفضلوا مباحثكم بهجول فانك المبرام ...

تحريراً فى : ٢١ / ١ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح
عدد { } حصر الأعمال
عدد { } كتاب المحملات



٢٠٢٤
٢١ / ١



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: مصلحة الجمارك

قسم: قسم الجمارك

المبلغ المستحق إلى: مصلحة الجمارك

الطلبات طيه، أو: الطلب

بموجب: الطلب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك

شيك على البنك المركزي في: شيك

شيك على الخارج: شيك

يسحب باسم: شيك

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: شيك

رقم: ٢٠٢

الختم: الختم

الجملة: ٢٠٢

تقديم في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات: ١

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢

نوع الخصم: شيك

بيانات: شيك

رقم: ٢٠٢

جنبيه: ٢٠٢

قسم: شيك

فرع: شيك

بند: شيك

إجمالي الأجل: شيك

بيانات الاستقطاعات: شيك

قرش: شيك

جنبيه: شيك

عادي: شيك

إضافي: شيك

دعقة توقيع: شيك

قرش: شيك

قرش جنبيه: شيك

رسم الدعقة: شيك

صافي القيمة المطلوب صرفها: شيك

علامة: شيك

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: شيك
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: شيك
- جاري: شيك
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: شيك
- الإيرادات: شيك
- بتاريخ: شيك
- الإمضاء: شيك

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح.» برقم: شيك

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: شيك

رجوع في سنة ٢٠٢: شيك

(علامات المراجع ورئيس المصلحة): شيك

شيك: شيك

يعتمد سحب: شيك

إذن صرف: شيك

وكيل الحسابات: شيك

مدير أو رئيس الحسابات: شيك

في سنة ٢٠٢ يبلغ: شيك

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٠٠٠٠ ٢٠٢١

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح.»): شيك

قيد في دفاتر الحسابات المختصة: شيك

(د) الختم ذو التاريخ: ٢٠٢

(٣) سحب: شيك

رقم: شيك

إذن صرف: شيك

الشيكات: شيك

الحسابات: شيك

تحت رقم: شيك

إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٤) قيد في سجل: شيك

رقم: شيك

إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٥) أدرج في كشف: شيك

رقم: شيك

إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٦) استلمت: شيك

رقم: شيك

إذن صرف: شيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: شيك

في سنة ٢٠٢: شيك

عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

مقاريض ١٠ / ٢٠٢٢ مع شركة المراسي للمقاولات العمومية

٢٠٢٢ / ١٠ / ٤ بتاريخ

المعد، رقم ٤٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أبارة العقود

[illegible]


مكتسب
والتعليم الإدارة المركزية
محمد
يلوي سامي صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشبوط وأن البالغ الثبينة بظهرة وقنرة : ١٠٥٧٥٣٩٦,٠٠ جنيه سبق صرفها للقنول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المفاوض مبلغ : ٢٤٣٤٨٧٥,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم	سنة	تحريره في
مدير الأعمال الأسم	روجع فوجد على صحة	٢٠٢٢/١١/٢١
مهندس الخبرة الأسم	سنة	تحريره في
مهندس الإسم للأسم	أقر بصحة ذلك	

أسم المصلحة : رقم كفاءة طريق سمود / سان الحجر (القطاع الثالث) بطول ٥ كم بطلون مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أسم المقاول : شركة الراسي للمقاولات العمومية .

رقم ومقدار التصديقي : رقم المستند : (عدد للحقات) رقم التصديقي : التقيمة :
بند الميزانية : نوع الميزانية : فرع : بند : حذف :

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
		محجوز	٧٥	١٢١٧٢٣	٥ % ضمان أعمال
		مصرح بصرفه	٧٥	٥٥٩١١	ضمانات
-		١٠٥٧٥٣٦٦	٧٥	٢٤٣٤٨	١ % أرباح تجارية .
-		٢٤٣٤٨٧٥	٤٠	٤٥٧٥	إيراد تجارب معمل المنطقة
		قرش			جنيه
		جنيه			الاستقطاعات
					رسوم دفعة أصل
					رسوم دفعة إضافي
					أمانات
					إيرادات
					جمله الإستقطاعات
					صافي المبلغ للتحقيق
		سنة			رئيس المصلحة
		تحريراً في :			علامة
		أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات			إمضاء
		أقرار بأن ربط الهدئ الخصص يسمح بالصرف			إمضاء
		بأن المبلغ معني بالأمانات بتاريخ			إمضاء
		تقيد في سجل رقم ٥٥ عـج برقم			ختم ذو التاريخ
		تحريراً في سنة			رواجع :
		علامات الكتاب الموثقين			شيك
					إذن صرف
		سحب			يتمدد
		بمبلغ			رئيس الحسابات
					تحريراً في سنة
		(١) شطب			ختم ذو التاريخ
		(٢) سحب ، ،			رقم
		(٣) تقيد في السجل			الكاتب الموثق
		(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم			الكاتب الموثق
					شيك
					تحت رقم
					رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب)
					والر بائي موافق على هذا الحساب التقدم بهانه (*) وأني تسلمت
					تسلمت التحويله رقم



اسم المشروع : ازدواج طريق سعود / صان الحجر اتجاه سعود (القطاع الثالث)
تنفيذ شركه : المراسى للمقاولات

تقرير عملى رقم (٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٤

قام بالصب واحضار المكعبات العينات : م / احمد سمير

بيانات اداريه :- قام بالصب واحضار المكعبات العينات : م / احمد سمير
عدد (٢٠) مكعب خرسانه عاديه ومسلحه لزوم اعمال الحائط الساند ترعة الفولى والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التى اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	النتائج (كجم/سم ^٢)	الابعاد (سم)	الوزن (كجم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢	٢٠٢٣/١١/٠٦	٢٧٩	٢٧٩	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	١	٢٠٢٣/١٠/٠٩	خرسانة عاديه
			٢٧٨	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٢		
			٢٧٥	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	١		
	٢٠٢٣/١١/٠٧	٢٨٠	٢٧٣	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٢	٢٠٢٣/١٠/١٠	خرسانة عاديه
			٢٨٢	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٢٠	٣		
			٢٨٠	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	١		
	٢٠٢٣/١١/٠٨	٢٧٧	٢٧٨	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٢	٢٠٢٣/١٠/١١	خرسانة عاديه
			٢٧٨	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	٣		
	٢٠٢٣/١١/٠٩	٣٢٦	٢٧٦	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	١	٢٠٢٣/١٠/١٢	خرسانة عاديه
			٢٧٦	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٢		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢	٢٠٢٣/١١/٠٨	٣٨٩	٣٧٦	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	١	٢٠٢٣/١٠/١١	خرسانة مسلحه
			٣٧٨	٢,٤٣٣	١٥*١٥*١٥	٨٢١٠	٢		
	٢٠٢٣/١١/٠٩	٣٨٥	٤٠٠	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	١	٢٠٢٣/١٠/١٢	خرسانة مسلحه
			٣٨٦	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٢		
	٢٠٢٣/١١/١١	٣٨٨	٣٨٤	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	١	٢٠٢٣/١٠/١٤	خرسانة مسلحه
			٣٩٢	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٢		
	٢٠٢٣/١١/١٣	٣٨٠	٣٦٨	٢,٤٤٧	١٥*١٥*١٥	٨٢٦٠	١	٢٠٢٣/١٠/١٦	خرسانه مسلحه
			٣٨٨	٢,٤٣٦	١٥*١٥*١٥	٨٢٢٠	٢		
	٢٠٢٣/١١/١٤	٣٧٤	٣٧٣	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	١	٢٠٢٣/١٠/١٧	خرسانة مسلحه
			٣٧٥	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	٢		

يتم الرجوع الى ملف العمليه لمقارنه النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

قام بالكسر : ا / سعيد طه .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	٢٠	١٦٧	٣٣٤٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣٤٩٠
م. ا ١٥ %			٥٢٣,٥٠
ض. م. ١٠ %			٥٦١,٩
الاجمالي			٤٥٧٥,٤

٢٠٢٣/١١/١٥

تحريرا في:

مهندس المعمل / زما / محمود كرم

رئيس الاداره المركزيه

مهندس اعلام

سلوى سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبد الوهاب فؤاد

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تميمه طيبه وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٦ } جارى عن رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .

عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٤٥ .

تنفيذ شركة المراسى للمقاولات العمومية .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص والعملية متواجدة بعدد (٤) عمال بالإدارة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول جائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١ / ٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
السيد / سامى صالح



سعود / صان الحجر القطاع الثالث


قطاع الحائط

البند	الاجمالي
كمية الاحلال	450.5
كمية الخرسانة العادية	735
كمية الخرسانة المسلحة	1750
كمية الحديد (كجم)	1874
كمية التربة	4198

م . الشركة المنفذة م. محمد المراسى
التوقيع م. محمد المراسى
م الهيئة العامة
التوقيع



سعود / صان الحجر القطاع الثالث



طول القطاع الثالث للحائط ٧٠.٢٢ م

م . الهيئة

التوقيع

م . الشركة المنفذة

التوقيع



سعود / صان الحجر القطاع الثالث				
القطاع الثالث للحائط			م ٧٠.٢٢	
	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية
الاحلال	70.22	4.5	0.5	157.995
خ عادية	70.22	3.5	1	245.77
القضية الاولى	70.22	2.5	1	175.55
القضية الثانية	70.22	2	1	140.44
القضية الثالثة	70.22	1.5	1	105.33
القضية الرابعة	70.22	1	1	70.22
القضية الخامسة	70.22	0.75	1.1	57.9315
القضية السادسة	70.22	0.5	0.85	29.8435
ركبة ١	2.1	4.925		10.3425
ركبة ٢	4.25	4.925		20.93125
كمية الاحلال		157.995		
كمية الخرسانة العادية		245.77		
كمية الخرسانة المسلحة		610.58875		
كمية الحديد		$(3*70.22*.6)*6=758 * (0.617) =468$		
كمية التربة				
150.1	63.87	1		2.35
182.0	63.87	1		2.85
214.0	63.87	1		3.35
245.9	63.87	1		3.85
277.8	63.87	1		4.35
340.7	63.87	1.1		4.85
1410.57		إجمالي كمية التربة		

م . الهيئة

م. الشركة المنفذة

م. المهندس



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



The diagram illustrates a stepped spillway section. Key dimensions include:

- Total height: 5.900m
- Top width: 2.00m
- Bottom width: 0.500m
- Step heights (from top to bottom): 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 0.800m.
- Step widths (from left to right): 1.750m, 1.500m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m, 1.000m.
- A label "canal bottom level" indicates the base of the structure.

التوقيع

التوقيع عبد السلام



سعود / صان الحجر القطاع الثالث

الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	القطاع الثاني للحاتط	م62
139.5	0.5	4.5	62	الاحلال	
217	1	3.5	62	خ عادية	
155	1	2.5	62	القضبة الاولى	
124	1	2	62	القضبة الثانية	
93	1	1.5	62	القضبة الثالثة	
62	1	1	62	القضبة الرابعة	
51.15	1.1	0.75	62	القضبة الخامسة	
24.8	0.8	0.5	62	القضبة السادسة	
9.3575	4.925	1.9		ركبة ١	
9.3575	4.925	1.9		ركبة ٢	
139.5				كمية الاحلال	
217				كمية الخرسانة العادية	
528.665				كمية الخرسانة المسلحة	
$(4*62*8)*6=1190 * (0.617) = 734.5$				كمية الحديد	
كمية التربة					
2.35	1	58.2	136.77		
2.85	1	58.2	165.87		
3.35	1	58.2	194.97		
3.85	1	58.2	224.07		
4.35	1	58.2	253.17		
4.85	1.1	58.2	310.497		
إجمالي الكمية				1285.347	

م . الهيئة
التوقيع

م . الشركة المنفذة
التوقيع محمد بلورج

الهيئة العامة للطرق والكباري


الهيئة العامة
للمرور والنقل البري
(GARBLT)



شركة المراسي للمقاولات



سعود / صان الحجر القطاع الثالث



القطاع الاول للحائط بطول ٦٨ م

م . الهيئة

التوقيع

م . الشركة المنفذة

التوقيع محمد بدر المهرس



سعود / صان الحجر القطاع الثالث

القطاع الاول للحائط	القطاع الاول للحائط			الكمية
	الارتفاع	العرض	الطول	
68م	0.5	4.5	68	الإحلال
153	1	4	68	خ عادية
272	0.5	4	68	القضبة الاولى
136	0.5	2.5	68	القضبة الثانية
85	1	2	68	القضبة الثالثة
136	1	1.5	68	القضبة الرابعة
102	1	1	68	قضبة الخامسة
68	1.1	0.75	68	قضبة السادسة
56.1	0.8	0.5	68	القضبة السابعة
27.2				

153	كمية الإحلال
272	كمية الخرسانة العادية
610.3	كمية الخرسانة المسلحة
$(4*68*8)*5=1.088 * (0.617) = 671.3$	كمية الحديد

كمية التربة			
159.8	68	1	2.35
193.8	68	1	2.85
227.8	68	1	3.35
261.8	68	1	3.85
295.8	68	1	4.35
362.8	68	1.1	4.85
1501.78	اجمالي كمية التربة		

م . الهيبة

التوقيع

م . الشرحه المنفردة

التوقيع صبري محمد