

نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدد أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	جنيه	مليم						جنيه	مليم			
1	توريد وتركيب علود انارة 12 متر حسب المواصفات	٢٧٥٨٠	بالعدد	٠	٣٠	٣٠	جاري	٨٢٧٤٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
2	نقل وإعادة تأهيل وتركيب علود انارة بزرع واحد بطول 10 متر حسب المواصفات	٥٥٠٠	بالعدد	٠	٨	٨	جاري	٤٤٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
3	فك ونقل كشف وإعادة تركيب مرة أخرى بالموقع والبنء شامل جميع ما يترجم حسب المواصفات الفنية	٦٠٠	بالعدد	٤٠٠	٣٤٥	٧٤٥	جاري	٤٤٧٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
4	توريد وتركيب C.O.B	٥٠	بالعدد	٠	٦٠	٦٠	جاري	٣٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
5	توريد وتركيب Led Power Supply	٥٠	بالعدد	٠	٣٧٥	٣٧٥	جاري	١٨٧٥٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
6	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسطح (70+150*3) مم ² مغلف P.V.C	١٠٠٠	بالمتر	٢٨٩٥	١٢٣٥	٤٢٣٠	جاري	٤٢٣٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسطح (16*4) مم ² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم ² بن السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات	٢٦٠	بالمتر	٢٠٠٠	٥٣٥٠	٧٣٥٠	جاري	١٩١١٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
8	إزالة الأصدء الثقلة	١٥٠٠	بالعدد	٠	٢	٢	جاري	٣٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
9	نقل وإعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع عومسية حسب المواصفات	٥٠٠	بالعدد	٠	٤	٤	جاري	٢٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
13	توريد وتركيب أبواب أصدء حسب مقاسات أبواب الأصدء الموجودة بالموقع	٢٠٠	بالعدد	٥٠٠	١٢٥	٦٢٥	جاري	١٢٥٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
14	توريد وتركيب وصلة ريك (95+185*3) مم ² ألومنيوم	١٥٠٠	بالعدد	٠	٧	٧	جاري	١٦٥٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
15	توريد وتركيب خلية ضوئية 10 امبير	٣٥٠	بالعدد	٠	٦	٦	جاري	٢١٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
16	توريد وتركيب كونتكتور AC3-110A جهد تشغيل للماف (380-220) فولت	٧٥٠٠	بالعدد	٠	٥	٥	جاري	٣٧٥٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
22	توريد زيت المحول والسليكليل وترموست الحرارة	١٥٠	بالمتر	٠	٤٢	٤٢	جاري	٢٩٦٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
23	توريد وتركيب كابل ألومنيوم 70*3 مم ² XLPE جهد 12/20 K.V	١٠٠	بالمتر	٠	٢٩٦	٢٩٦	جاري	٣٥٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
24	توريد وتركيب وصلة لحام كابل 70*3 مم ² لكابلات ألومنيوم مسطح	٥٠٠	بالعدد	٠	٧	٧	جاري	٣٥٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
26	توريد وتركيب نهلية داخلية 70*3 مم ² XLPE لكابل ألومنيوم مسطح جهد 12/20 K.V	٨٠٠	بالعدد	٠	٤	٤	جاري	٣٢٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
29	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أصدء - كشافات - لوحات - كابلات)	٧٥٠٠٠	بالشهر	٢	٣	٥	جاري	٣٧٥٠٠٠	٠			المدة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٤
الاجمالي												٨٠٨٤٨٥٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها إلى المقاول .
تحريراً في سنة
مبلغ إلى المقاول مبلغ مليم جنيه
على الحساب
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
مدير المصلحة.....

تحريراً في سنة
مبلغ إلى المقاول مبلغ مليم جنيه
على الحساب
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
مدير المصلحة.....



المقاول
أحمد محمد