

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز
بخصوص :- ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٣) جاري عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٣/١١/١٥

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



مرفقات

مرفقات



تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز
بخصوص :- ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الرناسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد وغير متواجده بالمشروع
- ٦- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي:- ٢٠٢٣/١١/١٣



مهندس

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الى ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

"ادارة المشـــــروعـــــات"

رقم البيد	نوع الاعـــــمل	كميات العقد	اللمة		الوحدة	مقدار العمل السابق		مقدار العمل الذى تمت		قيمة العمل الذى سبق صرفها		قيمة الاعمال التى تمت الى الان		استقطاع ارب عزز		المبلغ بعد الاستقطاع	
			جنيه	جنيه		كمية	كمية	التي تمت الى الان	جاري / نهى	جنيه	جنيه	التي تمت الى الان	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١	اعمل توريد وتشغيل طبقة اسفل من الاحجر الصلبة المتكرجة مسافة ١٠٠ كم	٥٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠		٢م			٤٨,٤٩٠,٠٠	جاري			٢,١١٦,٩٥٠,٠٠	١٣,٣٣٤,٧٥	٢,١٥٣,٦١٥,٢٥			
٢	اعمال انشاء طبقة اسفل مثبت سمك ٢٥ سم وذلك باعادة توريد الاسفلت وطبقة الاسفلت القاعم معا FDR	٥٨,٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠		٢م	٥٥,٠٠	٤٨,٤٩٠,٠٠	جاري				١,٥٥٤,٦٥٠,٠٠	٧,٧٧٢,٢٥	١,٥٤٦,٨٧٦,٧٥			
٣	اعمال توريد واصنافه اسمنت مطلق للشرط والمواسمات ووضعها باللمية المقرر بالاحاطة التصميومية وكل ما يلزم لتهيء الاعمال	١,٢٧٠,٠٠	١,٥٥,٠٠	طن	١,٥٥,٠٠	١,٠٠٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٣,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤	اعمال توريد وتركيب بوابخ مواسير سلبية التجهيز قطر داخلى ١٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بجميع مشتعلاته	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	ط.م	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٥	اعمال توريد ورش طبقة تزيين من البيتومين السمك متوسط التطاير MC30 او بالمشعلات الاسفلتية المطابقة للشرط والمواسمات	٥٨,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢م	٢٥,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠	جاري			١,١٨٧,٥٠٠,٠٠	٥,٩٣٧,٥٠	١,١٨١,٥٦٢,٥٠			
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٥٨,٠٠٠,٠٠	١٣٩,٠٠	٢م	١٣٩,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠	جاري			١,١٨٧,٥٠٠,٠٠	٣٣,٠١٢,٥٠	١,٥٦٩,٤٨٧,٥٠			
٧					٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
الكراتت موازين طبقا للاحقة و شروط التعاقد																	
١	اعمال توريد الاتربة	٠,٠٠	١٣,٠٠		٢م			٠,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢	اعمال توريد الاسفلت	٠,٠٠	٢٥,٠٠		٢م			٠,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠	٣,٠٠		٢م			٠,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠	٣,٠٠		٢م			٠,٠٠	جاري			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
فقط احدى عشر مليوناً و تسعمائة و احدى وخمسون الفاً و خمسمائة و اثنان و اربعون جنيه مصري لا غير																	
خصم ٠.٠٥% من اجمالي الاعمال طبقاً لمواصفة جيدة كريمة																	

مدير عام التسون المالية والإدارية
مختار /
سجل صرفها الم. ٩٧٤٨٦١٢,٠٠
المحاسب /
على الحساب نهائيا ١١,٩٥١,٥٤٢,٠٠
بمبلغ المقبول مبلغ ١٢,٠٥٨,٠٠
غير الواردة بمقت الشروط اعدت من

رئيس الادارة المركزية
مهندسين /
بطريق يوسف الجيزار

الملاحظة: الخانات
مدير عام المشاريع
مهندس /
مهندس المشروع :
مدير المشروع :
المعاون :
استشاري المشروع :
تاريخ تأقي : ٢٠٢٢/١١/١٥
روجع توجد على صحة ..
أقر بصحة ذلك ..

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري بيا بطول ٧ كم مركز بيا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من
المبادرة الرئاسية حياة كريمة
شركة بريدسكو المتحدة للمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٣) جاري

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الي ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	المدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الي	من							
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣م	اعمل توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة مسافة النقل ١٠٠ كم	1
			٤٨,٤٩٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٨,٤٩٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢م	اعمال انشاء طبقة اساس مثبتت سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقة الاساس القائم مسما FDR	2
			١,٠٠٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,٠٠٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	طن	اعمل توريد واسطحة اسمنت محلول للترويط والتوسيع وصب بقلية التمرر بمحطة التجميعية وكل ما يلزم لمر الاعمال	3
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ط.م	اعمل توريد وتركيب برنج مرسو سلكة التجهيز قطر ١٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرقة المسلحة لجميع مشتقاته	4
			٤٧,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٣٤,٠٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٢م	اعمل توريد ورش طبقة تشريب من البنتون لسطح مرسو الطر MC30 و بمسحبات الاسطحة المطلوبة للترويط والتوسيع	5
			٤٧,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٣٤,٠٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٢م	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تخرج (ج٤) بسمك ٦ سم	6
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢م	.	7

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري للإعمار

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة / تحسين عثمان محمد و شريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)

حصر عروض اعمال التشريب mco بطريق ببا الدائري بطول 7 كم

حصر الاسفلت طريق ببا الدائري

المحطة (م)	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي	ملاحظات
0	0	6	0.00	0.00	
25	25	6	6.00	150.00	
50	25	5.5	5.75	143.75	
75	25	6.8	6.15	153.75	
100	25	7	6.90	172.50	
150	50	7.1	7.05	352.50	
200	50	7.1	7.10	355.00	
250	50	7	7.05	352.50	
300	50	7	7.00	350.00	
350	50	7.2	7.10	355.00	
400	50	7.1	7.15	357.50	
450	50	7.1	7.10	355.00	
500	50	7.3	7.20	360.00	
550	50	7.2	7.25	362.50	
600	50	6.9	7.05	352.50	
650	50	7	6.95	347.50	
700	50	7.1	7.05	352.50	
750	50	7	7.05	352.50	
800	50	7	7.00	350.00	
850	50	7	7.00	350.00	
900	50	7	7.00	350.00	
950	50	7	7.00	350.00	
1000	50	7.1	7.05	352.50	
1050	50	7	7.05	352.50	
1100	50	7	7.00	350.00	
1150	50	7	7.00	350.00	
1200	50	7.1	7.05	352.50	
1250	50	7.2	7.15	357.50	
1300	50	7	7.10	355.00	
1350	50	7	7.00	350.00	
1400	50	7	7.00	350.00	
1450	50	7	7.00	350.00	
1500	50	7.1	7.05	352.50	
1550	50	7.1	7.10	355.00	
1600	50	7.3	7.20	360.00	
دوران 1	20		4	80.00	
دوران 2	19		3.2	60.80	
دوران 3	5		37	185.00	
دوران 4	3.5		23.5	82.25	
بدايه حاره	4.5		20.5	92.25	
اتجاه ببا	12.2		10.5	128.10	
سوييف	14		3.5	49.00	
الجزء عند المطب	24		8.5	204.00	
الجزء اللي عن مدخل ببا	0	15.5	0.00	0.00	
	25	12.5	14.00	350.00	
	25	12.5	12.50	312.50	
	25	11.5	12.00	300.00	
	25	8	9.75	243.75	
	35	7	7.50	262.50	
				13562.65	

الاجمالي

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة / تحسين عثمان محمد و شريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)

حصر عروض اعمال الاسفلت لطريق ببا الدائري بطول 7 كم

حصر الاسفلت طريق ببا الدائري

المحطة (م)	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي	ملاحظات
0	0	6	0.00	0.00	
25	25	6	6.00	150.00	
50	25	5.5	5.75	143.75	
75	25	6.8	6.15	153.75	
100	25	7	6.90	172.50	
150	50	7.1	7.05	352.50	
200	50	7.1	7.10	355.00	
250	50	7	7.05	352.50	
300	50	7	7.00	350.00	
350	50	7.2	7.10	355.00	
400	50	7.1	7.15	357.50	
450	50	7.1	7.10	355.00	
500	50	7.3	7.20	360.00	
550	50	7.2	7.25	362.50	
600	50	6.9	7.05	352.50	
650	50	7	6.95	347.50	
700	50	7.1	7.05	352.50	
750	50	7	7.05	352.50	
800	50	7	7.00	350.00	
850	50	7	7.00	350.00	
900	50	7	7.00	350.00	
950	50	7	7.00	350.00	
1000	50	7.1	7.05	352.50	
1050	50	7	7.05	352.50	
1100	50	7	7.00	350.00	
1150	50	7	7.00	350.00	
1200	50	7.1	7.05	352.50	
1250	50	7.2	7.15	357.50	
1300	50	7	7.10	355.00	
1350	50	7	7.00	350.00	
1400	50	7	7.00	350.00	
1450	50	7	7.00	350.00	
1500	50	7.1	7.05	352.50	
1550	50	7.1	7.10	355.00	
1600	50	7.3	7.20	360.00	
دوران 1	20		4	80.00	
دوران 2	19		3.2	60.80	
دوران 3	5		37	185.00	
دوران 4	3.5		23.5	82.25	
بدایه حاره	4.5		20.5	92.25	
اتجاه بني	12.2		10.5	128.10	
موقف	11		3.5	49.00	
الجزء عند المطب	24		8.5	204.00	
الجزء اللي	0	15.5	0.00	0.00	
عن مدخل	25	12.5	14.00	350.00	
بيا	25	12.5	12.50	312.50	
	25	11.5	12.00	300.00	
	25	8	9.75	243.75	
	35	7	7.50	262.50	
		الاجمالي		13562.65	

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /