



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق
المنصورة / محلة دمنة / دكرنس بطول ١٤ كم عقد رقم ١٣٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاننا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { ١٦ } تقرير معمل
عدد { ١٨ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



المقد رقم ١٣٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ مستخلص رقم { ٣ }
مع الشركة القابضة لشروعات الطرق والكبارى
عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق النصورة / محلة دمنة / دكرنس بطول ١٤ كم
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ٢

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قروش	جنيه					قروش	جنيه	قروش	جنيه	
أعمال قامت شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بتنفيذها												
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٣م	٤٦٦	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	—	—	١٥٨٤٤٠٠	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١٢	إنشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التدوير	٢م	٦٣	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	—	—	١٣٨٦٠٠٠	—	٢- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	طن	٢٢٠٠	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	—	—	١٠٦٧٠٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
أعمال قامت شركة النيل العامة للطرق والكبارى بتنفيذها												
١	أعمال حفر	٣م	٢٣	—	—	—	—	—	—	٤٠٣٧٤٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٣م	٤٦٦	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	—	—	٤٦٠٠٠	—	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٣م	٣١	١٢٩٠٠	١٢٩٠٠	١٢٩٠٠	١٢٩٠٠	—	—	٦٠١١٤٠٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	—	—	٤٠٩٥٠٠	—	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١٢	إنشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التدوير	٢م	٦٣	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	—	—	١٦٢٩٢٥٠	—	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٣	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	طن	٢٢٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	—	—	١١٠٠٠٠٠	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
الإجمالي												
١٠٩٢٨٦٥٠												
١٤٩٦٦٠٥٠												
الإجمالي العام												

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٠٣٧٤٠٠,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٩٢٨٦٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من
نهائياً

مهندس الإشراف الأسم
م. الشربكة الجندى
سنة
روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأسم
التوقيع
مهندس الشركة الأسم
التوقيع
أقر بصحة ذلك



