

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
إدارة العقود  
ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢٢ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والنتيبه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافقنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص  
عدد { } تقرير معمل  
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.  
عدد { } حصر للأعمال المنفذة  
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



## جمهورية مصر العربية

### استمارة لاعتماد الصرف

( ١ )

مصلحة : **الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية**

قسم : **شعبة الحسابات**

المبلغ المستحق إلى : **شركة النيل لهاتف بلاط والبريد**

الطلبات طيه ، أو : **الطلبات**

بموجب : **الطلبات**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : **شيك**

شيك على البنك المركزي في : **شيك**

شيك على الخارج : **شيك**

يسحب باسم : **شيك**

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : **شيك**

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩٦٨٠٥٠٠	
الجملة		٩٦٨٠٥٠٠	

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

كتب المراجعة \_\_\_\_\_

رئيس القسم \_\_\_\_\_

شرف الدين بالقرارات \_\_\_\_\_

تقيد في السجل برقم : \_\_\_\_\_

الكاتب المنوط (ب) \_\_\_\_\_

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٩٦٨٠٥٠٠	
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش	رسم الدمغة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

رئيس المصلحة \_\_\_\_\_

علامة \_\_\_\_\_

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_

جاري \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_

الإيرادات \_\_\_\_\_

بتاريخ \_\_\_\_\_

الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك \_\_\_\_\_

يعتمد سحب \_\_\_\_\_

إذن صرف \_\_\_\_\_

مدير أو رئيس الحسابات \_\_\_\_\_

وكيل الحسابات \_\_\_\_\_

في سنة ٢٠٢ بمبلغ \_\_\_\_\_

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ - ٢٠٢٣ - ٢٠٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) : \_\_\_\_\_

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_

إمضاءات موظفي الشطب \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

(٣) سحب \_\_\_\_\_

رقم : \_\_\_\_\_

شيك \_\_\_\_\_

إذن صرف \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل \_\_\_\_\_

تحت رقم : \_\_\_\_\_

الشيكات \_\_\_\_\_

الحوالات \_\_\_\_\_

(٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_

رقم : \_\_\_\_\_

الشيكات \_\_\_\_\_

الحوالات \_\_\_\_\_

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢٢ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }  
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ١٩

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		القرش	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	
٣	إعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٩٦	-	٣م	٤١٩٠٠٠	٤١٩٠٠٠	٤٠٢٢٤٠٠٠	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد اترية رملية	٢٥٨	٥٠	٣م	٥٣٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٤٢١٧٥٠٠٠	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	٤٦٠	-	٣م	٣٦٣٠٠٠	٢١٠٠	١٧٦٦٤٠٠٠	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة لمق	٩	٥٠	٢م	١٠٥٠٠	-	٩٩٧٥٠	-	-	-	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٣٠	٥٠	٢م	٦٥٨٠٠	٦٧٠٠	٢٢١١٢٥٠	-	-	-	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣٢	-	٢م	٣٤٥٠٠	٢٢٥٠٠	٧٥٢٤٠٠٠	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٢٥	-	٢م	١٠٥٠٠	-	١٣١٢٥٠٠	-	-	-	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١٠	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٦٣٥	-	م.ط	٤٠٠	-	٢٥٤٠٠٠	-	-	-	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٧٥	-	م.ط	٢٥٠٠	-	١١٨٧٥٠٠	-	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	-	عدد	١٥٠٠٠	-	٥٢٥٠٠٠	-	-	-	البنود المدرجة بالمستخلص .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	-	٣م	٥١١	-	٦٣٨٧٥	-	-	-	٨- التقارير متواجدة
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	-	طن	٤٩٣	١	١١٠٦٥٦٠٠	-	-	-	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	-	٣م	٨٧٦	-	٢٤٠٩٠٠٠	-	-	-	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	-	٣م	٦٦٠٠	-	١١٢٢٠٠٠٠	-	-	-	مهندس العملية
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	-	م.ط	٢١٨٩٨	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	-	-	-	التوقيع
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	-	م.ط	٦٤٨	-	١٧١٧٢٠٠	-	-	-	الإسم
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير و اترية	١٤٠	-	٣م	٥٠٠٠	-	٧٠٠٠٠٠	-	-	-	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠٠	-	عدد	١٥	-	٤٥٠٠٠٠	-	-	-	
٣٢	أعمال تنفيذ حوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	-	م.ط	١١٢٠	-	٢٢٤٠٠٠٠	-	-	-	
٣٣	أعمال تنفيذ حوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	-	م.ط	٢٦٨٨	-	٩٤٠٨٠٠٠	-	-	-	
							٤٦٠٤٨١٦٧٥	-	-	-	الإجمالى
											بنود مستحدثة
١	أعمال دهانات اسمنية	٨٠	-	٢م	٣٤٩٠٠	-	٢٧٩٢٠٠٠	-	-	-	
٢	دهان بردوات	٦٩	-	م.ط	٦٨٥٠	-	٤٧٢٦٥٠	-	-	-	
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	عدد	٩٨٠٠	-	١٧٨٣٦٠	-	-	-	
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	٢٦٥٠	-	٣م	٥٩٥٠٠	٥٠٠	١٥٩٠٠٠٠٠٠	-	-	-	
							١٦٢٤٤٣٠١٠	-	-	-	
											الكارتات
١	أعمال توريد اترية رملية	١٣	-	٣م	٥٣٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	-	-	-	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	٢٥	-	٣م	٣٦٣٠٠٠	٢١٠٠	٩٦٠٠٠٠	-	-	-	
٣	أعمال طبقات الاسفلت	٣	-	٢م	٤٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٠٢٥٠٠	-	-	-	
							٨٣١٢٥٠٠	-	-	-	إجمالى الكارتات
							٦٣١٢٣٧١٨٥	-	-	-	الإجمالى العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٦٢١٥٥٦٩٣٥,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

رئيس الإدارة المركزية  
مهندسى  
سلوى سافى صالح

تحريراً فى سنة المحاسب  
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٦٨٠٢٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

مهندس الإشراف الأسم  
مدير الأعمال الأسم  
مهندس الشركة الأسم

تحريراً فى سنة  
روجع فوجد على صحة سنة  
أقر بصحة ذلك

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

