

مادة اعتماد الصرف
مصلحة: الحبيبة العام للخرق والكبار

بموجب } الطلاب طيه ، أو : الكسوف المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

صاحب الحق أن: وليد بخاري للدراسة والرصد

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٠١٢٦٣٥٠	
	الجملة	١٨٠١٢٦٣٥٠	

رقم : _____
المُخْتَم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

10/15/2019

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكتاب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	المبلغ المستحق	رقم (١) حادى	قسم	فرع	نصل
	الجزء	القطاع الثاني	بند		
	بني	المرحلة الأولى			
	مقدم رقم		إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي	إضافي			
	قرش	جنيه			
	رسم	الدمغة			
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

فنى ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
 الابرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____


٢٠٢ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير اورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب الموط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

شيك، رقم: _____، امضاء الكاتب المنوط: _____

إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات : لنقل الكائنات الحية

(هـ) ادرج في كشف الحوالات رقم: _____، مضاء الكتاب التوقي: _____

شیک

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٩,٩٩٩,٨٣٣.٠٨
قيمة المقايضة
١٩,٩٩٩,٨٣٣.٠٨ المحلة / المقايضة
قيمة امر الاصدار .٠٠٠

العقد رقم (٦٣٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠١/١٢ الى ٢٠٢٥/٠١/١٦

رقم الصفحة	نوع الاعمال	كميات المواد / المقنونة	الكمية	مقدار فصل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة ، تاريخ الاصل التي تمت إلى الآن	جاري / نهائي	قيمة الاصل التي سبل صرفها	قيمة الاصل التي تمت إلى الآن	استقطاع او حيز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
											جنيه	
١	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرفص الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	١٠,٢٠٣.٠٠	١٠٥.٠٠	٣م	١٠,٢٠٣.٠٠	١٠,٢٠٣.٠٠	٠.٠٠	١٠,٢٠٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٢٠٣.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد وتشغيل التربة مع التمسك على طبقات لزوم الجسر والاكتفاء بالميل والا تنق نسبة التحميل كالفورنيا لها عن ١٠ % مسافة النقل ١٠٠ كم	٢١,٥٩٣.٠٠	٢٣٣.٥٦	٣م	٢١,٥٩٣.٠٠	٢١,٥٩٣.٠٠	٠.٠٠	٢١,٥٩٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٠٤٣,٢٦١.٠٨	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات مسافة النقل ١٦٠ كم	٢١,٠٠٦.٠٠	٥٤٤.٠٠	٣م	٢١,٠٠٦.٠٠	٢١,٠٠٦.٠٠	٠.٠٠	٢١,٠٠٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٤٢٧,٢٦٤.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكمية انواعها خارج الموقع	٧,٢٤٣.٠٠	٦٥.٠٠	٣م	٧,٢٤٣.٠٠	٧,٢٤٣.٠٠	٠.٠٠	٧,٢٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٠,٧٩٥.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت السائل سريع التطهير MC 30	٥,٢٥٠.٠٠	٦٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السالخن تدرج (ج) بسك ٦ سم	٥,٢٤٢.٠٠	٣١٩.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبني و اللابويع و الشهرية متواجدة
٨		٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨- يعطى مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ قطع مقاس وخمسون الف جنيه لحين توريد مكينة التصوير وحجرة للمكينة الموردة
	فقط ثمانية عشر مليوناً و اثنا عشر ألفاً و ستمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري و ٨ قرش لاغير										١٨,٠١٢,٦٣٥.٠٨	الاسعار حسب محضر المفازة

تحریر آفی :- ۱۹/۰۱/۲۰۲۵

استشاري المشروع : د. بوعب

رجع فوجد على صفة،

المقاول :

مهندس المشروع: سيد عمار سيد

أقر بصحة ذلك ،،

مدير المشروع :

منال سعد عبد الحفيظ

ملاحظة: الفئات

مهندس / مدير عام المشاريع
مصطفى شعبان

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

• • •

سبق صرفها الي المقلول
المحاسب /

مدفع للمقاول مبلغ ١٨,٠١٢,٦٣٥.٠٨ على الحساب نهائيا

على الحساب نهائيا

بعد...

نيس الادارة المركزية
احمد عارف حسن

مهندس /

اعمال رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الثاني) بطول ٥,٥
بخصوص :- كم مركز ناصر محافظة بلي سويف ضمن المرحلة الاولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة وليد بغدادى للانشاء والرصف

عقد رقم :- العقد رقم (٦٣٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصلين و
باقي المرفقات

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراًفى:- ٢٠٢٥/٠١/٢١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

صور عينات المعمل

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

صورة محضر المفاوضة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



اعمال رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الثاني) بطول ٥,٥
بخصوص :- كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة وليد بغدادى للانشاء والرصف
عقد رقم :- العقد رقم (٦٣٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيداتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥- يوجد محملات في هذا العقد وتم تعليه مبلغ ١٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائة وخمسون الف جنيهه لا غير) لحين توريد ماكينة التصوير وحبارة للماكينة الموردة في مخازن الادارة العامة بالقاهرة
 - ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى :- ٢٠٢٥/٠١/٢١
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

