

عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم -٥,٠٠٠ الي الكم -٤,٧٠٠ بطول ٣,٣٠ كم والمسافة من الكم -٤,٢٧٠ الي الكم -٦,٤٠٠ بطول ٢,١٣٠ كم.

العقد رقم (١٦١٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٩١ كم شهر مايو ٢٠٢٣	٤١٧,٥٠	٣م	١٧٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٧٠٩٠,٠٠	ختامي	٧١٣٥٠٧٥,٠٠	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٥ /٢٠٢٤ في وتنتهي في ٢٠٢٤/١١/٢٠٢٤ . (١٠) استشاري المسار مكتب د / حسن مهدي. (١١) استشاري الحميات مكتب الرائد. (١٢) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١٣) بتطبيق اسعار محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ . (١٤) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٩١ كم شهر مايو ٢٠٢٣	٤٢٧,٥٠	٣م	١١٥٠٠,٠٠	١١٦٧,٠٠	١٢٦٦٧,٠٠	ختامي	٥٤١٥١٤٢,٥٠	جنية	٥٤١٥١٤٢,٥٠
الإجمالي										١٢٥٥٠٢١٧,٥٠
فقط اثني عشر مليون وخمسائة وخمسون الف ومائتان وسبعة عشر و ١٠٠\٥٠ جنيها لاغير										

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

مهندس الإشراف م / راجع بهيج / التوقيع

روجع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥/١ /

استشاري الهيئة XYZ)
م / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع