

قطاع التثقيف و المناطق

رقم البند	نوع العمل	النفقة		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل فى خلال سنة المدة	مقدار العمل الجارى ام نهائى	الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	دينار						جنيه	دينار	جنيه	دينار	
أعمال ساحة الانتظار والمظلات													
٢ - ١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالموقع العام ويشمل تقرير الاستشارى فى التربة العادية والمتناسكة	٤٥٠,٠٠	٧٥	م. ط	٧٥	٧٥	٧٥	٣٣٧٥٠,٠٠					* المهندسون والمشرفون متواجدون * مكتب الموقع موجود * السيارة متواجده * تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية و التحذير و الإنارة موجوده
٣ - ١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تعرق التنفيذ للمقلب الصومية وتطهير وتمييد الموقع العام	٥٠,٠٠	١٥٠	م. ط	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٧٥٠,٠٠					
٤ - ١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى فى جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى متسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة	٩٠,٠٠	٦٦٤	م. ط	٦٦٤	٦٦٤	٦٦٤	٥٩٦١٦,٠٠					
٥ - ١	بالمتر المسطح أعمال تمسيوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	١٥٠,٠٠	١٦٣٠	م. ط	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	٢٤٤٥٠,٠٠					
٦ - ١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠,٠٠	١٣٨٥	م. ط	١٣٨٥	١٣٨٥	١٣٨٥	٢٣٥٥١٨,٠٠					شركة
٧ - ١	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	١٣٠,٠٠	١٣٨٥	م. ط	١٣٨٥	١٣٨٥	١٣٨٥	١٨٠١٠٤,٠٠					
٨ - ١	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (40 كم)	٩٠,٠٠	١٣٨٥	م. ط	١٣٨٥	١٣٨٥	١٣٨٥	٨٣١٢٤٠,٠٠					
٩ - ١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات	٢١٠,٠٠	٢٠٠٠	م. ط	٢٠٠٠	١٦٠٠	٣٦٠٠	٧٥٦٠٠٠,٠٠					
١٠ - ١	علاوة على بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥٠,٠٠	٢٠٠٠	م. ط	٢٠٠٠	١٦٠٠	٣٦٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠					
١١ - ١	علاوة على بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (20 كم)	٩٠,٠٠	٢٥٨٤	م. ط	٢٥٨٤	٢٥٨٤	٢٥٨٤	٣٤٨٠٠٠,٠٠					
١٢ - ١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسبك ٢٠ سم	٢٣٥٠,٠٠	٢٠٠٠	م. ط	٢٠٠٠	١٠٠٠	٥٠	١١٧٥٠٠,٠٠					
١٣ - ١	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برديرة اسمنتية (وسط) بأبعاد ١١.٥/١.٥م (نسبة ٢: ١) موردة من خارج الموقع	٢٢٠,٠٠	٩٠٠٠	م. ط	٩٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠					
١٤ - ١	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من (سب + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع	٣٣٠,٠٠	١٥٠	م. ط	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٤٩٥٠٠,٠٠					
١٥ - ١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سب + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥٠,٠٠	١٥٠	م. ط	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٣٧٥٠,٠٠					
١٦ - ١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سب + رمل) بنسبة ٢: ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (20 كم)	٦٠,٠٠	١٥٠	م. ط	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٩٠٠٠,٠٠					
١٧ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات أسفل المظلات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى	٢١٠,٠٠	٢٨٥	م. ط	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥	٥٩٨٥٠,٠٠					
١٨ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات لزوم حزان الحريق مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٢١٠,٠٠	٣٤	م. ط	٣٤	٣٤	٣٤	٧١٤٠٠,٠٠					
١٩ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى او مقاوم للكبريتات	٢٧٧٥,٠٠	١٨٠	م. ط	١٨٠	١٠٣	٢٨٨	٧٩٩٢٠,٠٠					
٢٠ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم حزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٣٦٠,٠٠	٦٦٠	م. ط	٦٦٠	٦٤		١١٨٤٤٠,٠٠					
٢١ - ١	بالمتر المكعب علاوة لزوم اضافة مادة مثاقفة للنفائية	٤٠٠,٠٠	٦٦٠	م. ط	٦٦٠	٦٤		٩٨٧٠,٠٠					
٢٢ - ١	بالطن توريد وتركيب ورش التسليج (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٥٧٧٠,٠٠	٩٠	طن	٩٠	٩٠	٩٠	٥١٩٣٠,٠٠					
٢٣ - ١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجوب على الاله	٦٠,٠٠	١١٥٣	م. ط	١١٥٣	١٨٠	١٣٣٣	٧٩٩٨٠,٠٠					
٢٤ - ١	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة لدرطوبة من الاتسومات المنتج سمك ٤ مم	١٨٥,٠٠	٤٧٦	م. ط	٤٧٦	٠	٤٧٦	٨٨٠٦٠,٠٠					
٢٥ - ١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان المسطح داخل الحزان بمادة ايبوكسية من نوع مادة CEPX 130/122	٤٥٠,٠٠	٥٨٥	م. ط	٥٨٥	٠	٥٨٥	٢٦٣٢٥٠,٠٠					
٢٦ - ١	بالمتر الطولى توريد وتركيب (water stop) لزوم حزان الحريق	٢٤٠,٠٠	١٢٢	م. ط	١٢٢	٠	١٢٢	٢٦٨٤٠,٠٠					
٢٧ - ١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمنتي أو الطقلي سمك ١٢ سم	٢٩٠,٠٠	٣٤٠	م. ط	٣٤٠	٠	٣٤٠	٩٨٦٠٠,٠٠					
٢٨ - ١	بالطن توريد وتنفيذ وتركيب قطاعات معبئية لمظلات الركاب مدهونة بطريقة متعددة وباللون المطلوب	٨٨٥٠,٠٠	٧	طن	٧	٧	٧	٦١٩٥٠٠,٠٠					

اجمالي امتیاز

قرعة المستخلص السابق

صافي قيمة المستخلص الخالي من السابق

اقرأ بصوتك ذلك

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى

وجع فوجده علی صحنه

مهندس المشروع : د. محمد الجويش

المشروع : الحرف اليدوية

مدير عام المشروعات : مصطفى نصيب البدرى

() م ()

ان كان هذا الحساب صحيح ومقبول وان للبالغ ثلثة بنديه والاربع

تقریر ال صفحہ ۹۰۲

قریش حبیہ

يدفع الى المثلث

ولا حيلة القنات

2942

مدير عام المشروعات : مصطفى نصيب البدرى

() م ()

رئيس الإدارة المركزية
المشقة السادسة بيني سوي

م طارق الجزائر

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

جاسم

عَمَّا لَمْ يَكُنْ شَاخًا

مجلس شورای اسلامی

17.51

المجلس الأعلى
للمعالي

پیشہ مندرجہ ذیل

()

الحال

المستطير

تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال
ساحة الانتظار والمظلات) بالامر المباشر

اسم العميل :

الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٠٧٥) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم ٤ جاري

بند الميزانية :

١٧,٧٨٥,٦٤٠.٠٠

اسم الاستاذ

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
١٩٩,١٤١,٥٠	٥% تأمين اعمال
٩١,٤٣٢,٩١	رسم الدمغة
٣٧,٩٣١,٧١	أرباح ت.ص للقطاع الخاص فقط
٠.٠٠	عملة غير منتظمة ض.ق.م ٤٥%
٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهندس هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تتمية
٠.٠٠	تعليق
٠.٠٠	تعليق
٠.٠٠	خصم سيارة
٠.٠٠	

جملة الاعمال	جنيه	قرش
بيان المنصروف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان	١٨,٥٣١,٦١٢.٠٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	١٤,٥٤٨,٧٨٢.٠٠	
مستحق صرفه	٣,٩٨٢,٨٣٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	٣٢٨,٥٠٦.١٣	
صافي المبلغ المستحق	٣,٦٥٤,٣٢٣.٨٧	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٨٩,٦٥٨.٥٧	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	١٠٢,٤١٥.٦٣	
حساب جهاز مشروع الضمة الوطنية (استقلال المعابر والملاحة)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

تاريخ نهاية التأمين ٠٠/٠٠/٠٠٠٠

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٣/١٢/٠٣

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المتصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤس حسابات