



عن عملية: مشروع تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة) المسافة من كم ٢٣,٤٦٠ حتى كم ٣٥,٩٠٠ بطول ١٢,٤٤ كم (اتجاه ١٥ مايو) مستخلص ختامي

مع شركة الادلس للمقاولات العامة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢

بتاريخ: ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢

العقد رقم: ١٠٢٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفا قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اعراده	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	حالة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	خارجي ام ختامي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حذر	الباقى بعد الاستقطاع	
											جنيه	جنيه
٢٠١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٥٤,٠٠	٩٩٨٠,٠٠٠	م٣	٩٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٨٠,٠٠٠	ختامي	٥٢٨٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٨٩٢٠,٠٠٠	
	ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٦٥,٥٠	١٣٩٧٠,٦٠٠	م٣	١٣٩٧٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩٧٠,٦٠٠	ختامي	٩١٥٠٧٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٥٠٧٤٣,٠٠٠	
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٦,٠٠	٢٦٠٥٣٨,٠٠٠	م٣	١٩٣٥٢٣,٠٠٠	٦٧٠١٥,٠٠٠	٢٦٠٥٣٨,٠٠٠	ختامي	١٩٨٠٠٨٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠٠٨٨٨,٠٠٠	
٤٠١	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٢٥ ٪) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٦٢,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠٠	م٣	٩٩٠٧٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠٠	ختامي	٦١٤٢٧٨٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٤٢٧٨٦٤,٠٠٠	
	فرق سعر بند اعمال النسف طبقا للبيوتوكول من ١٦ ج/م٣ الى ١٨ ج/م٣ زيادة ٢ ج/م٣	٢,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠٠	ختامي	١٩٨١٥٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨١٥٤٤,٠٠٠	
	المهندسون متواجدين											
	نوحات المشروع متواجدة											
	نوحات المشروع متواجدة											
	المستلزمات والمهمات متواجدة											
	الإجمالي								٩٢٨٩٩٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٨٩٩٩٥٩,٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٩٢٨٩٩٩٥٩,٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٩٢٨٩٩٩٥٩,٠٠٠			
	ما سبق صرفه								٨٥٨٢٥٢٧٥,٠٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)								٧٠٧٤٦٨٤,٠٠٠			

Handwritten signature and stamp in blue ink.

تدويراً في ١٣ / ١٢ / سنة ٢٠٢٢

أقر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقارن تدويراً في سنة ٢٠٢٢ المحاسب
يقف على المقارن مبلغ
ملاحظة الفات
غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير المشروع
م/ كارم امام

مهندس المشروع
م/ اسلام محمد

الاستشاري العام (SYSTRA)
A. Nassif
م/ محمد احمد محمد

استشاري الهيئة (SPECTRUM)
SPECTRUM CONSULTING
SPECTRUM CONSULTING

استشاري الهيئة (XYZ)
قطاع السرايح - قطاع العاصمة

مختار عبد السلام
ب.ب.ف: ٠٥٦٢٨٤٨٦
تلفظاوات العاصمة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر طيب شيخ