

١٠/٤/٢٠٢٣ تنفيذ شركة المميز لانشاء ورصف الطرق عن المدة من بدء العمل الى
المقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٤٥٧)

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧ (ق.م)

رقم البند	نوع العمل	اللائحة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار اصال التي تمت خل هذه المدة	مقدار اصال التي تمت حتي ان	جاري / ختامي	جملة مقدار اصال حتي ان تمت حتي ان	استقطاع او حجز	الباقى بعد استقطاع	ملاحظات
											جنيه
1-1	الحفر في اي التواء من التربة (مساعد الصخر)	45	م3	114	4261.00	4375	ختامي هـ	196875			* فريق العمل مستأجر
1-2	كابتين السابق ولكن حفر في صخر	95	م3	17759	715.00	18474	ختامي هـ	1755030			* استأجر صاحب العمل
1-3	توريد وعمل طبقة احلال من الرمل البستوني والسمن (رسم) لا تقل الكثافة عن ٩٥ %	255	م3	11596	1257.00	12853	ختامي هـ	3277515			* استأجر صاحب العمل
1-4	رسم برمال نظيفة موزدة للوصول للمناسيب المطلوبة بتركب الكثافة الحقيقية عن ٩٥ %	121	م3	0	0.00	0	ختامي هـ	0			* استأجر صاحب العمل
1-5	اصال توريد وبناء ككسي من البيش سبك ٦٠سم من الحجر الصلبي والصلبية الكلية من البقع والعروق الطرية لا يقل الصلابة عن ٣٠ سم	326	م3	0	0.00	0.00	ختامي هـ	0			* الادارة
1١	توريد وصب خرسانة عليية بجودة ٢٥ميجا بسكال	1875	م3	3103.66	42.22	3145.88	ختامي هـ	5898525			* استأجر صاحب العمل
2١	توريد وصب خرسانة مسلحة بجودة ٤٥ميجا بسكال	4500	م3	23150.36	0.00	23150.36	ختامي هـ	104176620			* استأجر صاحب العمل
3١	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع (DWR (Fy=500 Mpa	26500	طن	4146.32	0.00	4146.32	ختامي هـ	109877480			* استأجر صاحب العمل
1	توريد ودمان ثلاثة اوجه من البتومين البارد وذلك لسطح الخرسانية الملازمة للتربة	76	م2	20846.31	0.00	20846.31	ختامي هـ	1584320			* استأجر صاحب العمل
2	توريد وتركيب طبقة من الجيوبكتكتيل كثافة ٢٥٠ كجم /سم٣	33	م2	323.26	0.00	323.26	ختامي هـ	10668			* استأجر صاحب العمل
3	توريد وتركيب عزال (سيكا فليكس) لزوم قواصل التمدد عزل للخرطوبية لقواصل التمدد sealant	290	مط	2176.21	0.00	2176.21	ختامي هـ	631101			* استأجر صاحب العمل
4١	توريد وتركيب قواصل من مادة بي سي بار بارتفاع ٢٢ سم قواصل الشائبية (موتليج بار دويل)	690	مط	430.12	0.00	430.12	ختامي هـ	296783			* استأجر صاحب العمل
4٥	قواصل تمدد (ولتر سكلوب)	480	مط	5106.86	0.00	5106.86	ختامي هـ	2451293			* استأجر صاحب العمل
1	استعمال الحديد	2,100	طن	35.81	0.00	35.81	ختامي هـ	75201			* استأجر صاحب العمل
2	حديد خرقة فرق من (25000 الي ١٠٠٠٠)	15,000	طن	60.455	0.00	60.455	ختامي هـ	906825			* استأجر صاحب العمل
3	كسور الخرسانة المسلحة وقصل الحديد وازالة ونقل مخلفات الكسور	400	م3	200	0.00	200	ختامي هـ	80000			* استأجر صاحب العمل
4	حقل حديد قائل هـ (لبشة + حوايط) وقصل الحديد من الخرسانة	700	طن	163	0.00	163	ختامي هـ	114100			* استأجر صاحب العمل
5	صب خرسانة مسلحة لبشة قائل هـ	4,500	م3	200	0.00	200	ختامي هـ	900000			* استأجر صاحب العمل
6	مصنعية حديد لبشة وهو اسط قائل هـ	1,800	طن	163	0.00	163	ختامي هـ	293400			* استأجر صاحب العمل
7	توريد ومصنعية وتركيب حديد سقف قائل ٢	650	م3	430.5	0.00	430.5	ختامي هـ	279825			* استأجر صاحب العمل
8	كوتير الحائط هالك حشيب	850	لوح	314	0.00	314	ختامي هـ	266900			* استأجر صاحب العمل
9	الموسكي هالك حشيب	1,200	م3	18	0.00	18	ختامي هـ	21600			* استأجر صاحب العمل
10	عروق قوايم الحوايط هالك حشيب	8,500	م3	15	0.00	15	ختامي هـ	127500			* استأجر صاحب العمل
11	عروق السقف هالك حشيب	8,500	م3	61	0.00	61	ختامي هـ	518500			* استأجر صاحب العمل
12	لابلجش هالك حشيب	300	لوح	860	0.00	860	ختامي هـ	258000			* استأجر صاحب العمل
13	التراب هالك حشيب	9,000	م3	27	0.00	27	ختامي هـ	243000			* استأجر صاحب العمل
14	قودم حشيب هالك حشيب	850	فرمة	360	0.00	360	ختامي هـ	306000			* استأجر صاحب العمل
15	مصنعية لبشة قائل هـ نجارة وصيب	250	م3	361	0.00	361	ختامي هـ	90250			* استأجر صاحب العمل
16	نظافة قطع وازالة المسننات من داخل وخارج بروج (٩٨٠٠٠٠)	30	م3	3,600	0.00	3,600	ختامي هـ	108000			* استأجر صاحب العمل
17	نظافة وقطع وازالة البشائبات من داخل وخارج بروج (١٠٣٠٠٠٠)	30	م3	4,000	0.00	4,000	ختامي هـ	120000			* استأجر صاحب العمل
	اجملي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص رقم (٥) ختامي							23486531			