

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول : منشأة الأهرام 2020 رقم العقد (2024/2023/117)
عن المدة من (13/08/2023) حتى (27/09/2023)

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال الحفر	20.00	م3	75,001.960	62,240	0.00	62,240.00	1,244,800.00		1,244,800.00	- مكتب جيزا الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - منير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 30/03/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3	اعمال الردم	85.00	م3	55,083.025	16,370	20,470.00	36,840.00	3,131,400.00		3,131,400.00	
1/3	بالمتن المكعب اعمال توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% بحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .	215.60	م3	6,354,163.20	13,096	16,376.00	29,472.00	6,354,163.20		6,354,163.20	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 154 كم = 1.4*154= 215.6 (المحمل على البند) (1.4 * للكم) (156) (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند) (1.4 * للكم)	180.60	م3	1,330,660.80	3,274	4,094.00	7,368.00	1,330,660.80		1,330,660.80	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 129 كم = 1.4*129= 180.6 (المحمل على البند) (1.4 * للكم) (131) (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند) (1.4 * للكم)	13.00	م3	478,920.00	16,370	20,470.00	36,840.00	478,920.00		478,920.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية			12,539,944.00				12,539,944.00		12,539,944.00	
	إجمالي قيمة المستخلص										
	أثنا عشر مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا وتسعمائة واربعه واربعون جنيها فقط لا غير										

الشركة المنفذة : منشأة الأهرام 2020

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / محمد حسنى فياض

م / مارجريت مجدى

استشارى عام (SYSTRA)

م / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول
تحريرا في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في :