

مستخلص رقم (۳ ختامي)

عمالية أعمال شارع محمد كريم من أول مدرسه محسن طنطاوى حتى أول طريق الشويك مركز سنورس بطول ٠,٨ كم محافظة الفيوم (بالأمم المباشر)

شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات

"ادارة المشروبات"

العقد رقم (٩٠٢) لسنة ١٩٧١/٢٠٢٢

من ٧٨/٨/٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٢/٠٩/١١

البيان	نوع العمل	كمية العقد والتقييمات المحلة	اللقب	الوحدة	مقدار العمل السلبي الاجزاء	مقدار العمل في هذه السنة	جدة مقدار العمل التي تمت الى الان	جدة مقدار العمل التي تمت الى الان	جدة / جري	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن		استقطاع أو غير	المحاسب بعد الاستقطاع	الملاحظات
										كمية	كمية			
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المتهالكة بالرسف الحالي	١٥٠	٦٠	٣م	١٣٠	٨٩,٩٢	٢١٩,٩٢	١٣,١٩٥,٢٠	ختامي	خبي	١٣,١٩٥,٢٠	٠,٠٠	١٣,١٩٥,٢٠	١- براغي تطبيق تصوص العقد
٣	اصال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات	٣,٩٠٠	٣٣٥	٣م	٩٢٢	٧٨	١٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠,٠٠	ختامي	خبي	٣٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥,٠٠٠,٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٩	اصال رفع و تحميل اغليه مطابق الصرف و غرف التفتيش	٤٠	٤٧٥	بالعدد	١٢	٣	١٥	٧,١٢٥,٠٠	ختامي	خبي	٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧,١٢٥,٠٠	٣- العمل متواجد و مهني متواجد
٨	اصال توريد وتشغيل رمال مع الدك على الطبقات	٥٠٠	٩٦	٣م	٠	٠	٠	٠,٠٠	ختامي	خبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- لوحات المشروع متواجدة
١٠	اصال توريد ورش طبقة تشريب (برش) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التخليق M.C.O	٧,٥٠٠	٢٥	٢م	٣٧٥٢	٢٨٨,٧٠	٤٠٤٠,٧٠	١٠,١٧٥,٥٠	ختامي	خبي	١٠,١٧٥,٥٠	٠,٠٠	١٠,١٧٥,٥٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٥	اصال توريد و صب خرسانه عليه ذات محتوى اسمنتى ٢٥٠ كجم / ٣م مع الدك	٦	١,١٢٠	٣م	٥	٧	١٢	١٣,٤٤٠,٠٠	ختامي	خبي	١٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٤٠,٠٠	٦- المعدات متواجدة
٦	اصال توريد ورش طبقة لصفق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	٧,٥٠٠	٨	٢م	٠	٠	٠	٠,٠٠	ختامي	خبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٤	اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٦ سم	٧,٥٠٠	١٣٩	٢م	٣٧٥٢	٢٨٨,٧٠	٤٠٤٠,٧٠	٥١١,٦٥٧,٢٠	ختامي	خبي	٥١١,٦٥٧,٢٠	٠,٠٠	٥١١,٦٥٧,٢٠	٨- التقارير المبدئية والاسبوعية و الشهرية متواجدة
١٥	توريد و تركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه الماديه	٣	٤,٨٠٠	بالعدد	٣	١٠	٢	٩,٦٠٠,٠٠	ختامي	خبي	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
١٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	٩٠	٢٨٠	مط	١٠	٣	١٣	٣,٦٤٠,٠٠	ختامي	خبي	٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٤٠,٠٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة
١٧	توريد و تركيب براشج مواسير سبقي التجهيز قطر داخلي ٠,٥ متر و سبك ٦ سم من الخرسانه المساحه	٩	٩٧٥	مط	٠	٩	٩	٨,٧٧٥,٠٠	ختامي	خبي	٨,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٧٥,٠٠	١١- خصم ٩٦٧٥,١٢ مبلغ (فقط و قد تم تسعة آلاف و ثمانمائة و خمسة و سبعون جنيها و اثني عشر قرش لا غير) قيمة محضر التقييم
اجمالي قيمة الاعمال														
الكرات موازن طبقة اللوحة و شروط التسليم														
٢	اصال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات	٣,٩٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٣م	٩٢٢	٧٨	١,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	ختامي	خبي	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٦ سم	٧,٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	٢م	٣,٧٥٢	٢٨٨,٧٠	٤,٠٤٠,٧٠	١٢,١٢٢,١٠	ختامي	خبي	١٢,١٢٢,١٠	٠,٠٠	١٢,١٢٢,١٠	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاة الهيئة بمخالصة المولد المحورية
اجمالي قيمة الكرات														
اجمالي قيمة الاعمال+اجمالي قيمة الكرات														
فقط مليوناً و تسعون ألفاً و خمسمائة و اثنان و سبعون جنيه مصري و ١٠ قرش لاغير														

تحریر آفی :- ۲۰۲۳/۰۵/۳۱

المقاول :

روجع فوجد على صحة،،

أَفَرَّ بِصَحَّةِ ذَلِكَ ،

استشاري المشروع :

مهندس المشروع :

ملاحظة: الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى المقاول

علي الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

المهندس الاستشاري /
مدير عام المشروعات

محمد مصطفى عبد الجواد

تحت إشراف اللجنة الوطنية
للحقوق والحريات

9/1/14

مجلس القضاء الأعلى

عملية اعمال شارع محمد كريم من اول مدرسه محسن طنطاوى حتى اول طريق الشويك
مركز سنورس بطول ٠,٨ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

العقد رقم (٩٠٢) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

بند الميزانية :

مستخلص رقم (٣ ختامى)

قيمه امر الاسناد

٢,٩٠٣,٨٠٥.٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش

جنيه

%٥ تأمين اعمال

٠.٠٠

رسم الدمغه

٢,٤٧٧.٦٧

تكاليف معمل

١,١٨٥.٠٠

%١٥ مصاريف اداريه

١٧٧.٧٥

% ١٤ ضريبه مضافه

١٩٠.٧٩

الارباح ت.ص

٨٦٧.٠٣

خصم مبلغ (فقط و قدرة تسعه الاف و ستمائه و خمسه و سبعون

جنيها و اثني عشر قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

٩,٦٧٥.١٢

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١,٠٩٠,٥٧٢.١٠	
خصم محضر التقييم	٩,٦٧٥.١٢	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٩٨٩,٨٥٩.٠٠	
مستحق صرفه	٩١,٠٣٧.٩٨	
جملة الاستقطاعات	٤,٨٩٨.٢٣	
صافى المبلغ المستحق	٨٦,١٣٩.٧٥	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٤,٣٣٥,١٤	
التأمينات الاجتماعيه	٢,٣٤٠,٩٨	

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية
روجع حسانيا،