

| رقم البند                                                                                                                       | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القيمة بالعملة | القيمة     | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | إجمالي الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| ٤                                                                                                                               | باليوم أعمال الترحح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ ظلمية سحب المياه ( كابوتة ) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦٠,٠٠٠         | ١,٤٤٣,٠٠٠  | اليوم  | ٠,٠٠٠                        | ٦٠,٠٠٠                               | ٦٠,٠٠٠                              | %٩٨        | ٨٤,٨٤٨,٤٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٨٤,٨٤٨,٤٠٠           | لوحات المشروع متواجدة  |
| ٥                                                                                                                               | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +نسبة ٢ : ١ : ١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعسة أو بودرة ( مارة من منخل ٢٠٠ ) وذلك بسك ١ متر تروم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهيو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة ٤٠٠ نقل ١٥٠ كجم                                                                                                                                                     | ٥٦١,٠٠٠        | ٤٨٧,٠٠٠    | م٣     | ٠,٠٠٠                        | ٢٧٢,٠٠٠                              | ٢٧٢,٠٠٠                             | %٩٨        | ١٢٩,٨١٤,٧٢٠                    | ٠,٠٠٠          | ١٢٩,٨١٤,٧٢٠          | يراعى تنفيذ بنود العقد |
| ٨                                                                                                                               | بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتكالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٥,٠٠٠         | ٢,١٠٠,٠٠٠  | م٣     | ٠,٠٠٠                        | ١٧,٠٠٠                               | ١٧,٠٠٠                              | %٩٨        | ٣٤,٩٨٦,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٣٤,٩٨٦,٠٠٠           |                        |
| ٩                                                                                                                               | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على أسطح امسك لاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجة وعلى أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم٣ ( ٢ ) على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ( واستخدام مواد الإضافات المعتدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على الصبي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣٤٠,٠٠٠        | ٣,٢٢٥,٠٠٠  | م٣     | ٠,٠٠٠                        | ١٠٧,٠٠٠                              | ١٠٧,٠٠٠                             | %٩٨        | ٣٤٨,٦٥٩,٥٠٠                    | ٠,٠٠٠          | ٣٤٨,٦٥٩,٥٠٠          |                        |
| ١٠                                                                                                                              | بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية ( ١٠٠ م ) ( رتبة ١٢ ) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خط ( ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكلوريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠٠ م للمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦٠ م للمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                             | ٢٠٠,٠٠٠        | ١,٥٩٠,٠٠٠  | م ط    | ٠,٠٠٠                        | ٤٨,٠٠٠                               | ٤٨,٠٠٠                              | %٩٠        | ٦٨,٦٨٨,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٦٨,٦٨٨,٠٠٠           |                        |
| ١١                                                                                                                              | بالمتر الطولى توريد وتركيب ورص التسليح ( ٦٠/٤٠ ) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورغف الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٠,٠٠٠         | ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ | طن     | ٠,٠٠٠                        | ١٥,٠٠٠                               | ١٥,٠٠٠                              | %٩٨        | ٦٤٦,٨٠٠,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠          | ٦٤٦,٨٠٠,٠٠٠          |                        |
| ١٢                                                                                                                              | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل لسطحية لآلية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لائف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٩٧,٠٠٠        | ٢٥٠,٠٠٠    | م٢     | ٠,٠٠٠                        | ١٧١,٠٠٠                              | ١٧١,٠٠٠                             | %٩٨        | ٤,١٨٩,٥٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٤,١٨٩,٥٠٠            |                        |
| ١٣                                                                                                                              | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل لسطحية من الاسومات المسلح سمك ٤ سم واللفة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٦١,٠٠٠        | ١٠٥,٠٠٠    | م٢     | ٠,٠٠٠                        | ٣٢٠,٠٠٠                              | ٣٢٠,٠٠٠                             | %٩٨        | ٣٢,٩٢٨,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٣٢,٩٢٨,٠٠٠           |                        |
| ١٥                                                                                                                              | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم/م٣ لكل ٣م٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٥,٠٠٠         | ٨٠٠,٠٠٠    | م٣     | ٠,٠٠٠                        | ٦,٠٠٠                                | ٦,٠٠٠                               | %٩٨        | ٤,٧٠٤,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٤,٧٠٤,٠٠٠            |                        |
| ١٧                                                                                                                              | بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠٥,٠٠٠        | ٢٢٠,٠٠٠    | م ط    | ٠,٠٠٠                        | ١٠٢,٠٠٠                              | ١٠٢,٠٠٠                             | %٩٨        | ٢١,٩٩١,٢٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٢١,٩٩١,٢٠٠           |                        |
| الإجمالي                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                              |                                      |                                     |            |                                |                |                      |                        |
| إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                              |                                      |                                     |            |                                |                |                      | ١,٣٧٧,٦٠٩,٣٢٠          |
| القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥ % لحين نهو المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                              |                                      |                                     |            |                                |                |                      | ١,٣٠٨,٧٢٨,٨٥٤          |
| إجمالي قيمة الاستقطاعات                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                              |                                      |                                     |            |                                |                |                      | ٠,٠٠٠                  |
| القيمة الاجمالية للمستخلص السابق                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                              |                                      |                                     |            |                                |                |                      | ٠,٠٠٠                  |
| القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) ( فقط وقدره مليون وثلاثمائة وثمانية الاف وسبعمائة وثمانية و عشرون و ٨٥٤/١٠٠٠ جنبها لا غير ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                              |                                      |                                     |            |                                |                |                      | ١,٣٠٨,٧٢٨,٨٥٤          |

الهيئة العامة للطرق والكباري

المراجعة الفنية

( الاستشاري العام للمشروع )

شركة سبسترا SYSTRA

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

مهندس / احمد ابو عايلة

التوقيع /

إجراؤه فى سنة ٢٠٢٣

قرش

يبلغ إلى المقرر مبلغ

ملاحظة : الفئات

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

المهندس /

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بعد الشرطه اصبحت من

مدير المصلحة

تحريرا فى سنة ٢٠٢٣

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد



بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

بمعد

عن الشركة المنفذة  
مهندس / احمد ابو عايلة