

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

التاريخ : ٢٠٢٤ / /

التاريخ : ٢٠٢٤ / /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والصيانة

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٣) جاري عن العملية عاليه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الكمية بطن	الوحدة	السابق	خلال المدة	الجملة	جاء في	حجمه قيمة الأعمال	استلمت أو	مقابل المستحق	ملاحظات
١	رفع الأرضية والمنحدرات التي تتعرض للاضرار	٦٠٠	٥٠	م	٣٠	-	٣٠	جار	٣٠٠٠	١٥٠	٢٨٥٠	براق تطبيق بنود التعاقد
٢	تكمير و إزالة بلاط سيراميك التالف للأرضيات والبلاط الموزايكو	٧٠	٣٥٠	م	٢٢٨	-	٣٥٠	جار	٢٢٨٠	١١٣٧,٨	٢١٦١٢,٥	مكتب مهندس الهيئة موجود
٣	تكمير وإزالة أرضيات وحوائط رخام أو جرانيت	٨٠	٣٠	م	-	١٢	١٢	جار	٩٦٠	٤٨	٩١٢	تقرير شهري متواجد
٥	تكمير وإزالة مباني طوب بالمقر المصمم	١٥٠	١٥٠	م	٣٠	٤٤	٥٤	جار	٨١٠٠	٤٠٥	٧٦٩٥	مهندس الشركة والملاحقين والمشرقيين متواجدين
٩	تكمير وإزالة البنايات الداخلية	٦٥	٥٥٠	م	٣٠	١١٩	١٤٩	جار	٩٦٨٥	٤٨٤,٢٥	٩٦٠٠,٧٥	المحافظة على سلامة المرور في موقع العمل موجوده
١١	إزالة سور حديدي	١٠٠	٤٠	م.خط	-	١٨	١٨	جار	١٨٠٠	٩٠	١٧٥٠	العائلة غير متواجده
١٢	تكمير حرسه خاوية	١٤٠	٢٠	م	٦٠	-	٢٠	جار	٢٨٠٠	١٤٠	٢١٦٠	
١٣	تكمير حرسه مسطحه	٢٨٠	٢٠	م	٦٠	-	٢٠	جار	٧٦٠٠	٢٨٠	٧٢٢٠	
١٩	إزالة الاجهزه النصبه	١٥٠	٥	م.م	٥	-	٥	جار	٧٥٠٠	٢٧,٥	٨١٢,٨	
٢٠	إزالة ارضيه الخشب	١٢٠	٤٠	م.م	٤٠	١٢	٥٢	جار	٤٩٦٠	١٩٨	٢٧٢٢	
٢١	إزالة مباني باي مكنس واي نوع	٢٠٠	٥	م.م	-	١	١	جار	٤٠٠	١٠	٣٩٠	
٢٦	طرازيه اقروم الاساسات	١٢٠	١٠٠٠	م	٥٣٧	-	٥٣٧	جار	٩٤٤٠	٢٢٢٢	٦١٢١٨	
٢٨	إزالة من تحت العطر	٧٠	٥٠٠	م	٢٤٥	-	٢٤٥	جار	١٧١٥٠	٨٥٨,٥	١٦٩٩٢,٥	
٣٠	حرسه حديدية اساسات	١٦٥٠	٢٨٠	م	٤٨	-	٤٨	جار	٧٦٢٠	٢٩٦٠	٧٥٢٤٠	
٣١	حرسه حديدية للأرضيات والأرضية باي سمك	٢٤٠	١٤٠٠	م	٢٢٩	-	٢٢٩	جار	٧٨٩٦٠	٤٩٤٨	٧٥٠١٢	
٣٢	حرسه مسطحة اساسات	٢٤٠٠	٦٠٠	م	٤٢	-	٤٢	جار	١٠٧٥٠٠	٥٢٧٥	١٠٠٢١٢٥	
٣٤	حرسه مسطحة للاصلاص والبلاطات والشرفات	٢٨٠٠	٧٥٠	م	-	٩٢	٩٢	جار	٢٤٨٤٠٠	١١٤٢٠	٢٢٥٩٨٠	
٣٦	حرسه مسطحة للبلاطات سمك ٢٠ سم	٥٠٠٠	٣٠٠	م	-	١٢٨	١٢٨	جار	٦٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٢٠٠٠	
٣٩	توريد وعمل حقل بيتومين باره وجهين متعلمين للاساسات والمباني	٦٠	١٥٠	م	١٥٠	-	١٥٠	جار	٩٠٠٠	٤٥٠	٨٥٥٠	
٤٠	شبكة حازلة لمرطوبه من الاسومات سمك ١٠٠ طبقة لواسه اسمنتيه	١٤٠	٩٠٠	م	٤٢	٦٤	٦٧	جار	٩٣٨٠	٤٦٩	٨٩١١	
٤٢	مباني سمك طبقة من الطوب الطلي المعرغ او الاسمنتي	١٨٥٠	١٠٠٠	م	١٨	٦٨	٨٦	جار	١٥٩١٠٠	٧٩٥٥	١٥١١٤٥	
٤٤	مباني سمك نصف طبقة من الطوب الطلي المعرغ او الاسمنتي	٢٤٠	١٨٠٠	م	٢٢	٥٢٦	٥٤٨	جار	١٢١٥٢٠	٢٢٨٨٠	٩٨٦٤٠	
٥١	سيراميك ارضيات شامل الورده	٢٤٠	١٢٠٠	م	٢٨٩	١٢٢	٤١١	جار	١٤٢٨٥٠	٧١٩٢,٥	١٣٦٦٥٧,٥	
٥٢	سيراميك حوائط	٢٥٠	٧٠٠	م	١٠٩	٢٥٨	٢٦٧	جار	١٢٨٤٠	٦٤٢٢,٥	١٢٢٠٢٧,٥	
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	٨٠	٣٠٠	م.خط	٥	-	٥	جار	٤٠٠	٢٠	٢٨٠	
٥٥	توريد وتركيب ارضيات رخام سمك ٢ سم	٨٠٠	٦٠	م	-	١	١	جار	٨٠٠	٥٠	٧٦٠	
٥٨	بالمقر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢ سم	١١٠٠	١٠	م	٤	-	٤	جار	٥٦٠٠	٢٨٠	٥٢٢٠	
٦١	توريد وتركيب كسوه لتدريج رخام سمك ١ سم	٧٥٠	٦٠	م.خط	-	١٢	١٢	جار	٩٠٠٠	٤٥٠	٨٥٥٠	
٦١	توريد وتركيب غلب او معابر رخام سمك ٢ سم	١٥٠٠	٣٠	م.خط	-	١	١	جار	١٥٠٠	٧,٥	١٤٢,٨	
٦٦	بالمقر المسطح توريد وتركيب بوسنن محمل على البله وزره	٦٠٠	٧٥٠	م	٥٤	-	٥٤	جار	٢٢٤٠٠	١١٢٠	٢٠٧٨٠	
٧١	بنايات تكتشين داخلي	١٦٥	١١٠٠	م	٢٦٦	٨٢	٢٦٢	جار	١٢٨٧٥٠	٢١٤٢,٧٥	٤٠٧٢٦,٢٥	
٨١	توريد وعمل دهان داخلي ببيوة البلمستيك على سطح اسمنتي	٢٢٥	١٥٠٠	م	١٢٥	٢٤٤	٢٦٩	جار	٨٢٦٢٥	٤١٨١,٢٥	٧٩٤٢٢,٧٥	
٨٢	توريد و عمل دهان داخلي ببيوة البلمستيك على سطح مدهون	١٦٠	٨٠٠	م	٨٠٠	-	٨٠٠	جار	٨٨٠٠٠	٤٤٠٠	٨٢٦٠٠	
٨٢	دهان ابواب و شبابيك غلب وجهين ببيوة اللاتية	١٦٠	١٥٠	م	٥١	٩	٦٠	جار	٩٦٠٠	٤٨٠	٩١٢٠	
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكي خشو	٢٢٠٠	٨٠	م	١٢	-	١٢	جار	٢٢٦٠٠	١٢٨٠	٢٢٢٢٠	
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب باي مكان	٨٠٠	٥٠	م	٤٤	-	٤٤	جار	٢٥٢٠٠	١٧٦٠	٢٢٤٤٠	
٩٠	تجديد خشب لونتر ١٦ م وانشاء ابرو	١٨٠٠	١٠٠	م	٦٠٠	-	٦٠٠	جار	١٨٠٠٠٠	٩٠٠٠	١٧١٠٠٠	
٩١	كوزلوشة خشب ابقوكت	١٢٠	٩٠	م.خط	١١	-	١١	جار	١٢٤٠	٦٦	١٢٥٤	
٩٧	توريد وتركيب ارضيات من اواح الخشب الصناعي (HPL)	٨٢٠	٥٠	م	٥٠	-	٥٠	جار	٤١٠٠٠	٢٠٥٠	٢٨٩٥٠	
٩٩	بالمقر المسطح توريد وتركيب اوابل خشبية من الخشب الكونتر	٢٠٠٠	٥٠	م	٥٠	-	٥٠	جار	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب المونوموم	٤٠٠٠	١٠٠	م	٢	١٤	١٦	جار	٦٤٠٠٠	٢٢٠٠	٦٠٨٠٠	
١٠٢	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك المونوموم	٢٠٠٠	٥٠	م	٥	-	٥	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
	الاجمــ											

44.2.2. Case

[illegible]

مجلس علماء الهند (1906-1912)

عطف: مرسلة السيد

ملفوظ محمد السید
محمد عبدالحامد علی لواہر



رقم البند والمقاييس	بيان الأعمال	الكمية	الكمية طبقا للمقاييس	الوحدة	المساق	حالات المدة	الجملة	جاء لم	جملة قيمة الأعمال حتى الآن	استملاك أو حوز	صافي المستحق	ملاحظات
١-٩	توريد وتشغيل وتركيب وارتبط جديد (١٠ & ٦٠)	٣٠٠٠٠	١٠٠	طن	١	١٣	١٧	جار	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٨٧٧٣١٤,٧٥	
١٠	عمل لشير السليح للاستهلاك	٨٠	٢٠٠	عدد	٠	٥٦	٥٦	جار	٤٤٨٠	٢٢٤	٤٢٥٦	
١١	توريد وتشغيل وتركيب جديد مشغول للبرقيات	٤٥	٦٠٠٠	كجم	٢٧٦	٨٨٠	١٢٥٦	جار	٥٦٥٢٠	٢٨٦٦	٥٣٦٩٤	
١٢	بمشتار المسطح توريد وتركيب الواح من الساج لمرج المظلل	٨٠٠	٥٠	م	٢٣	٠	٢٣	جار	١٨٤٠٠	٩٢٠	١٧٤٨٠	
١٣	بمشتار المسطح دهان أو أعمال معدنية بيوية لأكويه ثلاثة لوجه	١٤٠	١٢٠	م	٨٠	٠	٨٠	جار	١١٢٠٠	٥٦٠	١٠٦٤٠	
١٤	حوض ليد باره و سافن السعر غير شامل الخلط	٢٤٠٠	٣٢	عدد	٩	٠	٩	جار	٢١٩٠٠	١٠٨٠	٢٠٨٢٠	
١٥	بالعد توريد وتركيب حوض لولبي من الاستنكس	٢٤٠٠	١٧	عدد	١	٠	١	جار	٢٤٠٠	١٢٠	٢٢٨٠	
١٦	توريد وتركيب مرصعات فرنسي مغطى ميني	٢٦٠٠	١٢	عدد	٨	٠	٨	جار	٢٤٨٠٠	١٢٥٠	٢٣٥٦٠	
١٧	بالعد توريد وتركيب حوض مطقة	٣٠٠٠	٢٦	عدد	١	٠	١	جار	٣٠٠٠	١٥٠	٢٨٥٠	
١٨	بالعد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الاتواج	١٢٠	٣٠	عدد	٢	٠	٢	جار	٩٦٠	١٢	٩٤٨	
١٩	بالعد تركيب خلط حوض وجه	١٥٠٠	٢٥	عدد	١٠	٠	١٠	جار	١٥٠٠٠	٧٥٠	١٤٢٥٠	
٢٠	بالعد توريد وتركيب خلط مطبخ وجه جولد	١٧٠٠	١٩	عدد	١	٠	١	جار	١٧٠٠٠	٨٥٠	١٦١٥٠	
٢١	بالعد توريد وتركيب سيفون بلاستيك	١٥٠	٥	عدد	٣	٠	٣	جار	٤٥٠	٢٢٠	١٢٨٠	
٢٢	توريد وتركيب سيفون طرد بلاستيك أرضي قطر ٣"	٦٨٠	٥	عدد	٥	٠	٥	جار	٢٢٥٠	١١٢,٥	٢٠٨٧,٥	
٢٣	توريد وتركيب تليت للسوار حسم ١ قطع	٢٠٠٠	١٠	عدد	٥	٠	٥	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
٢٤	بالعد توريد وتركيب شطاف (nova) نرسي	١٨٠	١٨	عدد	٦	٠	٦	جار	٩٠٠	٤٥٠	٨٥٥	
٢٥	توريد وتركيب سيفون جثراب من PVC	١٠٠٠	١٨	عدد	١	٠	١	جار	١٠٠٠	٥٠	٩٥٠	
٢٦	بالعد توريد وتركيب حنكبة بنية ١/٢" من أجود الاتواج	١٢٠	٥٠	عدد	١	٠	١	جار	١٢٠	٦	١١٤	
٢٧	بالعد توريد وتركيب مغيبي بنية ١/٢" من أجود الاتواج	٢٠٠	٥٠	عدد	٣	٠	٣	جار	٨٠٠	٤٠	٧٦٠	
٢٨	توريد وتركيب مغيبي بنية ١" (٢ لاتور)	٦٥٠	١٠	عدد	٧	٠	٧	جار	١٥٥٠	٢٢٧,٥	٤٣٢٢,٥	
٢٩	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٢" سمك ١ مم	١٥٠	٣٠٠	م.ط	٠	١٢	١٢	جار	١٨٠٠	٩٠	١٧١٠	
٣٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣" سمك ١ مم	٢٢٠	١٥٠	م.ط	١١	٣٦	٤٧	جار	١٠٣٦٠	٤١٧	٩٨٢٣	
٣١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ١" سمك ٢ مم	٢٠٠	٢٠٠	م.ط	١١	٥	١٦	جار	٤٨٠٠	٢٤٠	٤٥٦٠	
٣٢	توريد وتركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ١" سمك ٤ مم	٤٥٠	٥٥	م.ط	٠	١٤	١٤	جار	٦٣٠٠	٢١٥	٦٠٨٥	
٣٣	توريد وتركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ١" سمك ٤ مم	٨٥٠	٥٢٠	م.ط	١٦	٠	١٦	جار	١٣٦٠٠	٦٨٠	١٢٩٢٠	
٣٤	توريد وبناء غرفة لخلايش مقاس ١,٥*٠,٩	٤٠٠٠	٣٠	عدد	٢	٤	٦	جار	٢٤٠٠٠	١٢٠٠	٢٢٨٠٠	
٣٥	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١/٢"	١٤٠	١٦٠	م.ط	٠	٢٣	٢٣	جار	٢٢٢٠	١٦١	٢٠٥٩	
٣٦	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١"	٦٥٠	٢٢٥	م.ط	١٦	٦٨	٨٤	جار	١٤٠٠٠	١٠٥٠	١٢٩٥٠	
٣٧	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٦ م ^٣ (لأحد حرسه)	٧٥٠٠	٣	عدد	١	٠	١	جار	٧٥٠٠٠	٢٧٥	٧٢٥٠	
٣٨	توريد وتركيب اسقف مطقة من الاتواج الجبسية سمك ٢ سم	٤٦٠	٥٠	م.ط	٥٠	٠	٥٠	جار	٢٣٠٠٠	١١٥٠	٢١٨٥٠	
٣٩	توريد وتركيب اسقف مطقة من الاتواج المقوية للظوية	٥٠٠	٤٠	م.ط	٨	٠	٨	جار	٤٠٠٠	٢٠٠	٣٨٠٠	
٤٠	توريد وتركيب مواسير ستانكس ستيل (٢٠٠) قطر ١ سمك ١,٢٥ مم	٢٥٠٠	٣٠	م.ط	٢٧	٠	٢٧	جار	٦٧٥٠٠	٢٣٧٥	٦٤١٧٥	
٤١	توريد وتركيب مواسير ستانكس ستيل (٢٠٠) قطر ١ سمك ١,٢٥ مم	٢٠٠٠	٣٠	م.ط	٣٠	٠	٣٠	جار	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠	٥٧٠٠٠	
٤٢	بالعد المسطح توريد وتركيب زجاج ١ مم	٥٠٠	١٠	م.ط	٠,٩٨	٠	٠,٩٨	جار	٤٩٠٠	٢٤,٥	٤٦٥,٥	
٤٣	توريد وتركيب مرابيات ١ مم	٧٠٠	١٠	م.ط	٧	٠	٧	جار	٤٩٠٠	٢٤,٥	٤٦٥,٥	
٤٤	توريد وتركيب ألواح ألومنيوم لعملة لتطريق والكباري	١١٨٠٠	٢	م.ط	٢	٠	٢	جار	٢٢٠٠٠	١١٥٠	٢٠٨٥٠	
٤٥	توريد وتركيب كمامات ستانكس	٥٠٠٠	٢	م.ط	٢	٠	٢	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
	الإجمالي								٣٠١٠٠٠٥		٢٨٠٤٤٠٠,٧٥	



مستخلص جاري رقم [3]
عشرة مليون وحدة من مائة الف وحدة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالمجموع
شركة كركم في بي آر كراشون

مستخلص جاري رقم [3]
عشرة مليون وحدة من مائة الف وحدة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالمجموع
شركة كركم في بي آر كراشون

0.444

المستشار العام
عبد السلام شاعر

املاك المالك

في الدوحة بامانة الطقة
محمد بن محمد

من الحقوق
للأهل والمحملة

محمد بن عبد الله بن محمد