

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع
المريوطية_ المنصورة) فى المسافه من نفق (٥) الى نفق (٨) تنفيذ شركه النيل العامة للانشاء والطرق
نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه عدد (٥) نسخ اصل مستخلص الاعمال رقم (٧) من بدء العمل
وحتى ٢٠٢٤/١٠/١ بقيمة (٢٠٣٤٠٧٤٤ جنيه) عشرون مليون وثلاثمائة واربعون الف وسبعمائه
اربعه واربعون جنيه لا غير .
برجاء التفضل بالاحاطه والتنسيق باللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠٢٤/١٠/١٧

المرفقات :

- مستخلص اعمال رقم ٧ جارى
- حصر اعمال
- استماره ٥٠ ع . ح

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري وجاوره
مهندسة /
مشيرة السيد عبدالله



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
(قطاع المريوطية _ المنصورة)
وبخصوص العقد رقم (١٥٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
وبالإشارة إلى تواجد العمالة طبقا للمشروع عالية .
نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع
حتى تاريخه .
برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠٢٤/١٠/١

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبد الله



مهندس /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

(قطاع المربوطية _ المنصورية)

وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم بمعرفة الإدارة منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ”

تحريرا فى ٢٠٢٤/١٠/١

يعتمد ”

رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

مهندس /
مشيرة السيد عبدالله
٢٠٢٤/١٠/١

م. ن. م.
م. ن. م.
م. ن. م.



تلفون: ۰۲۰ ۳۳ ۳۷ ۷۱ ۲۰
تلفون: ۰۲۰ ۳۷ ۵۹ ۸۲ ۵۲

www.ace-consultants.com

[illegible]

البلد	نوع العمل	كمية المقايضة بعد المقايضة	اللقنة	الوحدة	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولاً: أعمال الكبارى												
١	بالمتر الطولي اعمال جسات فى جميع انواع التربة	٨٠٠	٤٥٠	م.ط	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى	٢٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	٦٠٠٠	٦٠	م٣	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	جارى	٧٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى	٢٥٠٠	١٢٠	م٣	٩٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢١,٠٠٠	جارى	١١٠٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٥٢٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	٨٠٠	١٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جارى	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
١١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة مودرة من خارج الموقع حول الأساسات	٤٠٠	١٦٠	م٣	١٦٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	جارى	٣٥٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢٠٠,٠٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٦٠٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	٦٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات تواجد
١٤	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٥٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	١٤٧٠٠	٢٠٩٠	م.ط	١١٢٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩٢,٠٠٠	جارى	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠٠	مستطع ٤٠% لحين نهو الاختبارات
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	٨٠٠	٣٠٢٠	م.ط	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جارى	٢٤١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١٦٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	١٨٠	٥٣٣٠	م.ط	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جاري	٧٩٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٩٥٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	٧٠٠	٧٦٤٠	م.ط	٥٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩,٠٠٠	جاري	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	٢٥٠	٢٠٦٠	م٣	٦٢,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	جاري	٢٢٦٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٦٦٠٠,٠٠٠	مستطع ٤٠% لحين التركيب والرفع
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	١٤٠٠	٢٨٠٠	م٣	٥٨١,٠٠٠	٧٦٩,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٨٠٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٦م	٢٥٠	٣٦٤٠	م٣	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	جاري	١٥٦٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٥٢٠,٠٠٠	
٢٤_١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٧ م	١٥٠	٣٧٤٠	م٣	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	جاري	٢٥٨٠٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٠٦٠,٠٠٠	
٢٤_٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٨ م	١٥٠	٣٨٤٠	م٣	٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	جاري	٣٤٩٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩٤٤٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب والرفع
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعصده الكوبرى	٢٠٠	٣٨٤٠	م٣	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جاري	٥٧٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب	٧٠٠	٤٦٩٠	م٣	٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠	جاري	١٠٨٣٣٩٠,٠٠٠	٤٣٣٣٥٦,٠٠٠	٦٥٠٠٣٤,٠٠٠	
٢٩_١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى حتى ٧ م	١٠٠٠	٤٠٩٠	م٣	٢٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٠٠٠	جاري	١٠٧١٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧١٥٨٠,٠٠٠	
٢٩_٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى حتى ٨ م	١٠٠٠	٤١٩٠	م٣	٤٠٣,٠٠٠	٥٤٧,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	جاري	٣٩٨٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٨٠٥٠٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين نهو الاختبارات
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة حتى ٦ م	٩٠٠	٣٥٤٥	م٣	٣١٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	جاري	١٣٨٢٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٢٥٥٠,٠٠٠	
٣٠_١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة حتى ٧ م	٨٠٠	٣٦٤٥	م٣	٩٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	جاري	١٦٠٣٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٣٨٠٠,٠٠٠	
٣٠_٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة حتى ٨ م	٧٠٠	٣٧٤٥	م٣	٢٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٩٣٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٦٢٥٠,٠٠٠	
٣٠_٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة حتى ٩ م	٣٠٠	٣٨٤٥	م٣	١٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	جاري	٧٤٥٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٩٣٠,٠٠٠	استقطاع ٦٠% لحين نهو الاختبارات
٣١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٣٣٥٠	٤٨٦٥٠	طن	٢٠٢٤,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠	٢٤٢٠,٠٠٠	جاري	١١٧٧٣٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	١١٧٥٣٣٠٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيتومين على البارد	١٢٩٧٠	٦٠	م٢	٣٩٠١,٠٠٠	٢٢٩٩,٠٠٠	٦٢٠٠,٠٠٠	جاري	٣٧٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٢٠٠٠,٠٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولميتى مقاس (١-٢) لزوم طبقة الفلتر للتصريف	١٢٧٥٠	٣٣٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠	جارى	١٧١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١٦٠٠٠,٠٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥%	١٩٩٩٠	١٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى	١١٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٠٠٠٠,٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولى ايثلين ٧٥٠ ميكرون محلى الصنع
٥٠		٨٠٠٠	٨٧	م٣	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جارى	٢٦١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١٠٠٠,٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب فك وازاله وتكسير تكاسي	٥٠٠٠	٩٦	م٣	١٠٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧١,٠٠٠	جارى	١٠٢٨١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٨١٦,٠٠٠	
٦٨-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل	٥٠٠٠٠	٤٣	م٣	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	جارى	١٥٩١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٩١٠٠,٠٠٠	
تشوينات												
٣١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٣٥٥٠	٤٨٦٥٠	طن	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تصرف بنسبه ٦٠% لحين نهو الاعمال
اجمالي المستخلص												
ما سبق صرفه												
فقط و قدره عشرون مليون وثلاثمئة واربعون الفا وسبعمائة اربعة واربعون جتبه فقط لا غير												

تحريراً في سنة ٢٠٢٠

روجع فوجد على صفة ، أقر بصحة ذلك ،

مهندس مكتب فني الشركة / محمد صلاح

مدير مشروع الشركة / حسن خلايا

مهندس الهيئة / محمد الشرقاوي

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / ممدوح سليمان

پہنچیں

المهندس إسماعيل محمود الطيبي

Handwritten text in Urdu: "مدرسہ اسلامیہ" (Islamic School)

Handwritten text in English: "MADRASAH ISLAMIAH"

Stamp text: "MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA"

مدير علم الشؤون الماليه والاداريه

المحاسب / ..

أحمد عبد الجواد

تحريراً في سنة ٢٠٢٠

قرش جنیہ

..... على الحساب / نهائياً

..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ، مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٠

يعدد
رئيس الادارة المركزية
"المفتحة الرابعة عشر"
"الطريق الدائري ومحاوره"
مختصا
الطريق الدائري ومحاوره
٤٩٦٣٥

[Signature]

29750