

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال تطوير وتحديث

مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ (شركة السعداء جروب للتشييد والبناء) .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٣٨٦)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٧



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد (٢) متصل
عدد ١ شهادة . ع.ع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ عن عملية

الات تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في دافام
المنطقة القائمة بقنا

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%

جملة الاعمال ٢٤٠٥٢٩ / -

٩٧٢٠٤١٧ / ٥١

دمغات

السابق صرفه ١١٥٨٥٢٠٩٠

٤٩١٩٨٢٧ / ٨٥

خصم معمل المنطقة

المستحق صرفه ٤٩٠٠٠ / -

٤٨١٠٥٧٩ / ٦٦

جملة الاستقطاعات ٢٦٠٠٠ / -

٤٤١٢٨٢ / ٩٠

الصافي

٤٢٦٩١٩٦ / ٧٦

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

المدار جوب للتايب والنار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٠٢٤/١٧/٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مصلحة الهيئة العامة للعلوم والكبار
 قسم تدفق مينا
 المبلغ المستحق إلى شركة المصارف وبنوك التسيير والبنار
 الطلبات طية أو ..
 بموجب مصلحة طيارى ح

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
	١٩٦٧	٤٢٦٩	٧٦
	١٩٦٧		

رقم _____
 الختم ذو التاريخ 
 كشف المراجعة _____
 رئيس القسم 

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على _____
 شيك على البنك المركزى فى _____
 شيك على الخارج _____
 صاحب الحق أو _____

يسحب باسم شركة المصارف وبنوك التسيير والبنار
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى:

تفقد فى السجل برقم _____

(ب) الكاتب المنوط _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
١١٠	تدفق مينا	فرش جنية ٤٢٦٩ ١٩٦٧ ٧٦
		مليم جنية ١٩٦٧ ٧٦
	بيانات الاستقطاعات	مليم جنية
	إضافى دمنة توقيع	فرش جنية
	فرش جنية	فرش جنية
	رسم الدمنة	

الختم ذو التاريخ 

رؤس 



رئيس المصلحة 

علامة _____
 فى سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات والتنازلات. _____ الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف. _____ الإمضاء

جارى _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٠ ع. ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، فى سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد حسب _____ شيك

مدير أو رئيس الحسابات _____ إذن صرف

وكيل الحسابات _____ فى سنة _____ المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفى الشطب _____

الختم ذو التاريخ (٣) سبب _____ شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل _____ الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج فى كشف _____ الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت _____ شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى سنة _____

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

مستخلص (٢ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-١٠-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	٦٠	رفع الأتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	م٣	٤٦,٨٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١,٤٠٤,٠٠		١,٤٠٤,٠٠	مكتب مهندسي الهيئة موجود
٢	١٥١,٤٠	تكسير وازالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	م٢	٥٩,٥٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٣٥٧,٠٠		٣٥٧,٠٠	المهندسون والملاحظون والمشرفون موجودين
٥	٥٢	تكسير وازالة مباني طوب باى سمك والفئة تشمل التفسير ونقل المخلفات	م٣	١٧٠,٠٠	١,٠٦	٠,٠٠	١,٠٦	جاري	١٨٠,٢٠		١٨٠,٢٠	العلامات الارشادية والتحذيرية والاتارة موجودة
٨	٣٠١	تكسير وازالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	م٢	٨٠,٨٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٧١	٣٠٠,٧١	جاري	٢٤,٢٩٧,٣٧		٢٤,٢٩٧,٣٧	
١٥	٤٠	تكسير أسفلت باى سمك والفئة تشمل التفسير ونقل المخلفات	م٢	٣٤,٠٠	٣٦,٦٤	٠,٠٠	٣٦,٦٤	جاري	١,٢٤٥,٦٨		١,٢٤٥,٦٨	
٢٠	٦	فك وازالة باب أو شبك الومنيوم أو خشب باى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	عدد	١٢٧,٥٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٢٧,٥٠		١٢٧,٥٠	
٢٣	٣٢	تكسير درج سلاسل قائمة ونائمة باى أبعاد	م ط	٦٣,٨٠	١٥,٨٤	٠,٠٠	١٥,٨٤	جاري	١,٠١٠,٥٩		١,٠١٠,٥٩	
٢٧	١٦٤٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	م٣	٢٨٠,٨٠	١٦٠,٤٨	٦٨١,٢٩	٨٤١,٧٧	جاري	٢٣٦,٣٦٩,٠٢		٢٣٦,٣٦٩,٠٢	
٢٩	١٢٢٧	توريد وفرش تربة احلال من الزلط المدرج والرمل	م٣	٣٨٠,٣٠	٣٠٠,٠٠	٢٥٠,٩٥	٥٥٠,٩٥	جاري	٢٠٩,٥٢٦,٢٩		٢٠٩,٥٢٦,٢٩	
٣١	٢١٨٦	خرسانة عادية للارضيات والارصفة باى سمك	م٢	٢٣٤,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٠١,٦١	١١٠٦,٦١	جاري	٢٥٨,٩٤٦,٧٤		٢٥٨,٩٤٦,٧٤	
٣٤	١٧٣	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات	م٣	٣,٤٥١,٠٠	٥٧,٣٠	٠,٣٢	٥٧,٦٢	جاري	١٩٨,٨٤٦,٦٢		١٩٨,٨٤٦,٦٢	
٣٧	٤٨٣	خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧سم	م٢	١٤٦,٣٠	١٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٧٣,٤٥	جاري	٢٥,٣٧٦,٢٠		٢٥,٣٧٦,٢٠	
٣٨	١١٥٤	توريد وتركيب برودة اسمنتية بابعاد ٢٠×٣٠×٥٠ سم مع الدهان وجهين لاجهيه	م ط	٢٥٧,٤٠	٧٠,٢٥	٠,٠٠	٧٠,٢٥	جاري	١٨,٠٨٢,٣٥		١٨,٠٨٢,٣٥	
٤٠	٦٦٢	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الانسومات	م٢	٢٠٤,٨٠	٢٢٩,٦٦	٠,٠٣	٢٢٩,٦٩	جاري	٤٧,٠٤٠,٥١		٤٧,٠٤٠,٥١	
٤٢	٥٢٣	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط سمك ٥سم	م٢	١٨٧,٢٠	١٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٧٣,٤٥	جاري	٣٢,٤٧٠,٤٤		٣٢,٤٧٠,٤٤	
٤٣	٤١٣	توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطفى المفرغ او الاسمنتى المصمت	م٣	٢,٢٨١,٥٠	١٥١,١٦	٠,٠٥	١٥١,٢١	جاري	٣٤٤,٩٨٥,٦٢		٣٤٤,٩٨٥,٦٢	
٤٤	٩٩٦	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبية من الطوب الطفى المفرغ او الاسمنتى المصمت	م٢	٣٢٧,٦٠	٥١٢,٥٨	٠,١٧	٥١٢,٧٥	جاري	١٦٧,٩٧٦,٩٠		١٦٧,٩٧٦,٩٠	
		مابعدة							١,٥٦٨,٢٤٣,٠٢			

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً فى سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات

يعتمد

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة

تحريراً فى



مهندس الشركة / محمد عبد المنعم النور

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تحريراً فى ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته

تحريراً فى ١٠/١٠/٢٠٢٤

يحتم رئيس الإدارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٢ جارى) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة
الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤-١٠-١٠
بموجب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

رقم البند	كمية المقايضة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقبة									١,٥٦٨,٢٤٣.٠٢	
٥٠	٨٢٥	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣سم	م٢	٣٢١.٨٠	٢٨٥.٠٠	١٢.٣٨	٢٩٧.٣٨	جاري	٩٥,٦٩٦.٨٨		٩٥,٦٩٦.٨٨	
٥١	١٠٥٧	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	م٢	٤٣٨.٨٠	٣٠٠.٠٠	١٥٠.٣٨	٤٥٠.٣٨	جاري	١٩٧,٦٢٦.٧٤		١٩٧,٦٢٦.٧٤	
٥٢	٩١٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	م٢	٤٣٨.٨٠	١٥٠.٠٠	٢٤٢.٨٧	٣٩٢.٨٧	جاري	١٧٢,٣٩١.٣٦		١٧٢,٣٩١.٣٦	
٥٨	١٨٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	م٢	١,٢٧٥.٠٠	١٠٠.٠٠	٨٨.٦٠	١٨٨.٦٠	جاري	٢٤٠,٤٦٥.٠٠		٢٤٠,٤٦٥.٠٠	
٥٩	٢٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت (دوبل بلاك او جلاكسى) سمك ٢سم	م٢	٣,١٨٧.٥٠	٠.٠٠	٢٨.٧٨	٢٨.٧٨	جاري	٩١,٧٣٦.٢٥		٩١,٧٣٦.٢٥	
٦٠	١٧٠	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢سم والثامنة سمك ٤سم	م ط	١,٣٤٥.٥٠	٥٠.٠٠	٦٩.٠٩	١١٩.٠٩	جاري	١٦٠,٢٣٥.٦٠		١٦٠,٢٣٥.٦٠	
٦٧	٢١٩٣	توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة مقاس ٨سم	م٢	٢٥٧.٤٠	٣٥٠.٠٠	٧٤٨.٦٩	١٠٩٨.٦٩	جاري	٢٨٢,٨٠٢.٨١		٢٨٢,٨٠٢.٨١	
٧٠	٤٣٢٨	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	م٢	١٩٨.٩٠	٧٤٠.٠٠	٢٦.٦١	٧٦٦.٦١	جاري	١٥٢,٤٧٨.٧٣		١٥٢,٤٧٨.٧٣	
٧١	٤٨٠٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	م٢	١٧٥.٥٠	١٩٠.٠٠	١٧٣.٤٣	٢٠٧٣.٤٣	جاري	٣٦٣,٨٨٦.٩٧		٣٦٣,٨٨٦.٩٧	
٧٦	٣٦	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	م٢	٥١٠.٠٠	١٠.٩٤	٠.٠٠	١٠.٩٤	جاري	٥,٥٧٨.١٣		٥,٥٧٨.١٣	
٧٧	٦٤١	توريد وتركيب وزرة اسمنتية بارتفاع ١٥سم	م ط	١٢.٨٠	٠.٠٠	٦٤٠.٥٠	٦٤٠.٥٠	جاري	٨,١٩٨.٤٠		٨,١٩٨.٤٠	
٧٨	٤٨٦٦	دهان للواجهات الخارجية (دراي ميكس - جرافياتو)	م٢	١٧٥.٥٠	١٣٥.٠٠	٠.٠٠	١٣٥.٠٠	جاري	٢٣٦,٩٢٥.٠٠		٢٣٦,٩٢٥.٠٠	
٧٩	٥٤	دهان ببيوية البلاستيك خارجي على سطح اسمنتية ثلاثة أوجه ووجه تحضيرى مخفف	م٢	٢٩٢.٥٠	٤٨.٢٥	٥.٠٠	٥٣.٢٥	جاري	١٥,٥٧٥.٦٣		١٥,٥٧٥.٦٣	
٨٠	٣٤٩	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين	م٢	٢١٢.٥٠	٣٤٨.٠٧	٠.٠٠	٣٤٨.٠٧	جاري	٧٣,٩٦٣.٨١		٧٣,٩٦٣.٨١	
٨١	٤٦٩١	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (للحوائط والأسقف)	م٢	٢٩٢.٥٠	١٨٣٢.٠٠	١٣٢.٩٨	١٩٦٤.٩٨	جاري	٥٧٤,٧٥٦.٦٥		٥٧٤,٧٥٦.٦٥	
٨٢	١٣٦٩	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين	م٢	٩٣.٥٠	٩٧.٧٧	٥٢٠.٨٨	٦١٨.٦٥	جاري	٥٧,٨٤٣.٧٨		٥٧,٨٤٣.٧٨	
٨٦	١٢٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	م٢	٤,٩١٤.٠٠	٦٦.٤٤	٠.٠٠	٦٦.٤٤	جاري	٣٢٦,٤٨٦.١٦		٣٢٦,٤٨٦.١٦	
٨٧	٨	توريد وتركيب شبك أو باب بلكونة خشب موسكى شيش وزجاج وسلك	م٢	٢,٨٩٠.٠٠	٣.٨٨	٠.٠٠	٣.٨٨	جاري	١١,٢١٣.٢٠		١١,٢١٣.٢٠	
٨٩	١٠	توريد وتركيب ماكينة غلق اتوماتيكي للأبواب.	عدد	١,٧٥٥.٠٠	٥.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠	جاري	٨,٧٧٥.٠٠		٨,٧٧٥.٠٠	
٩١	٣٧٧	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧.٥×٥ سم	م ط	٨٥.٠٠	١٠٠.٠٠	٢٦.٩٠	١٢٦.٩٠	جاري	١٠,٧٨٦.٥٠		١٠,٧٨٦.٥٠	
٩٢	١٥٣	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات	م ط	٨٥.٠٠	٧٦.٨٠	٢٤.٠٠	٥٢.٨٠	جاري	٤,٤٨٨.٠٠		٤,٤٨٨.٠٠	
		مابعدة									٤,٦٦٠,١٥٣.٥٩	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره

تحريراً في سنة سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

مهندس الشركة / محمد عبد المنعم تونسي

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

يعتمد رئيس الإدارة المركزية



المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنامستخلص (٢ جارى) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة
الثامنة بقنا

٢٠٢٤-١٠-١٠

شاملة المدة من بدء العمل الى

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ٢٠٢٣-٠٢-١٢

رقم البند	كمية المقايسة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقبلة									٤,٦٦٠,١٥٣,٥٩	
١٠١	١٢٨	توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم PS حسب اللون المطلوب	٢م	٤,٠٩٥,٠٠٠	٧٢,٩٩	٠,٠٠	٧٢,٩٩	جاري	٢٩٨,٨٩٤,٠٠٥		٢٩٨,٨٩٤,٠٠٥	
١٠٣	١١٨	توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم الكومات سمك ٤ مم	٢م	٢,٦٩١,٠٠٠	٩٨,٠٠	٩٨,٠٠	٩٨,٠٠	جاري	٢٦٣,٧١٨,٠٠٠		٢٦٣,٧١٨,٠٠٠	
١٠٤	٦٠	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونات المفرغ	٢م	٤٢٥,٠٠٠	١٨,٤٣	٨,٤٣	١٠,٠٠	جاري	٧,٨٣٢,٧٥		٧,٨٣٢,٧٥	
١٠٦	٤٦	ترميم واصلاح ابواب معدنية	٢م	٦٣٧,٥٠٠	٢٢,٨١	٠,٠٠	٢٢,٨١	جاري	١٤,٥٤١,٣٨		١٤,٥٤١,٣٨	
١٠٧	٦	توريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم الانشاءات والتغطيات والمظلات	طن	٤٤,٢٠٠,٠٠٠	١,١١	١,١١	١,١١	جاري	٤٩,٠٦٢,٠٠٠		٤٩,٠٦٢,٠٠٠	
١٠٨	١٢٣٠	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشبابيك	كجم	٤٤,٢٠	٣٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	١٧,٢٣٨,٠٠٠		١٧,٢٣٨,٠٠٠	
١٠٩	٤٣	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٦٠ & ٤٠) بجميع الاقطار	طن	٢٧,٢٠٠,٠٠٠	٧,٧٤	٢,٧٤	٥,٠٠	جاري	٢١٠,٥٢٨,٠٠٠		٢١٠,٥٢٨,٠٠٠	
١١٠	٤٥٠	عمل اشارير حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالمباني قطر ١٠مم بطول لا يقل عن ٥٠سم	بالعدد	٨٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٣٨,٢٥٠,٠٠٠		٣٨,٢٥٠,٠٠٠	
١١١	٢٩٥١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوواب	كجم	٤٤,٢٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جاري	٣٩,٧٨٠,٠٠٠		٣٩,٧٨٠,٠٠٠	
١١٤	٢٧٠	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج والمجلفن سمك ٠,٧ مم	٢م	٣٤٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٥٤,٤٠٠,٠٠٠		٥٤,٤٠٠,٠٠٠	
١١٦	١٤٤	دهان اى اعمال معدنية ببيوبه اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصنفره والتنعيم	٢م	١٤٨,٨٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	١٠,٧١٣,٦٠		١٠,٧١٣,٦٠	
١١٧	١٩	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخار المطفى صينى والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه	عدد	٥,٢٦٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٥٢,٦٥٠,٠٠٠		٥٢,٦٥٠,٠٠٠	
١١٨	٧	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلس والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه	عدد	٤,٦٨٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	١٤,٠٤٠,٠٠٠		١٤,٠٤٠,٠٠٠	
١١٩	١٩	توريد وتركيب مرحاض الفرنجى فخار مطفى صينى	عدد	٥,٤٩٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٥٤,٩٩٠,٠٠٠		٥٤,٩٩٠,٠٠٠	
١٢١	٤	توريد وتركيب ميولة حوض معلقة من الصينى	عدد	٤,٢٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٨,٥٠٠,٠٠٠		٨,٥٠٠,٠٠٠	
١٢٤	٢١	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثله	عدد	١,٧٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١٧,٠٠٠,٠٠٠		١٧,٠٠٠,٠٠٠	
١٢٥	٧	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثله	عدد	١,٩١٢,٥٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٥,٧٣٧,٥٠٠		٥,٧٣٧,٥٠٠	
١٢٧	١٢	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢٠ مم حزمة او ما يماثلها	عدد	١٢٧,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٦٣٧,٥٠٠		٦٣٧,٥٠٠	
١٢٨	١٣	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣٠ مم حزمة او ما يماثلها	عدد	٥٥٢,٥٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٤,٤٢٠,٠٠٠		٤,٤٢٠,٠٠٠	
١٣١	٤	توريد وتركيب بانيو قدم مقاس ٠,٩٠*٠,٩٠ م من الاكيريك او الصينى	عدد	٣,٤٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٦,٨٠٠,٠٠٠		٦,٨٠٠,٠٠٠	
١٣٢	٦	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	عدد	٥١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	١,٠٢٠,٠٠٠		١,٠٢٠,٠٠٠	
		مابعدة									٥,٨٣٠,٩٠٦,٣٧	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً فى سنة سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أتمدت من

مدير المصلحة

تحريراً فى سنة



مهندس الشركة / محمد سعيد انعام لثو

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تحريراً فى ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى ١٠/١٠/٢٠٢٤

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٢ جارى) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة
الثامنة بقنا

٢٠٢٤-١٠-١٠

شاملة المدة من بدء العمل الى

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ٢٠٢٣-٠٢-١٢

رقم البند	كمية المقايضة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقبة									٥,٨٣٠,٩٠٦,٣٧	
١٣٣	١٩	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى	عدد	٤٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٤,٢٥٠,٠٠٠		٤,٢٥٠,٠٠٠	
١٣٤	١٧	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC	عدد	١,٢٧٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	١١,٤٧٥,٠٠٠		١١,٤٧٥,٠٠٠	
١٣٧	٢	توريد وتركيب حنفيه بلية ١/٢	عدد	٨٠,٨٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٨٠,٨٠		٨٠,٨٠	
١٤٤	٥	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥	عدد	٢١٢,٥٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٦٣٧,٥٠		٦٣٧,٥٠	
١٤٦	١٤١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢٢ سمك ٤ مم	م ط	٢١٠,٦٠	٤٩,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	جاري	١١,٣٧٢,٤٠		١١,٣٧٢,٤٠	
١٤٧	٢٠٣	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣٣ سمك ٤ مم	م ط	١٧٨,٥٠	٥٠,٠٠٠	٥٢,٧٥	١٠٢,٧٥	جاري	١٨,٣٤٠,٨٨		١٨,٣٤٠,٨٨	
١٤٨	٢٢٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤٤ سمك ٥ مم	م ط	٣٧٤,٤٠	٥٠,٠٠٠	٧١,٨٠	١٢١,٨٠	جاري	٤٥,٦٠١,٩٢		٤٥,٦٠١,٩٢	
١٥٠	٢٤٢	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦٦ سمك ٥ مم	م ط	٨٧٧,٥٠	٧٥,٠٠٠	٢٦,٢٠	١٠١,٢٠	جاري	٨٨,٨٠٣,٠٠		٨٨,٨٠٣,٠٠	
١٥٢	١٩	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م	عدد	٤,٩١٤,٠٠	٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	١١,٠٠٠	جاري	٥٤,٠٥٤,٠٠		٥٤,٠٥٤,٠٠	
١٥٣	١٩	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	عدد	٢,٣٤٠,٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٢١,٠٦٠,٠٠		٢١,٠٦٠,٠٠	
١٥٦	٧	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز	عدد	١,٢٧٥,٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٣,٨٢٥,٠٠		٣,٨٢٥,٠٠	
١٥٩	١٤٠	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة	م ط	٢٢٢,٣٠	٢٣,٧٥	٠,٠٠٠	٢٣,٧٥	جاري	٥,٢٧٩,٦٣		٥,٢٧٩,٦٣	
١٦١	١٣٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١,٥ بوصة	م ط	٣١٨,٨٠	٨١,٧٥	٠,٠٠٠	٨١,٧٥	جاري	٢٦,٠٦١,٩٠		٢٦,٠٦١,٩٠	
١٦٣	١٥	توريد وتركيب مزراب جرجورى PVC	عدد	٦٣٧,٥٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	١,٩١٢,٥٠		١,٩١٢,٥٠	
١٦٤	٦٦	توريد وتركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض ١٥ سم	م ط	٦٣٧,٥٠	١٥,٣٥	٠,٠٠٠	١٥,٣٥	جاري	٩,٧٨٥,٦٣		٩,٧٨٥,٦٣	
١٧٣	٥	توريد وتركيب ابواب من الزجاج المقسى (سيكوريت - Tempered Glass) بسمك ١٠ مم	٢م	٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٨	٤,١٨	جاري	١٠,٦٥٩,٠٠		١٠,٦٥٩,٠٠	
١٧٤	٢٤	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ٥١ مم سمك ١,٢٥ مم لزوم الدرايزينات	م ط	٤٢٥,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	جاري	١٠,٢٠٠,٠٠		١٠,٢٠٠,٠٠	
١٨١	٨	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكباري	٢م	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٣٤,٠٠٠,٠٠		٣٤,٠٠٠,٠٠	
١٨٢	١٤	توريد وتركيب وعمل تركيب كلمات: Genral authority for & Roads - Bridges او الهيئة العامة للطرق والكباري	٢م	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٦٨,٠٠٠,٠٠		٦٨,٠٠٠,٠٠	
		مابعدة									٦,٢٥٦,٣٠٥,٥١	



المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

مدير المصلحة

تدرياً في سنة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تدرياً في سنة

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات

يعتمد

مهندس الشركة / محمد عبد المنعم النور

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تدرياً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة

تدرياً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنامستخلص (٢ جارى) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة
الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-١٠-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايسة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقبة									٦,٢٥٦,٣٠٥.٥١	
		رابع عشر : اعمال الحريق :-										
١	٢٢	توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٢٥ مم	م.ط	١,٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٦٠	٠.٦٠	جاري	٦١٢.٠٠		٦١٢.٠٠	
٣	٥	توريد وتركيب مواسير حديد ١.٥٠ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٤٠ مم	م.ط	١,٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	١.٤٠	١.٤٠	جاري	١,٩٠٤.٠٠		١,٩٠٤.٠٠	
٤	٢	توريد وتركيب مواسير حديد ٢ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٥٠ مم	م.ط	١,٥٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٦٠	٠.٦٠	جاري	٩١٨.٠٠		٩١٨.٠٠	
٥	٣٢	توريد وتركيب مواسير حديد ٢.٥٠ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٦٥ مم	م.ط	٢,٥٢٠.٠٠	٠.٠٠	١.٩٠	١.٩٠	جاري	٤,٧٨٨.٠٠		٤,٧٨٨.٠٠	
٧	٤٥	توريد وتركيب مواسير حديد ٤ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ١٠٠ مم	م.ط	٤,٤١٠.٠٠	٠.٠٠	١١.٥٠	١١.٥٠	جاري	٥٠,٧١٥.٠٠		٥٠,٧١٥.٠٠	
١١	٧٤٧	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ٤ " H.D.P.F قطر ١٠٠ مم	م.ط	٢,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٦.٥٠	١٠٦.٥٠	جاري	٢٢٦,٣١٢.٥٠		٢٢٦,٣١٢.٥٠	
١٥	٩	توريد وتركيب هوزيل حريق قطر ١ بوصة	عدد	٢٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٢٢,٥٠٠.٠٠		٢٢,٥٠٠.٠٠	
١٧	١٩	توريد وتركيب اسطوانة مكافحة حريق بورده متعدد A-B-C-D-E سعة ٦ كجم	عدد	٤,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	١٩,٠٤٠.٠٠		١٩,٠٤٠.٠٠	
١٨	١٩	توريد وتركيب طفافية حريق ببوردة ثانی اكسيد الكربون سعة ٦ كجم	عدد	١١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠.٠٠		٤٥,٠٠٠.٠٠	
٢٠	٢٤	توريد وتركيب حنفيه حريق ٢.٥ بوصة ومن نحاس اصفر	عدد	١١,٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	جاري	٥٥,٢٥٠.٠٠		٥٥,٢٥٠.٠٠	
٢١	٢٤	توريد وتركيب صندوق حريق شامل الخرطوم ٣٠ م ٢.٥ بوصة	عدد	٥٦,٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	جاري	٢٨٤,٧٥٠.٠٠		٢٨٤,٧٥٠.٠٠	
٢٢	٥	توريد وعمل لاکور سريع احتياطي لخط الحريق	عدد	٢٠,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٢٠,٤٠٠.٠٠		٢٠,٤٠٠.٠٠	
٢٤	٥	توريد وتركيب وصلة حريق جافة سياميز حائطية	عدد	٧٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٧٦,٥٠٠.٠٠		٧٦,٥٠٠.٠٠	
٢٥	٥	توريد وتركيب محبس تفريغ هواء مزود بمحبس كروي	عدد	٣٦,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٣٦,١٢٥.٠٠		٣٦,١٢٥.٠٠	
٢٩	١	توريد لوحة اذار حريق من النوع المعنون ONE LOOP تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت	عدد	٩٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٩٩,٠٠٠.٠٠		٩٩,٠٠٠.٠٠	
٣١	٤٣	توريد وتركيب مخرج اذار حريق باسلاك ٢*١.٥ مم بالشيلد ١٠٥ درجة مقاوم للحريق	عدد	١,٥٣٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣.٠٠	٤٣.٠٠	جاري	٦٥,٧٩٠.٠٠		٦٥,٧٩٠.٠٠	
٣٣	٢٨	توريد وتركيب حساس كهروضوئي SMOKE	عدد	٢,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٨.٠٠	٢٨.٠٠	جاري	٥٩,٥٠٠.٠٠		٥٩,٥٠٠.٠٠	
٣٤	٣	توريد وتركيب كاشف حريق حرارى Heat	عدد	٢,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	٦,٣٧٥.٠٠		٦,٣٧٥.٠٠	
٣٧	٣	توريد وتركيب زر اذار حريق	عدد	٢,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	٦,٧٥٠.٠٠		٦,٧٥٠.٠٠	
٣٨	٣	توريد وتركيب جرس اذار حريق	عدد	٢,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	٦,٣٧٥.٠٠		٦,٣٧٥.٠٠	
		مابعدة									٧,٣٤٤,٩١٠.٠١	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

تحريراً في سنة ٢٠

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة



مهندس الشركة / محمد السيد انعام لنبوي

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٢ جارى) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ٢٠٢٣-٠٢-١٢ تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-١٠-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقبة									٧,٣٤٤,٩١٠.٠١	
٣٩	٢	توريد وتركيب سارينة اذار بفلاشر بصوت لا يقل عن ٦٠ ديسيل	عدد	٣,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	جاري	٦,٣٠٠.٠٠		٦,٣٠٠.٠٠	
٤١	٣	توريد وتركيب كاسر يدوى من القابل لارجاع يسهل اعادته يدويا	عدد	٣,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	٩,٤٥٠.٠٠		٩,٤٥٠.٠٠	
٤٢	٣	توريد وتركيب مخرج EXIT SIGN	عدد	٢,٢١٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	٦,٦٣٠.٠٠		٦,٦٣٠.٠٠	
٤٣	٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل شاشة CCTV LED ٣٢ HEAVY DUTY	عدد	١٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٦,٢٠٠.٠٠		١٦,٢٠٠.٠٠	
٤٤	١٢	توريد وتركيب اختبار SWITCH لنظام كاميرات المراقبة سعة ٢٤	عدد	١٤٨,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	٤٤٦,٢٥٠.٠٠		٤٤٦,٢٥٠.٠٠	
٤٥	١٤	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED DOME CAMERA	عدد	٦,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٢٧,٠٠٠.٠٠		٢٧,٠٠٠.٠٠	
٤٦	٣٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED BOX CAMERA	عدد	٨,٤١٥.٠٠	٠.٠٠	٦.٠٠	٦.٠٠	جاري	٥٠,٤٩٠.٠٠		٥٠,٤٩٠.٠٠	
		اعمال الكهرباء										
١	٢	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امبير بدرجة حماية ٥٤ ip	عدد	٦٣,٧٥٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	جاري	٦٣,٧٥٠.٠٠		٦٣,٧٥٠.٠٠	
٢	٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٠٠ امبير من النوع الذى يركب داخل الحائط	عدد	٣٤,٠٠٠.٠٠	٣.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	جاري	١٠٢,٠٠٠.٠٠		١٠٢,٠٠٠.٠٠	
٤	٨	توريد لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثى ٦٣A عدد ١٨ قاطع احدى فرعى	عدد	١٧,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	جاري	٨٩,٢٥٠.٠٠		٨٩,٢٥٠.٠٠	
٩	٢٤٤	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٢٠+٧)م ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة pvc	م.ط	٥١٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢.٠٠	٤٢.٠٠	جاري	٢١,٤٢٠.٠٠		٢١,٤٢٠.٠٠	
١٢	١٢٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*٤)م ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	م.ط	٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦١.٠٠	٦١.٠٠	جاري	٢٧,٤٥٠.٠٠		٢٧,٤٥٠.٠٠	
١٣	٥٢٠	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤)م ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	م.ط	٤٢٧.٥٠	٠.٠٠	١٦.٠٠	١٦.٠٠	جاري	٦,٨٤٠.٠٠		٦,٨٤٠.٠٠	
١٧	١٨	توريد وتركيب كشاف اشارة طراز شوارع بدرجة حماية ٦٥ ip كامل بالمكونات واللمبه بقدره ١٠٠ وات led	عدد	٨,٩١٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣٥,٦٤٠.٠٠		٣٥,٦٤٠.٠٠	
٢٠	٣٨١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	عدد	١,٤٤٠.٠٠	٨٠.٠٠	٩٨.٠٠	١٧٨.٠٠	جاري	٢٥٦,٣٢٠.٠٠		٢٥٦,٣٢٠.٠٠	
٢١	٢٦٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	عدد	١,٨٠٠.٠٠	١٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠.٠٠	جاري	٣٠٦,٠٠٠.٠٠		٣٠٦,٠٠٠.٠٠	
٢٢	٣٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	٢,٧٠٠.٠٠	١٨.٠٠	٥.٠٠	٢٣.٠٠	جاري	٦٢,١٠٠.٠٠		٦٢,١٠٠.٠٠	
٢٤	٥٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	م.ط	١,٤٨٧.٥٠	١٥.٠٠	٢٠.٠٠	٣٥.٠٠	جاري	٥٢,٠٦٢.٥٠		٥٢,٠٦٢.٥٠	
٢٥	١١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١,٤٨٧.٥٠	٣.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠	جاري	٥,٩٥٠.٠٠		٥,٩٥٠.٠٠	
٢٦	١١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	١,٥٣٠.٠٠	٤.٠٠	١.٠٠	٥.٠٠	جاري	٧,٦٥٠.٠٠		٧,٦٥٠.٠٠	
		مابعدة									٨,٩٤٣,٦٦٢.٥١	

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً فى سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تحريراً فى سنة ٢٠



مهندس الشركة / محمد عبد المنعم النور
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /

تحريراً فى ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فرجد على صححة

تحريراً فى ١٠/١٠/٢٠٢٤

يعتمد رئيس الادارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (٢ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٣٨٦) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠-١٠-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة المعدلة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		ماقبة									٨,٩٤٣,٦٦٢.٥١	
٢٧	٥١	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	عدد	١,٥٣٠.٠٠	٥.٠٠	٣٠.٠٠	٣٥.٠٠	جاري	٥٣,٥٥٠.٠٠		٥٣,٥٥٠.٠٠	
٢٨	١٦	توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف (بلفونيرة)	عدد	٧٦٥.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣,٠٦٠.٠٠		٣,٠٦٠.٠٠	
٣١	١١٢	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد ٦٠*٦٠سم	عدد	٣,١٤٥.٠٠	٠.٠٠	٦٢.٠٠	٦٢.٠٠	جاري	١٩٤,٩٩٠.٠٠		١٩٤,٩٩٠.٠٠	
٣٦	١٦١	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ١٠٧W	عدد	١,٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٤٦.٠٠	٤٦.٠٠	جاري	٤٦,٩٢٠.٠٠		٤٦,٩٢٠.٠٠	
٤٤	٨٩	توريد وتركيب مفتاح اشارة احدى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه	عدد	٨١٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣.٠٠	٨٣.٠٠	جاري	٦٧,٢٣٠.٠٠		٦٧,٢٣٠.٠٠	
٤٥	٤٨	توريد وتركيب مفتاح اشارة ثنائي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢.٠٠	٢٢.٠٠	جاري	١٩,٨٠٠.٠٠		١٩,٨٠٠.٠٠	
٤٦	٢٥	توريد وتركيب مفتاح اشارة ثلاثي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	جاري	١١,٨٨٠.٠٠		١١,٨٨٠.٠٠	
٤٨	٣١٨	توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A	عدد	١,٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٣.٠٠	٢١٣.٠٠	جاري	٢١٧,٢٦٠.٠٠		٢١٧,٢٦٠.٠٠	
٤٩	٥٣	توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات (ليجراند - شنابير - او مايمائله)	عدد	١,٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥.٠٠	٣٥.٠٠	جاري	٤٧,٢٥٠.٠٠		٤٧,٢٥٠.٠٠	
٥٠	١٢	توريد وتركيب واختبار بريزة تلفزيون (ليجراند - شنابير - او مايمائله)	عدد	٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣,٦٠٠.٠٠		٣,٦٠٠.٠٠	
٥١	١١	توريد وتركيب واختبار زر جرس	عدد	٦٣٧.٥٠	٠.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	جاري	٣,١٨٧.٥٠		٣,١٨٧.٥٠	
٥٢	١١	توريد وتركيب واختبار جرس من اجود الانواع	عدد	٦٣٧.٥٠	٠.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	جاري	٣,١٨٧.٥٠		٣,١٨٧.٥٠	
٥٣	٥١	توريد وتركيب بريزة تليفون (ليجراند - شنابير - او مايمائله)	عدد	٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥.٠٠	٣٥.٠٠	جاري	٣١,٥٠٠.٠٠		٣١,٥٠٠.٠٠	
٦٤	٤٠	توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصة	عدد	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢.٠٠	٢٢.٠٠	جاري	٣٩,٦٠٠.٠٠		٣٩,٦٠٠.٠٠	
٦٥	١٩	توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة	عدد	١,٨٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٠.٠٠	١٠.٠٠	جاري	١٨,٩٠٠.٠٠		١٨,٩٠٠.٠٠	
٦٦	١٥	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠سم	عدد	١,١٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	جاري	١٤,٠٤٠.٠٠		١٤,٠٤٠.٠٠	
٧٦	٢٥٨	توريد وتركيب مواسير PVC ٣	م.ط	٢٢٥.٠٠	٤٤.٠٠	٤.٠٠	٤٨.٠٠	جاري	١٠,٨٠٠.٠٠		١٠,٨٠٠.٠٠	
		اجمالي قيمة المستخلص الحالي									٩,٧٣٠,٤١٧.٥١	
		ما سبق صرفه									٤,٩١٩,٨٣٧.٨٥	
		الباقي									٤,٨١٠,٥٧٩.٦٦	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

قرش جنيه

تحريراً في سنة ٢٠

يُدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

مهندس الشركة / محمد سعيد لنگم لنگم

مهندس الهيئة /

مدير المشروع /

مدير عام الصيانة /

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٤

يعتمد رئيس الإدارة المركزية



المحاسب /

ح/ الحساب / نوابياً

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠

الاستقطاعات	
٢٤.٥٢٩.٠٠	تأمين
١١٥٨٥٣.٩	دمغات
٤٩٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٩٨ يوم من ٢٠٢٤/٧/٤ الى ٢٠٢٤/١٠/٩
٣٦٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود عدد ٢ عمال لمدة ٣ شهور من ٢٠٢٤/٧/٤ الى ٢٠٢٤/١٠/٩
٤٤١٣٨٢.٩	جملة الاستقطاعات

٩٧٣.٤١٧.٥١	جملة الاعمال
٤٩١٩٨٣٧.٨٥	السابق صرفه
٤٨١.٥٧٩.٧	المستحق صرفه



٤٤١٣٨٢.٩	الاستقطاعات
٤٣٦٩١٩٦.٧٦	الصافي