

اعمال رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
بخصوص :- مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٣٣٧) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العملية عاليه من اصلين و
باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٤/١٠/٢٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

صور عينات المعمل

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



مستخلص

اعمال رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
بخصوص :- مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة
الرناسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (٣٣٧) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات

نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه باته :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة عشرون
الف جنيهها لا غير) لحين توريد الادوات الكتابية في الادارة العامة بالقاهرة
- ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/١٠/٢٢
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



هـ - معتمد

تقرير رقم (٣٧٥)

المشروع : رصف طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه المأخوذه من الارض
الطبيعيه بالعمله عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة م/محمود سعيد (مهندس الشركه)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٧/١٠

مرفات


عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٣٧٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦

المشروع : رصف طريق الجيزاويه ضمن مبادرة حياه كريمه
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينه اتربه رمليه حصويه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينه بمعرفة م/ محمود سعيد (مهندس الشركه)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينه	عينه رقم ٩٣١	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١"	١٠٠	
"٢"	١٠٠	
"١ ٢/١"	٩٥	
"١"	٩٢	
"٤/٣"	٨٩	
"٨/٣"	٨٢	
رقم ٤	٧٣	
رقم ١٠	٥٦	
رقم ٤٠	٣٣	
رقم ٢٠٠	١١.٧٥	
حد السيولة	---	
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	----	
تصنيف التربه	أ١ ب	
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.٠٣ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه	%٧.٩	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٤١	لا يقل عن ٢٠%
الانتفاخ %	صفر	

ملاحظات:- العينه تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للنوعيه والصلاحيه
التكاليف



قيمة الاعمال ٢٥٠.١٨٤٥
ض.م ١٤% ٢٩٣.٣

الاجمالى ٢٣٨٨.٣

تقرير رقم (٣٩٩)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣

المشروع : -رصف طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه . . . وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ المأخوذه من العمله عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقه


وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

موقع



مرفقات

عدد

(١)



تقرير رقم (٣٩٩)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة

تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

نوع العينه :- عدد ١ عينه س٦ عباره عن احجار سليسيه جيرييه تميل الى اللون البنى

نوع الاختبار : التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس/الامتصاص والتفتت /اقصى كثافة جافة -نسبة المياه
الملائمه/نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ /الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه/نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ٩٨٢ ك.٦٠٠ طبقة اولى	المواصفات تدرج ب
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٩	١٠٠-٧٠
"١	٨٠	٨٥-٥٥
"٤/٣	٦٣	٨٠-٥٠
"٨/٣	٤٧	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٥	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٣٠	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٣	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٩.٧	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٢٥%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٦%
التآكل بجهاز لوس انجلوس%	٢٨%	لا يزيد عن ٤٠%
الامتصاص%	٣%	لا يزيد عن ٨%
التفتت%	٠.٤%	لا يزيد عن ٥%
اقصى كثافه جافه طن/م³	٢.١٧ طن/م³	
نسبة المياه الملائمه%	٧.٥%	
نسبة تحمل كاليفورنيا%	٨٤%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ%	صفر%	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م³	٢.١٦ طن/م³	
نسبة الرطوبه%	٣.٨%	
نسبة الدمك%	٩٩.٥%	لا يقل عن ٩٥%

ملاحظات :-العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للجيبى التدرج (ب) والصلاحيه والدمك
التكاليف

قيمة الاعمال ٢٥٠+٢٥٢٥
ض.م ١٤% ٣٨٨.٥٠

الاجمالى ٣١٦٣.٥٠



تقرير رقم (٤١٠)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠

المشروع : -رصف طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة سطبة اولى وعدد ١ عينة س٦
طبقه ثانيه ٦ المأخوذه من العمله عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٧/٢٢

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه
مهندس/
طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٤١٠)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة

تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

نوع العينه :- عدد ٢ عينه س٦ تكسير كسارات

نوع الاختبار : أقصى كثافة جافة -نسبة المياه الملائمه /الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه/نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	عينه رقم ١٠٠١ ك.٣٥٠ طبقة ثانيه	عينه رقم ١٠٠٠ ك.١٤٠٠ اولى	رقم العينة ----- سعة المنخل
	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	أقصى كثافه جافه طن/م ^٣
	٧.٥ %	٧.٥ %	نسبة المياه الملائمه %
	٢.١٦ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣
	٢.٨ %	٤.٢ %	نسبة الرطوبه %
لا يقل عن ٩٥ %	٩٩.٥٠ %	١٠٠ %	نسبة الدمك %

ملاحظات :- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك

التكاليف

قيمة الاعمال ٢٥٠.٠٠ + ١١٠٠

ض.م ١٤ % ١٨٩.٠٠

الاجمالى ١٥٣٩.٠٠



موقع

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤١٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦

المشروع : -رصف طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه


تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٧/٢٢

مرفقات
عدد
(١)



مخلص

رئيس الاداره المركزيه
مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٤١٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق الجيزاويه ضمن حياه كريمة

تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

نوع العينه :- عدد ١ عينه س٦ عباره عن احجار سليسيه جبريه تميل الى اللون البنى
نوع الاختبار : اقصى كثافة جافة -نسبة المياه الملائمه /الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه/نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ١٠١٢ ك.١.٤٠٠ طبقة ثانيه	المواصفات
سعة المنخل		
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه %	٧.٥ %	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.١٢ طن/م ^٣	
نسبة الرطوبه %	٤ %	
نسبة الدمك %	٩٧.٧ %	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات :-العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك

التكاليف

قيمة الاعمال ٢٥٠.٠٥٥

ض.م ١٤ % ١١٢.٠٠

الاجمالى ٩١٢.٠٠



مختص

محضر إستلام موقع

بخصوص :- عملية إستكمال رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية (شركة فارس سيد محمد)

عقد رقم (٣٣٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

إنه في يوم الاثنين ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م تم الإتحاد بين جهة الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة وبعد المرور علي الطريق بالعملية عالية تبين أنه لا توجد عوائق تمنع البدء في تنفيذ أعمال العقد عالية ويعتبر يوم ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ.

وقد تحرر هذا المحضر للعمل وتوقيع الحضور الهيئة "

التوقيعات :

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان البري	مدير عام المشروعات
٢- السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ	مدير إدارة المشروعات
٣- السيد المهندس / محمود سعيد عبدالعال	مهندس الشركة

تحريراً في ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
س / ك

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس /

أحمد مكراتي حسين

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تتفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	6	0.18	21.60	0
0+020.00	20	6	0.20	24.00	21.60
0+040.00	20	6	0.20	24.00	45.60
0+060.00	20	6	0.22	26.40	69.60
0+080.00	20	6	0.24	28.80	96.00
0+100.00	20	6	0.24	28.80	124.80
0+120.00	20	6	0.23	27.60	153.60
0+140.00	20	6	0.23	27.60	181.20
0+160.00	20	6	0.25	30.00	208.80
0+180.00	20	6	0.24	28.80	238.80
0+200.00	20	6	0.26	31.20	267.60
0+220.00	20	6	0.26	31.20	298.80
0+240.00	20	6	0.26	31.20	330.00
0+260.00	20	6	0.26	31.20	361.20
0+280.00	20	6	0.26	31.20	392.40
0+300.00	20	6	0.26	31.20	423.60
0+320.00	20	6	0.26	31.20	454.80
0+340.00	20	6	0.26	31.20	486.00
0+360.00	20	6	0.26	31.20	517.20
0+380.00	20	6	0.26	31.20	548.40
0+400.00	20	6	0.26	31.20	579.60
0+420.00	20	6	0.26	31.20	610.80
0+440.00	20	6	0.26	31.20	642.00
0+460.00	20	6	0.26	31.20	673.20
0+480.00	20	6	0.25	30.00	704.40
0+500.00	20	6	0.25	30.00	734.40
0+520.00	20	6	0.25	30.00	764.40
0+540.00	20	6	0.25	30.00	794.40
0+560.00	20	6	0.25	30.00	824.40

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ
٤٥٩٢٢
٢٣٢-٨٩٩-٧٤٦

مشروع رفع كفاءة طريق الجبزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة المفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+580.00	20	6	0.25	30.00	854.40
0+600.00	20	6	0.25	30.00	884.40
0+620.00	20	6	0.25	30.00	914.40
0+640.00	20	6	0.25	30.00	944.40
0+660.00	20	6	0.25	30.00	974.40
0+680.00	20	6	0.24	28.80	1004.40
0+700.00	20	6	0.24	28.80	1033.20
0+720.00	20	6	0.26	31.20	1062.00
0+740.00	20	6	0.26	31.20	1093.20
0+760.00	20	6	0.26	31.20	1124.40
0+780.00	20	6	0.26	31.20	1155.60
0+800.00	20	6	0.27	32.40	1186.80
0+820.00	20	6	0.27	32.40	1219.20
0+840.00	20	6	0.27	32.40	1251.60
0+860.00	20	6	0.27	32.40	1284.00
0+880.00	20	6	0.27	32.40	1316.40
0+900.00	20	6	0.28	33.60	1348.80
0+920.00	20	6	0.25	30.00	1382.40
0+940.00	20	6	0.24	28.80	1412.40
0+960.00	20	6	0.24	28.80	1441.20
0+980.00	20	6	0.22	26.40	1470.00
1+000.00	20	6	0.25	30.00	1496.40
1+020.00	20	6	0.24	28.80	1526.40
1+040.00	20	6	0.27	32.40	1555.20
1+060.00	20	6	0.25	30.00	1587.60
1+080.00	20	6	0.25	30.00	1617.60
1+100.00	20	6	0.25	30.00	1647.60
1+120.00	20	6	0.25	30.00	1677.60
1+140.00	20	6	0.25	30.00	1707.60
1+160.00	20	6	0.25	30.00	1737.60
1+180.00	20	6	0.25	30.00	1767.60
1+200.00	20	6	0.25	30.00	1797.60
1+220.00	20	6	0.24	28.80	1827.60
1+240.00	20	6	0.26	31.20	1856.40
1+260.00	20	6	0.24	28.80	1887.60
1+280.00	20	6	0.24	28.80	1916.40
1+300.00	20	6	0.24	28.80	1945.20
1+320.00	20	6	0.22	26.40	1974.00
1+340.00	20	6	0.24	28.80	2000.40

مهندس الهيئة /

المفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ /
٤٥٩٢٩٠
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مشروع رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+360.00	20	6	0.24	28.80	2029.20
1+380.00	20	6	0.23	27.60	2058.00
1+400.00	20	6	0.25	30.00	2088.00
1+420.00	20	6	0.25	30.00	2118.00
1+440.00	20	6	0.25	30.00	2148.00
1+460.00	20	6	0.25	30.00	2178.00
1+480.00	20	6	0.25	30.00	2208.00
1+500.00	20	6	0.26	31.20	2239.20
1+520.00	20	6	0.26	31.20	2270.40
1+540.00	20	6	0.26	31.20	2301.60
1+560.00	20	6	0.26	31.20	2332.80
1+580.00	20	6	0.25	30.00	2362.80
1+600.00	20	6	0.25	30.00	2392.80
1+620.00	20	6	0.27	32.40	2425.20
1+640.00	20	6	0.27	32.40	2457.60
1+660.00	20	6	0.27	32.40	2490.00
1+680.00	20	6	0.27	32.40	2522.40
1+700.00	20	6	0.27	32.40	2554.80
1+720.00	20	6	0.27	32.40	2587.20
1+740.00	20	6	0.26	31.20	2618.40
1+760.00	20	6	0.26	31.20	2649.60
1+780.00	20	6	0.25	30.00	2679.60
1+800.00	20	6	0.25	30.00	2709.60
1+820.00	20	6	0.25	30.00	2739.60
1+840.00	20	6	0.24	28.80	2768.40
1+860.00	20	6	0.24	28.80	2797.20
1+880.00	20	6	0.25	30.00	2827.20
1+900.00	20	6	0.25	30.00	2857.20
1+920.00	20	6	0.25	30.00	2887.20
1+940.00	20	6	0.24	28.80	2916.00
1+960.00	20	6	0.24	28.80	2944.80
1+980.00	20	6	0.23	27.60	2972.40
2+000.00	20	6	0.22	26.40	3000.00

الفارس للمقاولات العمومية
فارس محمد محمد
مهندس الشركة المنفذة
٢٢٢-٨٤٩-٧٤٩

مهندس البيئة /

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية (القطاع الاول)
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات ازاله المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	3	0.40	24.00	0
0+020.00	20	3	0.43	25.80	24.00
0+040.00	20	3	0.45	27.00	49.80
0+060.00	20	3	0.45	27.00	76.80
0+080.00	20	3	0.45	27.00	103.80
0+100.00	20	3	0.42	25.20	130.80
0+120.00	20	3	0.46	27.60	156.00
0+140.00	20	3	0.42	25.20	183.60
0+160.00	20	3	0.42	25.20	208.80
0+180.00	20	3	0.47	28.20	234.00
0+200.00	20	3	0.47	28.20	262.20
0+220.00	20	3	0.47	28.20	290.40
0+240.00	20	3	0.39	23.40	318.60
0+260.00	20	3	0.40	24.00	342.00
0+280.00	20	3	0.40	24.00	366.00
0+300.00	20	3	0.47	28.20	390.00
0+320.00	20	3	0.46	27.60	418.20
0+340.00	20	3	0.47	28.20	445.80
0+360.00	20	3	0.46	27.60	474.00
0+380.00	20	3	0.45	27.00	501.60
0+400.00	20	3	0.45	27.00	528.60
0+420.00	20	3	0.45	27.00	555.60
0+440.00	20	3	0.45	27.00	582.60
0+460.00	20	3	0.45	27.00	609.60
0+480.00	20	3	0.45	27.00	636.60
0+500.00	20	3	0.45	27.00	663.60
0+520.00	20	3	0.46	27.60	690.60
0+540.00	20	3	0.46	27.60	718.20
0+560.00	20	3	0.46	27.60	745.80
0+580.00	20	3	0.46	27.60	773.40
0+600.00	20	3	0.46	27.60	801.00

مهندس الهندسة /

الفارس للمقاولات العموميه
مهندس الشركة المنفذه /
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦
ب.ن.ر. ٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مشروع رفع كفاءة طريق الجيزة
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم (القطاع الأول) (من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
0+000.00	20	2.5	1.48	74.00	0.00
0+020.00	20	2.5	1.48	74.00	74.00
0+040.00	20	2.5	1.48	74.00	148.00
0+060.00	20	2.5	1.48	74.00	222.00
0+080.00	20	2.5	1.50	75.00	296.00
0+100.00	20	2.5	1.50	75.00	371.00
0+120.00	20	2.5	1.50	75.00	446.00
0+140.00	20	2.5	1.50	75.00	521.00
0+160.00	20	2.5	1.50	75.00	596.00
0+180.00	20	2.5	1.50	75.00	671.00
0+200.00	20	2.5	1.50	75.00	746.00
0+220.00	20	2.5	1.50	75.00	821.00
0+240.00	20	2.5	1.50	75.00	896.00
0+260.00	20	2.5	1.48	74.00	971.00
0+280.00	20	2.5	1.50	75.00	1045.00
0+300.00	20	2.5	1.50	75.00	1120.00
0+320.00	20	2.5	1.50	75.00	1195.00
0+340.00	20	2.5	1.50	75.00	1270.00
0+360.00	20	2.5	1.50	75.00	1345.00
0+380.00	20	2.5	1.55	77.50	1420.00
0+400.00	20	2.5	1.55	77.50	1497.50
0+420.00	20	2.5	1.55	77.50	1575.00
0+440.00	20	2.5	1.55	77.50	1652.50
0+460.00	20	2.5	1.55	77.50	1730.00
0+480.00	20	2.5	1.50	75.00	1807.50
0+500.00	20	2.5	1.50	75.00	1882.50
0+520.00	20	2.5	1.50	75.00	1957.50
0+540.00	20	2.5	1.50	75.00	2032.50
0+560.00	20	2.5	1.50	75.00	2107.50

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المظفة
ب.ن: ٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦
٤٥٩٢٩٦

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم (القطاع الأول) (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+580.00	20	2.5	1.55	77.50	2182.50
0+600.00	20	2.5	1.55	77.50	2260.00
0+620.00	20	2.5	1.55	77.50	2337.50
0+640.00	20	2.5	1.55	77.50	2415.00
0+660.00	20	2.5	1.55	77.50	2492.50
0+680.00	20	2.5	1.55	77.50	2570.00
0+700.00	20	2.5	1.55	77.50	2647.50
0+720.00	20	2.5	1.55	77.50	2725.00
0+740.00	20	2.5	1.55	77.50	2802.50
0+760.00	20	2.5	1.50	75.00	2880.00
0+800.00	20	2.5	1.50	75.00	2955.00
0+820.00	20	2.5	1.50	75.00	3030.00
0+840.00	20	2.5	1.50	75.00	3105.00
0+860.00	20	2.5	1.50	75.00	3180.00
0+880.00	20	2.5	1.50	75.00	3255.00
0+900.00	20	2.5	1.50	75.00	3330.00
0+920.00	20	2.5	1.50	75.00	3405.00
0+940.00	20	2.5	1.50	75.00	3480.00
0+960.00	20	2.5	1.50	75.00	3555.00
0+980.00	20	2.5	1.50	75.00	3630.00
1+000.00	20	2.5	1.50	75.00	3705.00
1+020.00	20	2.5	1.50	75.00	3780.00
1+040.00	20	2.5	1.50	75.00	3855.00
1+060.00	20	2.5	1.50	75.00	3930.00
1+080.00	20	2.5	1.50	75.00	4005.00
1+100.00	20	2.5	1.50	75.00	4085.00
1+120.00	20	2.5	1.50	75.00	4160.00
1+140.00	20	2.5	1.50	75.00	4235.00
1+160.00	20	2.5	1.50	75.00	4310.00
1+180.00	20	2.5	1.50	75.00	4385.00
1+200.00	20	2.5	1.50	75.00	4460.00
1+220.00	20	2.5	1.50	75.00	4535.00
1+240.00	20	2.5	1.50	75.00	4610.00

مهندس الهيئة /

ف

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذة /
ب.ن. ٤٥٩٢٦
ب.ن. ٧٤٦-٨٩٩-٢٣٢

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية
تفليذ شركة الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات الردم (القطاع الأول) (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+260.00	20	2.5	1.52	76.00	4685.00
1+280.00	20	2.5	1.52	76.00	4761.00
1+300.00	20	2.5	1.52	76.00	4837.00
1+320.00	20	2.5	1.52	76.00	4913.00
1+340.00	20	2.5	1.52	76.00	4989.00
1+360.00	20	2.5	1.52	76.00	5065.00
1+400.00	20	2.5	1.54	77.00	5141.00
1+420.00	20	2.5	1.54	77.00	5218.00
1+440.00	20	2.5	1.54	77.00	5295.00
1+460.00	20	2.5	1.54	77.00	5372.00
1+480.00	20	2.5	1.54	77.00	5449.00
1+500.00	20	2.5	1.54	77.00	5526.00
1+520.00	20	2.5	1.54	77.00	5600.00
1+540.00	20	2.5	1.53	76.50	5757.00
1+560.00	20	2.5	1.53	76.50	5833.50
1+580.00	20	2.5	1.53	76.50	5910.00
1+600.00	20	2.5	1.53	76.50	5986.50
1+620.00	20	2.5	1.53	76.50	6063.00
1+640.00	20	2.5	1.53	76.00	6139.50
1+660.00	20	2.5	1.53	76.50	6216.00
1+680.00	20	2.5	1.54	77.00	6292.50
1+700.00	20	2.5	1.54	77.00	6369.50
1+720.00	20	2.5	1.54	77.00	6446.50
1+740.00	20	2.5	1.54	77.00	6523.50
1+760.00	20	2.5	1.54	77.00	6600.50
1+780.00	20	2.5	1.54	77.00	6677.50
1+800.00	20	2.5	1.54	77.00	6754.50
1+820.00	20	2.5	1.50	75.00	6831.50
1+840.00	20	2.5	1.50	75.00	6906.50
1+860.00	20	2.5	1.50	75.00	6981.50
1+880.00	20	2.5	1.50	75.00	7056.50
1+900.00	20	2.5	1.50	75.00	7131.50
1+920.00	20	2.5	1.50	75.00	7206.50
1+940.00	20	2.5	1.46	73.00	7281.50
1+960.00	20	2.5	1.46	73.00	7354.50
1+980.00	20	2.5	1.45	72.50	7427.50
2+000.00	20	2.5	1.45	72.50	7500.00

مهندس الهندسة /

هـ

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المتكامل
٤٥٩٢٦٠٥
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦٠٥

مشروع رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة المفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	8	0.39	62.40	0
0+020.00	20	8	0.40	64.00	62.40
0+040.00	20	8	0.40	64.00	126.40
0+060.00	20	8	0.40	64.00	190.40
0+080.00	20	8	0.40	64.00	254.40
0+100.00	20	8	0.40	64.00	318.40
0+120.00	20	8.5	0.42	71.40	382.40
0+140.00	20	8.5	0.43	73.10	453.80
0+160.00	20	8.5	0.43	73.10	526.90
0+180.00	20	8.5	0.43	73.10	600.00
0+200.00	20	8.5	0.43	73.10	673.10
0+220.00	20	8.5	0.43	73.10	746.20
0+240.00	20	8.5	0.43	73.10	819.30
0+260.00	20	8.5	0.43	73.10	892.40
0+280.00	20	8.5	0.43	73.10	965.50
0+300.00	20	8	0.45	72.00	1038.60
0+320.00	20	8	0.45	72.00	1110.60
0+340.00	20	8	0.45	72.00	1182.60
0+360.00	20	8	0.45	72.00	1254.60
0+380.00	20	8	0.45	72.00	1326.60
0+400.00	20	8	0.45	72.00	1398.60
0+420.00	20	8	0.45	72.00	1470.60
0+440.00	20	8	0.45	72.00	1542.60
0+460.00	20	8	0.44	70.40	1614.60
0+480.00	20	8.5	0.44	74.80	1685.00
0+500.00	20	8.5	0.44	74.80	1759.80
0+520.00	20	8.5	0.44	74.80	1834.60
0+540.00	20	8.5	0.44	74.80	1909.40
0+560.00	20	8.5	0.44	74.80	1984.20

مهندس الهيئة /

شركة المفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ /
٢٢٢-٥٥٩ ٢٨٦

مشروع رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+580.00	20	8	0.46	73.60	2059.00
0+600.00	20	8	0.46	73.60	2132.60
0+620.00	20	8	0.46	73.60	2206.20
0+640.00	20	8	0.46	73.60	2279.80
0+660.00	20	8	0.46	73.60	2353.40
0+680.00	20	8	0.46	73.60	2427.00
0+700.00	20	8.5	0.45	76.50	2500.60
0+720.00	20	8.5	0.45	76.50	2577.10
0+740.00	20	8.5	0.45	76.50	2653.60
0+760.00	20	8.5	0.45	76.50	2730.10
0+780.00	20	8.5	0.45	76.50	2806.60
0+800.00	20	8.5	0.45	76.50	2883.10
0+820.00	20	8.5	0.45	76.50	2959.60
0+840.00	20	8.5	0.45	76.50	3036.10
0+860.00	20	8.5	0.45	76.50	3112.60
0+880.00	20	8.5	0.45	76.50	3189.10
0+900.00	20	8.5	0.45	76.50	3265.60
0+920.00	20	8.5	0.45	76.50	3342.10
0+940.00	20	8.5	0.45	76.50	3418.60
0+960.00	20	8	0.44	70.40	3495.10
0+980.00	20	8	0.44	70.40	3565.50
1+000.00	20	8	0.44	70.40	3635.90
1+020.00	20	8	0.44	70.40	3706.30
1+040.00	20	8	0.44	70.40	3776.70
1+060.00	20	8	0.44	70.40	3847.10
1+080.00	20	8	0.44	70.40	3917.50
1+100.00	20	8	0.44	70.40	3987.90
1+120.00	20	8	0.46	73.60	4058.30
1+140.00	20	8	0.46	73.60	4131.90
1+160.00	20	8	0.46	73.60	4205.50
1+180.00	20	8	0.46	73.60	4279.10
1+200.00	20	8	0.46	73.60	4352.70
1+220.00	20	8	0.46	73.60	4426.30
1+240.00	20	8	0.46	73.60	4499.90
1+260.00	20	8	0.46	73.60	4573.50
1+280.00	20	8.5	0.45	76.50	4647.10
1+300.00	20	8.5	0.45	76.50	4723.60
1+320.00	20	8.5	0.45	76.50	4800.10
1+340.00	20	8.5	0.45	76.50	4876.60

الفارس للمقاولات العمومية
شركة مسجلة
مهندس الشركة المنفذ: ب.ب. ٤٦٩٢٢
ب.ف. ٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مهندس الهيئة /

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+360.00	20	8	0.45	72.00	4953.10
1+380.00	20	8	0.45	72.00	5025.10
1+400.00	20	8	0.45	72.00	5097.10
1+420.00	20	8	0.43	68.80	5169.10
1+440.00	20	8	0.43	68.80	5237.90
1+460.00	20	8	0.43	68.80	5306.70
1+480.00	20	8	0.43	68.80	5375.50
1+500.00	20	8.5	0.46	78.20	5444.30
1+520.00	20	8.5	0.46	78.20	5522.50
1+540.00	20	8.5	0.46	78.20	5600.70
1+560.00	20	8.5	0.46	78.20	5678.90
1+580.00	20	8.5	0.46	78.20	5757.10
1+600.00	20	8.5	0.46	78.20	5835.30
1+620.00	20	8.5	0.46	78.20	5913.50
1+640.00	20	8	0.43	68.80	5991.70
1+660.00	20	8	0.43	68.80	6060.50
1+680.00	20	8	0.43	68.80	6129.30
1+700.00	20	8.5	0.44	74.80	6198.10
1+720.00	20	8.5	0.44	74.80	6272.90
1+740.00	20	8.5	0.44	74.80	6347.70
1+760.00	20	8.5	0.44	74.80	6422.50
1+780.00	20	8.5	0.44	74.80	6497.30
1+800.00	20	8.5	0.44	74.80	6572.10
1+820.00	20	8	0.45	72.00	6646.90
1+840.00	20	8	0.45	72.00	6718.90
1+860.00	20	8.5	0.44	74.80	6790.90
1+880.00	20	8.5	0.44	74.80	6865.70
1+900.00	20	8.5	0.45	76.50	6940.50
1+920.00	20	8.5	0.43	73.10	7017.00
1+940.00	20	8	0.43	68.80	7090.10
1+960.00	20	8	0.44	70.40	7158.90
1+980.00	20	8	0.44	70.40	7229.30
2+000.00	20	8	0.42	67.20	7299.70

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ / م. محمد
٤٥٩٢٦١٠٠
ب. ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية (القطاع الأول)
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقة التشريب (m.c.o)
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المربع (م ^٢)	المربع التراكمي (م ^٣)
0+000.00	20	8.50	170.00	0
0+020.00	20	8.50	170.00	170.00
0+040.00	20	8.50	170.00	340.00
0+060.00	20	8.50	170.00	510.00
0+080.00	20	8.50	170.00	680.00
0+100.00	20	8.50	170.00	850.00
0+120.00	20	8.50	170.00	1020.00
0+140.00	20	8.50	170.00	1190.00
0+160.00	20	8.50	170.00	1360.00
0+180.00	20	8.50	170.00	1530.00
0+200.00	20	8.50	170.00	1700.00
0+220.00	20	8.50	170.00	1870.00
0+240.00	20	8.50	170.00	2040.00
0+260.00	20	8.50	170.00	2210.00
0+280.00	20	8.50	170.00	2380.00
0+300.00	20	8.50	170.00	2550.00
0+320.00	20	8.50	170.00	2720.00
0+340.00	20	8.50	170.00	2890.00
0+360.00	20	8.50	170.00	3060.00
0+380.00	20	8.50	170.00	3230.00
0+400.00	20	8.50	170.00	3400.00
0+420.00	20	8.50	170.00	3570.00
0+440.00	20	8.50	170.00	3740.00
0+460.00	20	8.50	170.00	3910.00
0+480.00	20	8.50	170.00	4080.00
0+500.00	20	8.50	170.00	4250.00

مهندس الهينه /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس ميسند محمد
٢٠٩
مهندس الشركة المنفذة / ٧٨٨٢٥٥

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية (القطاع الأول)
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات طبقة التشريب (m.c.o)
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المربع (م ^٢)	المربع التراكمي (م ^٣)
0+520.00	20	8.50	170.00	4420.00
0+540.00	20	8.50	170.00	4590.00
0+560.00	20	8.50	170.00	4760.00
0+580.00	20	8.50	170.00	4930.00
0+600.00	20	8.50	170.00	5100.00
0+620.00	20	8.50	170.00	5270.00
0+640.00	20	8.50	170.00	5440.00
0+660.00	20	8.50	170.00	5610.00
0+680.00	20	8.50	170.00	5780.00
0+700.00	20	8.50	170.00	5950.00
0+720.00	20	8.50	170.00	6120.00
0+740.00	20	8.50	170.00	6290.00
0+760.00	20	8.50	170.00	6460.00
0+780.00	20	8.50	170.00	6630.00
0+800.00	20	8.50	170.00	6800.00
0+820.00	20	8.50	170.00	6970.00
0+840.00	20	8.50	170.00	7140.00
0+860.00	20	8.50	170.00	7310.00
0+880.00	20	8.50	170.00	7480.00
0+900.00	20	8.50	170.00	7650.00
0+920.00	20	8.50	170.00	7820.00
0+940.00	20	8.50	170.00	7990.00
0+960.00	20	8.50	170.00	8160.00
0+980.00	20	8.50	170.00	8330.00
1+000.00	20	8.50	170.00	8500.00
1+020.00	20	8.50	170.00	8670.00
1+040.00	20	8.50	170.00	8840.00

مهندس الهينه /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن محمد
مهندس الشركة المنفذ
٢٢٢٠٠٠

مشروع رفع كفاءه طريق الجيزاوية (القطاع الأول)
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات طبقة التشريب (m.c.o)
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المربع (م ^٢)	المربع التراكمي (م ^٣)
1+060.00	20	8.50	170.00	9010.00
1+080.00	20	8.50	170.00	9180.00
1+100.00	20	8.50	170.00	9350.00
1+120.00	20	8.50	170.00	9520.00
1+140.00	20	8.50	170.00	9690.00
1+160.00	20	8.50	170.00	9860.00
1+180.00	20	8.50	170.00	10030.00
1+200.00	20	8.50	170.00	10200.00
1+220.00	20	8.50	170.00	10370.00
1+240.00	20	8.50	170.00	10540.00
1+260.00	20	8.50	170.00	10710.00
1+280.00	20	8.50	170.00	10880.00
1+300.00	20	8.50	170.00	11050.00
1+320.00	20	8.50	170.00	11220.00
1+340.00	20	8.50	170.00	11390.00
1+360.00	20	8.50	170.00	11560.00
1+380.00	20	8.50	170.00	11730.00
1+400.00	20	8.50	170.00	11900.00
1+420.00	20	8.50	170.00	12070.00
1+440.00	20	8.50	170.00	12240.00
1+460.00	20	8.50	170.00	12410.00
1+480.00	20	8.50	170.00	12580.00
1+500.00	20	8.50	170.00	12750.00
1+520.00	20	8.50	170.00	12920.00
1+540.00	20	8.50	170.00	13090.00
1+560.00	20	8.50	170.00	13260.00
1+580.00	20	8.50	170.00	13430.00
1+600.00	20	8.50	170.00	13600.00

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ / فارس محمد
٢٣٢-٨٩٩-٧٤٦-٢

مهندس الهندسة /


مشروع رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول)
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقة التشريب (m.c.o)
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المربع (م ²)	المربع التراكمي (م ³)
1+620.00	20	8.50	170.00	13770.00
1+640.00	20	8.50	170.00	13940.00
1+660.00	20	8.50	170.00	14110.00
1+680.00	20	8.50	170.00	14280.00
1+700.00	20	8.50	170.00	14450.00
1+720.00	20	8.50	170.00	14620.00
1+740.00	20	8.50	170.00	14790.00
1+760.00	20	8.50	170.00	14960.00
1+780.00	20	8.50	170.00	15130.00
1+800.00	20	8.50	170.00	15300.00
1+820.00	20	8.50	170.00	15470.00
1+840.00	20	8.50	170.00	15640.00
1+860.00	20	8.50	170.00	15810.00
1+880.00	20	8.50	170.00	15980.00
1+900.00	20	8.50	170.00	16150.00
1+920.00	20	8.50	170.00	16320.00
1+940.00	20	8.50	170.00	16490.00
1+960.00	20	8.50	170.00	16660.00
1+980.00	20	8.50	170.00	16830.00
2+000.00	20	8.50	170.00	17000.00

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس سيد محمد
مهندس الشركة المنفذة / ٤٥٨٦
ب.ن: ٢٢٢-٨٩٩-٢٤٦




مشروع رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كمية التكبش
القطاع الأول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المبول (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	0	0.00	0.00	0
0+020.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+040.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+060.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+080.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+100.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+120.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+140.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+160.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+180.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+200.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+220.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+240.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+260.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+280.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+300.00	20	0	0.00	0.00	0.00
0+320.00	20	6.5	0.50	65.00	0.00
0+340.00	20	6.5	0.50	65.00	65.00
0+360.00	20	6.5	0.50	65.00	130.00
0+380.00	20	6.5	0.50	65.00	195.00
0+400.00	20	6.5	0.50	65.00	260.00
0+420.00	20	6.5	0.50	65.00	325.00
0+440.00	20	6.5	0.50	65.00	390.00
0+460.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+480.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+500.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+520.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+540.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+560.00	20	0	0.00	0.00	455.00






مشروع رفع كفاءة طريق الجبزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تفليذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كمية التدبير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	الميل (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
0+580.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+600.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+620.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+640.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+660.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+680.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+700.00	20	0	0.00	0.00	455.00
0+720.00	20	6	0.50	60.00	455.00
0+740.00	20	6	0.50	60.00	515.00
0+760.00	20	6	0.50	60.00	575.00
0+780.00	20	6	0.50	60.00	635.00
0+800.00	20	6	0.50	60.00	695.00
0+820.00	20	6	0.50	60.00	755.00
0+840.00	20	0	0.00	0.00	815.00
0+860.00	20	0	0.00	0.00	815.00
0+880.00	20	0	0.00	0.00	815.00
0+900.00	20	0	0.00	0.00	815.00
0+920.00	20	6.5	0.50	65.00	815.00
0+940.00	20	6.5	0.50	65.00	880.00
0+960.00	20	6.5	0.50	65.00	945.00
0+980.00	20	6.5	0.50	65.00	1010.00
1+000.00	20	6.5	0.50	65.00	1075.00
1+020.00	20	6.5	0.50	65.00	1140.00
1+040.00	20	6.5	0.50	65.00	1205.00
1+060.00	20	6.5	0.50	65.00	1270.00
1+080.00	20	0	0.00	0.00	1335.00
1+100.00	20	0	0.00	0.00	1335.00
1+120.00	20	0	0.00	0.00	1335.00
1+140.00	20	0	0.00	0.00	1335.00
1+160.00	20	0	0.00	0.00	1335.00
1+180.00	20	0	0.00	0.00	1335.00
1+200.00	20	6	0.50	60.00	1335.00
1+220.00	20	6	0.50	60.00	1395.00
1+240.00	20	6	0.50	60.00	1455.00
1+260.00	20	6	0.50	60.00	1515.00
1+280.00	20	6	0.50	60.00	1575.00
1+300.00	20	6	0.50	60.00	1635.00
1+320.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+340.00	20	0	0.00	0.00	1695.00

مهندس الهبة /



مشروع رفع كفاءة طريق الجبزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كمية التدبير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المبول (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+360.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+380.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+400.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+420.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+440.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+460.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+480.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+500.00	20	0	0.00	0.00	1695.00
1+520.00	20	6	0.50	60.00	1695.00
1+540.00	20	6	0.50	60.00	1755.00
1+560.00	20	6	0.50	60.00	1815.00
1+580.00	20	6	0.50	60.00	1875.00
1+600.00	20	6.5	0.50	65.00	1935.00
1+620.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+640.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+660.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+680.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+700.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+720.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+740.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+760.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+780.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+800.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+820.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+840.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+860.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+880.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+900.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+920.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+940.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+960.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
1+980.00	20	0	0.00	0.00	2000.00
2+000.00	20	0	0.00	0.00	2000.00

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن عبد الحميد
٤٥٣٤٤٤
ب.ش. ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢
مهندس الشركة المنفذ /

اصل رفع كفاءة طريق الجيزلوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة
الأولى المبكرة الرئسية حياة كريمة
شركة الفارس للمقاولات الصومية

بيان بالاعمال الواردة بالمتخلص رقم (١)

من ٢٠٢٤/١٠/٠٧ إلى ٢٠٢٤/١٠/٢٢

بند	نوع الاعمال	الوحدة	كمية السابقة	كمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	احمال تحميل ونقل قرية صلحة لقرم ومطابقة المواصفات سك ٢٥ سم سقالة قتل ٢٥ كم	م ٣	٠.٠٠	٧,١٢٥.٠٠	٧,١٢٥.٠٠			
2	احمال قصم وازالة الشجيرات بمرصع بطي ونقل الشجيرات خارج الموقع سقالة قتل ١٠ كم	م ٣	٠.٠٠	٢,٨٥٠.٠٠	٢,٨٥٠.٠٠			
3	تحميل ونقل المخلفات الغير صلحة لقرم بكلفة انواعها خارج الموقع	م ٣	٠.٠٠	٢,٣٧٥.٠٠	٢,٣٧٥.٠٠			
4	احمال ثوبه وقرم حيلة اسفل من الاحجار الصلبة الصخرة بقرم قصم القصات سقالة قتل ١٠٠ كم	م ٢	٠.٠٠	٦,٩٣٥.٠٠	٦,٩٣٥.٠٠			
5	احمال ثوبه وبناء فكتسي من القيل سك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة سقالة قتل ٢٠ كم	م ٢	٠.٠٠	١,٩٠٠.٠٠	١,٩٠٠.٠٠			
6	احمال ثوبه ورش حيلة قشرب من الفياح من الاسفلت القيل سريع الظفر MC 30	م ٢	٠.٠٠	١٣,٦٠٠.٠٠	١٣,٦٠٠.٠٠			
7		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
8		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة مقبولة العقد ٦,١٣٢,٨٧٥.٠٠
قيمة المقايمة
المعدلة
٠.٠٠
قيمة امر الاسناد ٦,١٣٢,٨٧٥.٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق الجيزاوية (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبارة الرئيسية حياة كريمة
شركة الفارس للمقاولات العمومية

من ٢٠٢٤/١٠/٠٧ الي ٢٠٢٤/١٠/٢٢

العقد رقم (٣٣٧) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البنء	نوع الاعمال	كميات العقد / شقفقة	القفقة الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت لن خلال هذه المدة	مجملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الاعمال التي سقى صرفها	قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
		جنيه		كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اصال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم ومطبقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٧,٥٠٠.٠٠	١٦٩.٤٥	٣م	٠.٠٠	٧,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	١,٢٠٧,٣٣١.٢٥	٠.٠٠	١,٢٠٧,٣٣١.٢٥	١- ايراضي تطبيق نصوص العقد
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٣,٠٠٠.٠٠	٩٥.٠٠	٣م	٠.٠٠	٢,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٠,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٠,٧٥٠.٠٠	٢- مهندسى لشركه وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكلفة انواعها خارج الموقع	٢,٥٠٠.٠٠	٦٠.٠٠	٣م	٠.٠٠	٢,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	١٤٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٢,٥٠٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسى المعمل متواجدين
٤	اصال توريد وفرش طبقة لاس من الاحجار الصلبة المترجة نتج تكسير الكسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	٧,٣٠٠.٠٠	٣٧٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٦,٩٣٥.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٦٥,٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٦٥,٩٥٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اصال توريد وبناء تكسى من الدبش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة مسافة النقل ٢٠ كم	٢,٠٠٠.٠٠	٣٧٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	١,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٣,٠٠٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين الاسفلت السائل سريع التطير MC 30	١٧,٠٠٠.٠٠	٥٨.٠٠	٢م	٠.٠٠	١٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨٨,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨٨,٨٠٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التفتقات النقدية وتقرير ضبط الجودة والتقارير المبنيه و اللامبوعيه و الشهرية متواجدة
٨		٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨- يعطى مبلغ ٢٠٠٠٠ لحين الادوات الكتابية
فقط خمسة ملايين و ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً و ثلاثمائة وواحد و ثلاثون جنيه مصري و ٢٥ قرش لاغير											
		٥,٦٧٨,٣٣١.٢٥	٠.٠٠			٥,٦٧٨,٣٣١.٢٥	٠.٠٠	٥,٦٧٨,٣٣١.٢٥	٠.٠٠	٥,٦٧٨,٣٣١.٢٥	الاسعار استرشادية لحين المفاوضات

تحريراً فى: ٢٢/١٠/٢٠٢٤

استشارى المشروع:
الفارس للمقاولات العمومية
المقاول:
مهندس المشاور:
٢٥٢٢

روجع فوجد على صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

على الحساب نهائيا

٠.٠٠

٥,٦٧٨,٣٣١.٢٥

بندفع للمقاول مبلغ

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

ملاحظة: الفئات

مدير عام المشاريع

مهندس /

مصطفى شعبان

مدير المشروع:

م/

مثال سعد عبد الحفيظ

رئيس الادارة المركزية
أحمد عراقي حسين
مهندس /

مدير عام المشاريع
م/

