



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية مطروح)
إدارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات طبقاً للمقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٣٠٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧

من بداية العمل حتى: ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم المتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم إستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف وطبقاً لمسافات النقل. مصفاه النقل ٢ كم يتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة	٨٥	م	١٩,٤٨٠,٥٢	٩,٠٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	١٥,٦٠٠,٠٠	٠	١,٣٢٦,٠٠٠,٠٠	٠	١,٣٢٦,٠٠٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الانسي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - عدد ٣ عمال طوال مدة المشروع (غير متواجده) - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ - وثيقة تأمين مسئولية مدنية سارية حتى ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافه النقل ١٤١ كم	١٩٤,٦	م	١٩,٤٨٠,٥٢	٩,٠٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	١٥,٦٠٠,٠٠	٠	٣,٠٣٥,٧٦٠,٠٠	٠	٣,٠٣٥,٧٦٠,٠٠	
	علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	١٣	م	١٩,٤٨٠,٥٢	٩,٠٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	١٥,٦٠٠,٠٠	٠	٢٠٢,٨٠٠,٠٠	٠	٢٠٢,٨٠٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											
	فقط اربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وستون جنيهاً فقط لا غير											

الشركة المنفذة: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

مدير المشروع (شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات)

مدير المشروع (الإستشاري / د. أسعد الجيوشي)

الإستشاري العام (ميسرة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / محمد حمدي قياض

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حمدي قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في: على الحساب نهائياً
يدفع للمقاول مبلغ

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
م/ م/ محمد محمود ظه

