



تنفيذ : شركة الزباد للمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٢.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات		
												جنية	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠			(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/٢/٩ و تنتهي في ٢٠٢٣/٢/٩ .		
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٥٠٠,٠٠					
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	جاري	١١٨٨٠٠٠,٠٠					
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠					
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠					
٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠					
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٥ كم	٣٤١,٠٠	م٣		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٦٨٢٠٠٠,٠٠					
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subballast) مسافة نقل ٥٥ كم	٣٤٩,٠٠	م٣		١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جاري	٤١٨٨٠٠,٠٠					
الإجمالي												٢٣٨٩٣٠٠,٠٠	
فقط اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف وثلاثمائة جنيها لا غير													

شركة المنفذ

م / م

التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)

م / م

التوقيع

استشاري الهيئة

مهندس المشروع

التوقيع

استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

م / م

التوقيع

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

م /

أحمد الطح