

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٧٦ إلى الكم ٦٠٠+٧٧ بطول ١ كم إتجاه إستكمال مطروح

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

كشف رقم جاري (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٩/١٩

المقاول: شركة المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٣/٣٢٣/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٦

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	جملة مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر											
١-١	بالمتر المكعب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت تسوية والرش بلمياء الاصولية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجد بجهز لسات للوصول في أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمنوذجية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨١٩٠	م ^٣	٢٣	٠	٢٦٧٠٠	٢٦٧٠٠	٦١٤,١٠٠	٠	٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده
٣	أعمال الردم											
١-٣	بالمتر المكعب اعمل توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام معدات بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب لتصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بلمياء الاصولية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجدي بجهز لسات للوصول في أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمنوذجية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٩٧	م ^٣	٨٥	٠	١٦٦٠٠	١٦٦٠٠	١,٤١١,٠٠٠	٠	٠	٠	- المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	١٧٥٩٧	م ^٣	٢٩٥,٤	٠	١٦٦٠٠	١٦٦٠٠	٤,٩٠٣,٦٤٠				- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة لشركة الوطنية	١٧٥٩٧	م ^٣	١٣	٠	١٦٦٠٠	١٦٦٠٠	٢١٥,٨٠٠				
٤	طبقات الأساس											
١-٤	بالمتر المكعب اعمل توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار صلبة لمتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة لمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و فلتدج لوارد بالانترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٢٥% و الا تزيد نسبة الفلاد بجهز لوس الجوس عن ٢٠% والا يزيد نسبة الفلاد بجهز لوس الجوس عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طريقتين بالتسوية الحثية على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام ذلك عن ٢٥ سم و رشها بلمياء الاصولية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجدي بجهز لسات للوصول في أقصى كثافة قصوي (لاقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٣٢١٤,٨	م ^٣	٢٧٨	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٨٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٣٢١٤,٨	م ^٣	١٢٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠				- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة لشركة الوطنية	٣٢١٤,٨	م ^٣	٢٥	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٧٥,٠٠٠				
٢-٤	بالمتر المكعب اعمل توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة لمتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم في ٤٠ مم والا تزيد نسبة لمار من منخل ٢٠٠ عن ٥% و فلتدج لوارد بالانترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلاد بجهز لوس الجوس عن ٢٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طريقتين باستخدام الات التسوية الحثية على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام ذلك عن ٢٠ سم و رشها بلمياء الاصولية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجدي بجهز لسات للوصول في أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٤٢	م ^٣	٢٩٨	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٦٥٥,٦٠٠	٠	٠	٠	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٤/٢٠ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٤/٢٣
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٢٣٤٢	م ^٣	٢٢٤,٤	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٤٩٣,٦٨٠				- يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة لشركة الوطنية	٢٣٤٢	م ^٣	٢٥	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٥٥,٠٠٠				
إجمالي قيمة المستخلص											٩,٦١٧,٨٢٠	
فقط: تسع ملايين وستمئة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وعشرون جنيه مصري												

الشركة الممولة: المؤسسة المصرية المتحدة مدير المشروع: مهندس الاستشاري (المصباح) م/إبراهيم شاويش	مدير المشروع (الهيئة) م/إبراهيم الحناوي	مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد حلاوي قتيص	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"
--	---	---	---