

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

إدارة العقود

المقد رقم ٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

كشف رقم { ١٠ }
بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٣

عن عملية استكمال ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / المطرية فى المسافة من طنح حتى دكرنس بطول ١٠ كم
مع شركة فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر وتطهير غاب ويوص	٩٠	-	٣م	١٥٤٥٠٠	٣١١٠	جارى	١٥٧٦١٠	١٤١٨٤٩٠٠	-	-	-	١٤١٨٤٩٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أربة رملية	٢١٥	-	٣م	١٢٢١٥٠	٥٠٠	جارى	١٢٢٦٥٠	٢٦٣١٩٧٥٠	-	٥٠٠٠٠	-	٢٦٣١٩٧٥٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس	٣٥٠	-	٣م	٢٠٠٥٠	١٠٨٠	جارى	٢١١٣٠	٧٣٩٥٥٠٠	-	-	-	٧٣٩٥٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة دهان أولى برايم	٢٥	-	٢م	١٢٣٧٥	٢١٨٢٥	جارى	٣٤٢٠٠	٨٥٥٠٠٠	-	-	-	٨٥٥٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١١٥	-	٢م	١٢٣٧٥	٢١٨٢٥	جارى	٣٤٢٠٠	٣٩٣٣٠٠٠	-	-	-	٣٩٣٣٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء برودة من الخرسانة العادية	١٢٠٠	-	٣م	-	٤٨	جارى	٤٨	٥٧٦٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٤٧٦٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١١	توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية	١١٠٠	-	٣م	١٥٩	-	جارى	١٥٩	١٧٤٩٠٠	-	-	-	١٧٤٩٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمتخلص .
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٥٤٠	-	م.ط	٨٢٥	-	جارى	٨٢٥	٤٤٥٥٠٠	-	-	-	٤٤٥٥٠٠	٨- التقارير متواجدة
١٤	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ١,٩٥ م	٩٠٠٠	-	م.ط	٢٠١٩	٩٣	جارى	٢١١٢	١٩٠٠٨٠٠٠	-	-	-	١٩٠٠٨٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
١٥	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	١٧٠٠	-	م.ط	٢١٣	-	جارى	٢١٣	٣٦٢١٠٠	-	-	-	٣٦٢١٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) بالمنطقة .
١٦	أعمال توريد وعمل خرسانة لغرف التفتيش	٣٥٠٠	-	م.ط	٢٧	-	جارى	٢٧	٩٤٥٠٠	-	-	-	٩٤٥٠٠	١١- العمالة متواجدة بعدد (٣) عمال طبقاً للتعاقد
١٧	أعمال توريد وعمل خرسانة مسلحة للغرف	١٢٥٠	-	٣م	٢٢٣٨	٤٤	جارى	٢٢٨٢	٢٨٥٢٥٠٠	-	-	-	٢٨٥٢٥٠٠	١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢) رمال لحين لحين ظهور نتائج المعمل
		٤٠٠٠	-	٣م	١٧٨	-	جارى	١٧٨	٧١٢٠٠٠	-	-	-	٧١٢٠٠٠	١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٨) برودة لحين لحين ظهور نتائج المعمل
							الإجمالى		٧٦٤٤٥٢٥٠	-	٦٠٠٠٠	-	٧٦٣٨٥٢٥٠	
	بنود تمت المفاوضة عليها													
١	أعمال إنشاء حائط خرساني	٣٠٠٠	-	٣م	٨٦٣٦	-	جارى	٨٦٣٦	٢٥٩٠٨٠٠٠	-	-	-	٢٥٩٠٨٠٠٠	١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢) رمال لحين لحين ظهور نتائج المعمل
٢	أعمال إزالة أقام قديمة	١٢٠٠٠	-	عدد	٢	١	جارى	٣	٣٦٠٠٠	-	-	-	٣٦٠٠٠	١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٨) برودة لحين لحين ظهور نتائج المعمل
٦	أعمال توريد وتركيب أعمال البويات	٤٠٠٠٠	-	طن	١٢,٣	٤,٤٩٤	جارى	١٦,٧٩٤	٦٧١٧٦٠	-	-	-	٦٧١٧٦٠	
٧	أعمال توريد وتركيب دورانات حديد زهر	٣٦٠٠٠	-	طن	٣,٤	١,٧٩٢	جارى	٥,١٩٢	١٨٦٩١٢	-	-	-	١٨٦٩١٢	
							الإجمالى		٢٦٨٠٢٦٧٢	-	-	-	٢٦٨٠٢٦٧٢	
	أعمال الكبارى													
٧	أعمال توريد وتربيط حديد التسليح	١٩٠٠٠	-	طن	٤,٤٦	-	جارى	٤,٤٦	٨٤٧٤٠	-	-	-	٨٤٧٤٠	
							الإجمالى		٨٤٧٤٠	-	-	-	٨٤٧٤٠	
							الإجمالى العام		١٠٣٣٢٧٦٦٢	-	٦٠٠٠٠	-	١٠٣٢٧٦٦٢	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٨٣٠٥٨٩٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٩٦٦٧٧٢,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم

توقيع

مدير الأعمال الأسم

توقيع

مهندس الشركة الأسم

توقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



أسم العملية : استكمال إزواج طريق المنصورة / طنّاج / دكرنس / المطرية فى المسافة من طنّاج حتى دكرنس بطول ١٠ كم
أسم القاول : فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه .

رقم ومقدار التصديق : رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 بند الميزانية : نوع الميزانية فرع بند حذف القيمة

قرش	جنيه	بيان التصرف من القاول	جنيه	قرش
١٠٣٧٧٦٦٢	-	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	٦٠	٢٤٨٣٣٨
		محجوز	٢٠	١١٣٦٣٩
		مصرح بصرفه	٩٠	١٠٨٨٧
٩٨٣٠٥٨٩٠	-	سابق صرفه	٧٢	٤٩٦٦٧
٤٩٦٦٧٧٢	-	مستحق صرفه		
		قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل		
		رسوم دمغة إضافي		
		أمانات		
		إيرادات		
		جملة الإستقطاعات		
		صافي المبلغ المستحق		
		رئيس المصلحة	سنة	علامة
		أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	إمضاء	
		أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف	إمضاء	
		بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ	إمضاء	
		تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم	ختم ذو التاريخ	
		تحريرا في سنة	الكتاب المنوط	
		علامات الكتاب المنوطين	روجع :	
		يعتمد سحب	شيك	
		بمبلغ	إذن صرف	
		رئيس الحسابات	تحريرا في سنة	
		رقم	الكاتب المنوط	
		شطب	الكاتب المنوط	
		سحب ، ،	الكاتب المنوط	
		تقيد في السجل	تحت رقم	
		(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم	(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)	
		تسلمت التحويلة رقم	وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت	

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقناطر

عن عملية استكمال ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / المطرية فى المسافة من طنح حتى دكرنس بطول ١٠ كم
مع شركة فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠/١١/٢٠٢٣

كشف رقم { ١٠ }
بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣

العقد رقم ٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر وتطهير غاب وبوص	٩٠	-	١٥٤٥٠٠	٣١١٠	١٥٧٦١٠	جارى	-	١٤١٨٤٩٠٠	-	١٤١٨٤٩٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أربة رملية	٢١٥	-	١٢٢١٥٠	٥٠٠	١٢٢٦٥٠	جارى	-	٢٦٣٦٩٧٥٠	-	٢٦٣١٩٧٥٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس	٣٥٠	-	٢٠٥٥٠	١٠٨٠	٢١١٣٠	جارى	-	٧٣٩٥٥٠٠	-	٧٣٩٥٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة دهان أولى برايم	٢٥	-	١٢٣٧٥	٢١٨٢٥	٣٤٢٠٠	جارى	-	٨٥٥٠٠٠	-	٨٥٥٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١١٥	-	١٢٣٧٥	٢١٨٢٥	٣٤٢٠٠	جارى	-	٣٩٣٣٠٠٠	-	٣٩٣٣٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء برصورة من الخرسانة العادية	١٢٠٠	-	-	٤٨	٤٨	جارى	-	٥٧٦٠٠	-	١٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١١	توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية	١١٠٠	-	١٥٩	-	١٥٩	جارى	-	١٧٤٩٠٠	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٥٤٠	-	٨٢٥	-	٨٢٥	جارى	-	٤٤٥٥٠٠	-	-	٨- التقاير متواجدة
١٤	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ١,٩٥ م	٩٠٠٠	-	٢٠١٩	٩٣	٢١١٢	جارى	-	١٩٠٠٨٠٠٠	-	-	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
١٥	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	١٧٠٠	-	٢١٣	-	٢١٣	جارى	-	٣٦٢١٠٠	-	-	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) بالمنطقة .
	قطر ١٠٠ سم	٣٥٠٠	-	٢٧	-	٢٧	جارى	-	٩٤٥٠٠	-	-	
١٦	أعمال توريد وعمل خرسانة لغرف التفتيش	١٢٥٠	-	٢٢٣٨	٤٤	٢٢٨٢	جارى	-	٢٨٥٢٥٠٠	-	-	
١٧	أعمال توريد وعمل خرسانة مسلحة للغرف	٤٠٠٠	-	١٧٨	-	١٧٨	جارى	-	٧١٢٠٠٠	-	-	
							الإجمالي		٧٦٤٤٥٢٥٠	-	٦٠٠٠٠	١١- العمالة متواجدة بعدد (٣) عمال طبقاً للتعاقد
١	أعمال إنشاء حائط خرساني	٣٠٠٠	-	٨٦٣٦	-	٨٦٣٦	جارى	-	٢٥٩٠٨٠٠٠	-	-	١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢) رمال لحين ظهور نتائج المعمل
٢	أعمال إزالة أقفاص قديمة	١٢٠٠٠	-	٢	١	٣	جارى	-	٣٦٠٠٠	-	-	١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٨) برودة لحين ظهور نتائج المعمل
٦	أعمال توريد وتركيب أعمال البوابات	٤٠٠٠٠	-	١٢,٣	٤,٤٩٤	١٦,٧٩٤	جارى	-	٦٧١٧٦٠	-	-	
٧	أعمال توريد وتركيب دورانات حديد زهر	٣٦٠٠٠	-	٣,٤	١,٧٩٢	٥,١٩٢	جارى	-	١٨٦٩١٢	-	-	
							الإجمالي		٢٦٨٠٢٦٧٢	-	-	مهندس العملية
	أعمال الكبارى											
٧	أعمال توريد وترتيب حديد التسليح	١٩٠٠٠	-	٤,٤٦	-	٤,٤٦	جارى	-	٨٤٧٤٠	-	-	الاسم
							الإجمالي		٨٤٧٤٠	-	-	التوقيع
							الإجمالي العام		١٠٣٣٢٦٦٢	-	٦٠٠٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٩٨٣٠٥٨٩٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٩٦٦٧٧٢,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

أقر بصحة ذلك

توقيع

توقيع

توقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٦٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية استكمال ازدواج طريق المنصورة / طنناح / دكرنس / المطرية فى المسافة من طنناح حتى دكرنس بطول ١٠ كم تنفيذ شركة فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها

بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { } تقرير معمل

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح

عدد { } حصر للأعمال المنفذة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الهيئة العامة
للطرق و الجبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٦٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية استكمال ازدواج طريق المنصورة / طنناح /

دكرنس / المطرية فى المسافة من طنناح حتى دكرنس بطول ١٠ كم عقد رقم ٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد

(١) سيارة بالمنطقة وكذا تواجد عدد (٣) عمال بالمنطقة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		{٩٦٧٧٧}	8
	الجملة	{٩٦٦٧٧}	

المختتم ذو التاريخ

الخت ذو التاريخ



8792

رئيس المصلحة

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد	
نوع الخصم		المرفقات	
قرش	جنييه	قسم	فرع
١٩٦٦٧٥٩		فصل	بند
إجمالي الأصل			
قرش	جنييه	بيانات الاستقطاعات	
		عادي	إضافي
		قرش جنييه	دমেغة توقيع
		رسم الدمةغة	
صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— روجع في (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

جستار سحاب

شماره ۱۱

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ : إهداء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف

(٦) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير

فـمـ سنة ٢٠٢

٢٠٢ سنة _____ فم

امضاء طالب أو كاتب التصدير