

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٥ } عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة { القطاع الأول } بطول ٣,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

إدارة العقود رقم ٨٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطع أو حجز		الباقي بعد الأستقطع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة	-	٢٣٠	٣م	٤٧٥٠	٤٧٥٠	جارى	-	-	١٠٩٢٥٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١-٤	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	-	٧٥٠	٦٦م	٦٦	٦٦	جارى	-	-	٤٩٥٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٢-٤	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	-	١١٠٠	٣٩٦م	٣٩٦	٣٩٦	جارى	-	-	٤٣٥٦٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٥٦	٣م	١١٣٠٠	٥٠٠	جارى	-	-	٥١٥٢٨٠٠	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال توريد وصب خرسانة لحماية المواسير	-	١٤٥٠	٣م	٢٧٠	٧٠	جارى	-	-	٣٩١٥٠٠	-	٥- تم تركيب اللاتعات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وصب خرسانة لحماية الأساسات	-	١٧٥٠	٣م	١٨٠	٣٠	جارى	-	-	٣١٥٠٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	-	٢٦٠٠	٣م	١٤٦٧,٨	١٤٦٧,٨	جارى	-	-	٣٨١٦٢٨٠	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال توريد ورس حديد تسليح	-	٢٧٥٠٠	طن	٤,٨٢	٠,٨٢	جارى	-	-	١٣٢٥٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٢	أعمال توريد وورش طبقة تشرية	٤٠	٣٣	٢م	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	-	-	٧٦١٥٢٠	-	٨- التقارير متواجدة .
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣١٩	٢م	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	-	-	٧٢٧٣٢٠٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	الإجمالي					١٩٤٢٠٤٥٠	الإجمالي			١٩٤٢٠٤٥٠		١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
	الكارتات											١١- تم أستبدال العمالة بسيارة بيك أب دويل كابينة وجهاز حساب ألى طبقا لوافقة الإدارة .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة	-	١٣	٣م	٤٧٥٠	٤٧٥٠	جارى	-	-	٦١٧٥٠	-	١٢- تلمية مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (١٣) سطحية لحين التقييم .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١١٣٠٠	٥٠٠	جارى	-	-	٢٨٢٥٠٠	-	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	-	-	٦٨٤٠٠	-	
	إجمالي الكارتات					٤١٢٦٥٠	إجمالي الكارتات			٤١٢٦٥٠		
	الإجمالي العام					١٩٨٣٣١٠٠	الإجمالي العام			١٩٨٣٣١٠٠		

مهندس العملية
الأسم
التوقيع



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١١٣١٢٩٣٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٥٢٠١٧٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعمدت من

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع
سنة
تحريراً فى

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم

سنة
تحريراً فى

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم

التوقيع

