

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية القنال و سيناء

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤ م

بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ مع / قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٣٥

البنء	كمية المقايضة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري												
١	٢٨٠	بالمتر الطولي : اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٤٥٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	جاري	١١٣٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠٠	مهندسى التنفيذ موجودين
٨	٢	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مكتب الموقع متواجد
٩	٢٨٠	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٤١٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠	جاري	١٠١٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٦٨٠,٠٠٠	اللافتات موجودة
١٠	٣٢٠٠	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٥٤٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢٥٩٨,٠٠٠	٢٥٩٨,٠٠٠	جاري	١٤٠٢٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٢٩٢٠,٠٠٠	المعمل موجود
١١	٨٥	بالطن : توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني)	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	١	بالعدد : عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠	
١٣	٤٥٠	بالمتر المكعب : حفر استكشافي بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	١٢٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	جاري	٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	٢٧٠٠	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	١٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٠٣٥,٠٠٠	١٠٣٥,٠٠٠	جاري	١٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٥٠,٠٠٠	
١٥	٨٥	بالمتر المكعب : اعمال الردم الموقت باتريه صالحه حتي منسوب سطح الارض لسند جوانب الطريق	١٠٥,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	جاري	٦٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٢٥,٠٠٠	
١٦	٨٥٠	بالمتر المتعب : توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبري	١٦٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٦٣٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٦٨٠,٠٠٠	
١٧	٩٥	بالمتر المكعب : خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	
١٩	١٥٧٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢٨٥٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٠٤٠,٠٠٠	١٠٤٠,٠٠٠	جاري	٢٩٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦٤٠,٠٠٠	
٢٠	٢٤٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٧٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	جاري	٣٨١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨١١٠,٠٠٠	
٢٠ب	٢٢٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع اعلي من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٨٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠	جاري	٧٦٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٧٦٠,٠٠٠	
٢١ب	٦٩٠٠	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كويساته (ارتفاع اعلي من ٦ متر)	٤١٥٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	جاري	٣٥١٠٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٩٠,٠٠٠	
٢٢	٢٨٨	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٩٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	جاري	٧٧٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٦١٠,٠٠٠	
٢٢ب	٩٤	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٤٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	جاري	١٦٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٠٠,٠٠٠	
٢٥	١٣٣٠	بالمتر المكعب : خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق Slab on pile والكويسات	٣٩٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣٤١,٠٠٠	٣٤١,٠٠٠	جاري	١٣٢٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٩٩٠,٠٠٠	
٢٦	٣٦٥٠	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	١٣٣٨,٠٠٠	١٣٣٨,٠٠٠	جاري	٥٨٨٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٨٧٢٠,٠٠٠	
٢٨	٢٤	بالعدد: توريد وتركيب ركائز C2 250*400*40/82 حمولة ١٨٠ طن بجوابط	٢٢٥٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	١٥٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧٥٠,٠٠٠	
٢٨د	١٦	بالعدد: توريد وتركيب ركائز C2 500*600*55/107 حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوابط	١٠٧٥٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	٧٥٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٢٥٠,٠٠٠	
٢٩	١٨٠٠	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارء من العزل على البارء	٦٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٠٧٢,٠٠٠	١٠٧٢,٠٠٠	جاري	٦٤٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٣٢٠,٠٠٠	
										اجمالي ما تم تنفيذه		
										اجمالي السابق تنفيذه		
										اجمالي مستخلص رقم (١)		
										٨٦,٣٢٢,٩٢٥,٠٠٠		

سبق صرفها الى المقاول

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة يظهره و قدرها

مدير عام المشروعات

تحريرا: ٢٠٢٤/٠١/١٤

أقر بصحة تلك

المقاول



٨٦٣٢٢٩٢٥ جنيه فقط

ينفع للمقاول على الحساب

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر